



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN

Jl. Soekarno Hatta Pasaman Baru Simpang Empat Kab. Pasaman Barat

B
A
P
2
0
1
7

BERITA ACARA PEMBAYARAN
MC.01 S/D 02
95%

ORGANISASI : DINAS KEARSIPAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH
JABATAN/DINAS

PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN
LANDSCAPE

KODE REKENING : 1 01 02 02 01 5 2 3 49 01

LOKASI : Kec. Pasaman

NOMOR KONTRAK : 602/02/SPK/Din-Arsip/PASBAR-2017

TANGGAL KONTRAK : 22 Mei 2017

NILAI KONTRAK : Rp. 113.615.000,00

NOMOR KONTRAK ADD I :

TANGGAL KONTRAK ADD I :

NILAI KONTRAK ADD I :

PELAKSANA

CV. JASUBA MITRA PRIMA

Jorong Paraman Nagari Sinuruik Kec. Talamau

CV. JASUBA MITRA PRIMA

Jorong Paraman Nagari Sinuruik Kec. Talamau

Nomor : 07/CV. JMP/2017
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Pembayaran MC 01 s/d 02 (95%)**

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor dan Landscape
Dinas Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat
di -

Simpang Empat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE, yang kami laksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor :602/02/SPK/Din-Arsip/PASBAR-2017 tanggal 22 Mei 2017 maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa bobot pekerjaan dilapangan telah mencapai 100% (siap)

Sesuai dengan Syarat-syarat Khusus Kontrak Pasal (P) Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Syarat - syarat umum pasal (66.2) Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran MC 01 s/d 02 (95%)

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Simpang Empat, 31 Juli 2017

Hormat Kami



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 602/02/PPK-Din-ARSIP/2017

I Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 N a m a : **Hj. EVITA MURNI, SE**
 Jabatan : Pengguna Anggaran
 Pengguna Anggaran/Kuasa : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG
 Pengguna Anggaran : KANTOR DAN LANDSCAPE
 Dinas : DINAS KEARSIPAN
 Alamat : Jalan Soekarno Hatta ~ Pasaman Baru ~ Simpang Empat
 Selanjutnya disebut : PIHAK KESATU

2 N a m a : **AFRIMAN**
 Jabatan : Wakil Direktur CV. JASUBA MITRA PRIMA
 Alamat : Jorong Paraman Nagari Sinuruik Kec. Talamau
 Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

II Berdasarkan :

1. a. Nomor DPA	: 1.01.02.02.01.5.2	Tgl DPA	: 01 Januari 2017
b. Nomor SPK	: 602/02/SPK/Din-Arsip/PASBAR-2017	Tgl SPK	: 22 Mei 2017
c. Nilai SPK	: Rp 113.615.000,00	Dana DAK	:
d. Nomor SPK add I	: Rp -	Dana DAU	: Rp 113.615.000,00
e. Nilai SPK add I	: Rp -	tgl SPK add I	:
f. Nomor SPK add II	:	Dana DAK	:
g. Nilai SPK add II	:	Dana DAU	: Rp -
h. Uraian Pekerjaan	: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE	tgl SPK add II	:
2. Jaminan Uang Muka Kerja	:	Dana DAK	:
a. Nomor Jaminan UMK	:	Dana DAU	: Rp -
b. Nilai Jaminan UMK	:	tgl SPK add II	:
c. Nama Bank / Asuransi	:	Dana DAK	:
3. Jaminan Pemeliharaan	:	Dana DAU	: Rp -
a. Nomor	: 109031104071700168	tgl	: 31 Juli 2017
b. Nilai Jaminan	: Rp 5.680.750		
c. Nama Bank/Asuransi	: PT. JASARAHARJA PUTERA		
4. Berita Acara kemajuan pekerjaan :			
a. Nomor BAKP	: 602/02/BAKP/PPK-Din-Arsip/2017	tgl BAKP	: 17 Juli 2017
5. Berita Acara PHO	:		
a. Nomor PHO	: 602/02/BA.PHO/Din-Arsip/PASBAR-2017	tgl PHO	: 18 Juli 2017

III Sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus pasal (P) Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Syarat - syarat umum Pasal (66.2) Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran MC 1 s/d 2 sebesar 95 % dengan uraian sebagai berikut :

PERHITUNGAN PEMBAYARAN :

1. Nilai Kontrak	=	113.615.000
2. Nilai kontrak add I	=	-
3. Nilai kontrak add II	=	-
4. Pembayaran sampai dengan BAP yang lalu	=	-
5. Nilai pembayaran s/d sertifikat ini	100% x Rp 113.615.000	= 113.615.000
6. Potongan		
Sertifikat bulan lalu	= x	=
Pengembalian uang muka	= 30% x	= -
Retensi	= 5% x	= 5.680.750
Jumlah potongan		= 5.680.750
7. Nilai pembayaran BAP ini	Dana DAK =	=
	Dana DAU =	107.934.250
8. Nilai pembayaran sampai dengan BAP ini	=	107.934.250
9. Sisa Dana Kontrak	=	5.680.750

Rincian Pajak :


1. Dana Alokasi Khusus (DAK)		
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	= -	
b. Pajak Penghasilan Ps 4 ayat 2	= -	
2. Dana Alokasi Umum (DAU)		11.774.646
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	= 9.812.205	
b. Pajak Penghasilan Ps 4 ayat 2	= 1.962.441	

IV. REKAPITULASI PEMBAYARAN KONTRAK

No	Uraian	RINCIAN PEMBAYARAN		JUMLAH Rp.
		Porsi DAK	Porsi DAU	
1	Nilai Kontrak	-	113.615.000	113.615.000
2	Nilai kontrak add I	-		
3	Nilai kontrak add II	-		-
4	Nilai pembayaran sampai dengan BAP lalu	-	-	-
5	Pembayaran BAP ini	-	107.934.250	107.934.250
6	Pembayaran sampai dengan BAP ini	-	107.934.250	107.934.250
7	Sisa dana kontrak	-	5.680.750	5.680.750

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan Penyedia Jasa sepakat atas jumlah pembayaran tersebut dibayarkan ke Rekening CV. JASUBA MITRA PRIMA No.1200.0103.00378-6 pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat

PIHAK KEDUA
CV. JASUBA MITRA PRIMA



AFRIMAN ALAMAU PAS BAR.
Wakil Direktur

Simpang Empat, tgl tsb diatas
PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran/PA



Hi. EVITA MURNI, SE
19581013198603 2 003

Mengetahui :
Kepala Dinas Kearsipan
Kabupaten Pasaman Barat



Hi. EVITA MURNI, SE
Nip 19581013198603 2 003

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN

Nomor : 602/02/BAKP/PPK-Din-Arsip/2017

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu tujuh Belas , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Hj. EVITA MURNI, SE	:	Pengguna Anggaran / PA
YULI ASRA, SE	:	Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)
HENKY FRAMANA, Amd	:	Pengawas Lapangan CV. Dewi Konsultan
AFRIMAN	:	Wakil Direktur CV. JASUBA MITRA PRIMA

Dengan ini menyatakan

1. Nomor kontrak	:	602/02/SPK/Din-Arsip/PASBAR-2017
2. Tanggal kontrak	:	22 Mei 2017
3. Nilai kontrak	:	Rp 113.615.000,00
4. Nomor kontrak Add I	:	
5. Tanggal Kontrak Add I	:	
6. Nilai kontrak Add I	:	
7. Nomor kontrak Add II	:	
8. Tanggal kontrak Add II	:	
9. Nilai kontrak Add II	:	

Setelah Berita Acara Pemeriksaan lapangan terhadap Pekerjaan :LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE dengan ini menyatakan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot pekerjaan 100 % sesuai dengan laporan mingguan ke 9 (sembilan)tanggal, 17 Juli 2017

Demikianlah Berita Acara kemajuan pekerjaan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui oleh :
PPTK



YULI ASRA, SE

Nip. 19800724 200801 1 002

Diperiksa oleh :
CV. Dewi Konsultan



HENKY FRAMANA, Amd

Pengawas Lapangan

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Dibuat oleh :



Pengguna Anggaran / PA





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN
Jalan Soekarno Hatta ~ Pasaman Baru ~ Simpang Empat

RINGKASAN KONTRAK

Ringkasan Kontrak yang dibiayai dari satu sumber dana :

1. Nomor dan Tanggal DPA : 1.01.02.02.01.5.2 dan 01 Januari 2017
2. Kegiatan : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
3. Kode Rekening : 1.01.02.02.01.5.2.3.49.01
4. Pekerjaan : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
5. Nomor SPK : 602/02/SPK/Din-Arsip/PASBAR-2017
- Tanggal : 22 Mei 2017
- Nilai SPK : Rp 113.615.000
- Terbilang : Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah
- No. Add. I : Rp -
- Tanggal Add. I : -
- Nilai Add. I : -
- Terbilang : -
6. Nama Kontraktor/Perusahaan : CV. JASUBA MITRA PRIMA
7. Alamat Kontraktor : Jorong Paraman Nagari Sinuruik Kec. Talamau
8. Nomor Rekening Bank Perusahaan : 1200.0103.00378-6 Bank Nagari Cabang Simpang Empat
9. Nomor NPWP Perusahaan : 02.514.303.3.202.00
10. Volume Pekerjaan : 100%
11. Cara Pembayaran : Monthly Certifikat (MC)
12. Yang dibayar : MC 01 s/d 02 (95%)
- Nilai Bayar SPP/SPM ini : Rp 107.934.250
13. No. dan Tangl. Jaminan pelaksanaan : tgl
14. Bank/Lembaga Keuangan Non Perbankan Penjamin :
15. Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 (enam puluh) hari kelender
16. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 20 Juli 2017
17. Jangka Waktu Pemeliharaan : 180 hari kelender
18. Ketentuan Sanksi : Apabila melaksanakan pekerjaan tidak sesuai ketentuan dikenakan sanksi
 - Pemberian teguran dan peringatan tertulis
 - Perjanjian pengadaan ulang secara tertulis
 - Penangguhan pembayaranApabila tidak menyelesaikan jangka waktu kontrak dikenakan sanksi penghentian/pemutusan kontrak apabila terjadi keterlambatan dikenakan sanksi
 - 1/1000 dari sisa harga bagian konstruksi
 - 1/1000 dari harga kontrak (hasil belum berfungsi)
 - Besarnya denda setinggi-tingginya 5%

Simpang Empat, 31 Juli 2017
PENGGUNA ANGGARAN

Hj. EVITA MURNI, SE
195810131986012003



KARTU KENDALI DINAS KEARSIPAN TAHUN 2017

DPA

Kode Rekening : 1.01.02.02.01.5.2.3.49.01
 Kegiatan : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 Pekerjaan : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 Pagu Anggaran : Rp 120.000.000,00

PELAKSANA

Perusahaan : CV. JASUBA MITRA PRIMA
 Alamat : Jorong Paraman Nagari Sinuruik Kec. Talamau
 Pimpinan : AFRIMAN
 NPWP : 02.514.303.3.202.00
 Rekening Bank : 1200.0103.00378-6
 Pada Bank : Nagari Cabang Simpang Empat
 Klasifikasi Perusahaan : 1 (1. Kecil; 2. Besar)

PEJABAT

Pengguna Anggaran

Nama : HJ. EVITA MURNI, SE
 NIP : Nip 19581013198603 2 003

Pejabat P. T. K.

Nama : YULI ASRA, SE
 NIP : 19800222 201001 1 004

SPK

Jenis Pekerjaan : 1 (1. Fisik; 2. Barang; 3. Perencanaan & Pengawasan)
 Pekerjaan : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 Nomor Kontrak : 602/02/SPK/Din-Arsip/PASBAR-2017
 Tanggal Kontrak : 22 Mei 2017
 Tanggal Berakhir SPK : 20 Juli 2017
 Nilai Kontrak : Rp 113.615.000
 Nomor Kontrak Add I :
 Tanggal Kontrak Add I :
 Nilai Kontrak Add I :
 Nomor Kontrak Add II :
 Tanggal Kontrak Add II :
 Nilai Kontrak Add II :

JAMINAN

Tanggal Jaminan :
 Bank Penjamin :
 Waktu Pelaksanaan : 60 hari kalender

JAM. PEMELIHARAAN

Waktu Pemeliharaan : 180 Hari
 Nomor Jaminan Pemeliharaan : 109031104071700168
 Tanggal Jaminan : 31-Jul-17
 Penjamin : PT. Asuransi JASARAHARJA PUTERA

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN

Uraian	Progres	Nilai BAP	Kembali UMK		Catatan
			Progres	Nilai	
Realisasi I	95%	107.934.250			
Realisasi II	0%		-	-	
Realisasi III	0%		-	-	
Realisasi IV	0%		-	-	
Realisasi V	0%		-	-	
Total	95%	107.934.250	0%	-	
Sisa Kontrak		Rp 5.680.750			
Sisa Pagu		Rp 6.385.000			
REALISASI BAP ini					
Uraian	Progres	Nilai BAP	Kembali UMK		Catatan
Realisasi	95%	107.934.250	0%	-	
PPn 10 %		9.612.205			
PPh		1.962.441			
Diterima Bersih		96.159.605			

Simpang Empat, 31 Juli 2017
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



YULI ASRA, SE
 NIP. 19800222 201001 1 004

RINCIAN SERTIFIKAT MC TERAKHIR

Kegiatan : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 Pekerjaan : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 Lokasi : Kec. Pasaman
 Nomor SPK : 602/02/SPK/Din-Arsip/PASBAR-2017
 Nilai SPK : Rp 113.615.000
 Tanggal SPK : 22 Mei 2017
 No. SPK Add I :
 Tanggal SPK Add I :
 Nilai SPK Add I :
 No. SPK Add II :
 Tanggal SPK Add II :
 Nilai SPK Add II :
 Pelaksana : CV. JASUBA MITRA PRIMA
 Bulan : Juli

No.	Uraian	MENURUT KONTRAK / MC.0		NILAI FISIK s/d Saat ini (Rp)	% FISIK s/d Saat ini
		Harga Satuan (Rp)	Bobot %		
1	PEKERJAAN POS SATPAM	29.443.142,02	29,09%	29.443.142	29,09%
2	PEKERJAAN RUMAH GENSET	30.986.094,57	29,29%	30.986.095	29,29%
3	PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL	4.892.485,48	4,73%	4.892.485	4,73%
4	PEKERJAAN RUANG SERVER	10.838.743,87	10,50%	10.838.743,87	10,50%
5	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG	27.218.683,51	26,36%	27.218.683,51	26,36%
6			-	-	-
7			-	-	-
8			-	-	-
9			-	-	-
10			-	-	-
A	Total Tanpa PPN 10%	103.286.457,83		103.286.458	
B	PPN = 10 X A	10.328.645,78		10.328.646	
C	Total (A + B)	113.615.103,62	100%	113.615.104	100%
D	Dibulatkan	113.615.000,00		113.615.000	
E	Permotongan				
	1. Nilai Sertifikat MC lalu			-	
	2. Pengembalian Uang Muka			-	
	3. Retensi			5.680.750	
F	Total Pemotongan			5.680.750	
G	Nilai Sertifikat MC ini			107.934.250	
H	Nilai Pembayaran MC ini				
	a. FISIK			98.122.045	
	b. PPn			9.812.205	
I	Jumlah yang Dibayarkan			107.934.250	
J	Dibulatkan			107.934.250	
PERSENTASE PEKERJAAN YANG DICAPAI		s/d Bulan ini		100%	%
		Bulan Lalu		-	%
		Bulan ini		100%	%

Diperiksa Oleh
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



YULI ASRA, SE
 Nip. 19800724 200801 1 002

Simpang Empat, 17 Juli 2017


Dibuat Oleh,

CV. JASUBA MITRA PRIMA



Diketahui Oleh
 Pengguna Anggaran




Hi. EVITA MURNI, SE
 Nip 19581013198603 2 003

RINCIAN VOLUME PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : Kec. Pasaman
 NO. KONTRAK : 602/02/SPK/Dit-Arsip/PASBAR-2017
 TANGGAL : 22 Mei 2017
 Nilai Kontrak : Rp 113.615.000

Nomor SPK Add. I :
 Taroosal SPK Add. I :
 Nilai SPK Add. I :
 Nomor SPK Add. II :
 Taroosal SPK Add. II :
 Nilai SPK Add. II :

NO.	Urutan Pekerjaan	Sn	MENURUT KONTRAK/MCO		BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI				
			Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah	Haraca (Rp.)	Volume	Jumlah	Haraca (Rp.)	Volume	Jumlah	Haraca (Rp.)	ROBOT %
I	Pekerjaan Pos Satpam												
A	Pekerjaan Pendahuluan												
1	Pembekangan Beton Lama K.175 + Dinding Bata	ls	1,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	1,45%		
2	Plank Nama Proyek	ls	1,00	200.000,00	1,00	200.000,00	1,00	200.000,00	1,00	200.000,00	0,19%		
B	Pekerjaan Pondasi												
1	Galian Tanah Pondasi	m3	0,50	43.560,00	0,50	21.954,24	0,50	21.954,24	0,50	21.954,24	0,20%		
2	Pondasi Plat Setempat												
	Beton	m3	0,17	739.420,00	0,17	123.113,43	0,17	123.113,43	0,17	123.113,43	0,12%		
	Pembesian	kg	42,48	13.324,68	42,48	566.085,53	42,48	566.085,53	42,48	566.085,53	0,55%		
	Begisting	m2	0,60	158.994,00	0,60	95.396,40	0,60	95.396,40	0,60	95.396,40	0,55%		
3	Urugan 1/4 galian	m3	0,50	20.875,80	0,50	10.521,40	0,50	10.521,40	0,50	10.521,40	0,01%		
C	Pek. Beton												
1	Pek. Sloof Uk. 15/20												
	a. Cor Beton 1:2:3	m3	0,24	739.420,00	0,24	175.908,02	0,24	175.908,02	0,24	175.908,02	0,17%		
	b. Pembesian	kg	39,64	13.324,60	39,64	528.143,21	39,64	528.143,21	39,64	528.143,21	0,51%		
	c. Cetak Sloof	m3	3,17	158.994,00	3,17	504.328,97	3,17	504.328,97	3,17	504.328,97	0,49%		
2	Pek. Kolom Uk. 15/15												
	Pek. Sloof Uk. 15/20	m3	0,12	739.420,00	0,12	90.837,75	0,12	90.837,75	0,12	90.837,75	0,09%		
	a. Cor Beton 1:2:3	kg	29,04	13.324,60	29,04	386.962,24	29,04	386.962,24	29,04	386.962,24	0,37%		
	b. Pembesian	m2	3,28	250.877,00	3,28	-	3,28	-	3,28	-	-		
	c. Cetak Sloof												
3	Pek. Ring balok 15/15												
	Pek. Sloof Uk. 15/20	m3	0,18	739.420,00	0,18	131.931,01	0,18	131.931,01	0,18	131.931,01	0,13%		
	a. Cor Beton 1:2:3	kg	37,51	13.324,60	37,51	499.823,60	37,51	499.823,60	37,51	499.823,60	0,48%		
	b. Pembesian	m2	3,57	258.995,00	3,57	924.223,66	3,57	924.223,66	3,57	924.223,66	0,89%		
	c. Cetak Sloof												
4	pek. Plat lantai 1,2 cm												
	a. Cor Beton 1:2:3	m3	1,13	739.420,00	1,13	834.509,41	1,13	834.509,41	1,13	834.509,41	0,81%		
	b. Pembesian	kg	77,31	13.324,60	77,31	1.030.112,68	77,31	1.030.112,68	77,31	1.030.112,68	1,00%		
	c. Cetak Sloof	m2	10,51	279.125,00	10,51	2.934.664,43	10,51	2.934.664,43	10,51	2.934.664,43	2,84%		
D	Pekerjaan Dinding												
1	Pas. Dinding Bt. Bata spesi:1:4	m2	26,44	130.896,70	26,44	3.460.314,48	26,44	3.460.314,48	26,44	3.460.314,48	3,35%		
2	Plesteran Dinding 1:4	m2	58,27	52.505,20	58,27	3.059.526,31	58,27	3.059.526,31	58,27	3.059.526,31	2,29%		
3	Pas. Terall. Jendela	m2	2,53	520.000,00	2,53	1.315.600,00	2,53	1.315.600,00	2,53	1.315.600,00	1,27%		
4	Arweking Beton	m2	16,65	70.796,00	16,65	1.178.923,31	16,65	1.178.923,31	16,65	1.178.923,31	1,14%		
E	Pekerjaan Lantai												
1	Ungran Pasir Bawah Lantai	m3	0,61	248.490,00	0,61	152.262,25	0,61	152.262,25	0,61	152.262,25	0,15%		
2	Cor Beton 1:2:5	m3	0,61	733.579,00	0,61	449.500,53	0,61	449.500,53	0,61	449.500,53	0,44%		
3	Pas. Keramik 40x40	m2	6,13	188.302,40	6,13	1.153.822,96	6,13	1.153.822,96	6,13	1.153.822,96	1,12%		

F	Pek. Pintu dan Jendela																
1	Pas. Konzen Pintu dan Jendela	m3	0,05	7.181.900,00	333.240,16	0,05	333.240,16	0,05	333.240,16	0,05	333.240,16	0,32%					
2	Pas. Pintu Panil	m2	1,20	601.150,00	721.380,00	1,20	721.380,00	1,20	721.380,00	1,20	721.380,00	0,70%					
3	Pas. Jendela Rangka kaca	m2	5,08	392.040,00	991.563,20	5,08	991.563,20	5,08	991.563,20	5,08	991.563,20	1,93%					
4	Pas. Kaca 3mm	m2	5,08	132.519,75	673.200,33	5,08	673.200,33	5,08	673.200,33	5,08	673.200,33	0,65%					
5	Engsel	bh	2,00	20.000,00	40.000,00	2,00	40.000,00	2,00	40.000,00	2,00	40.000,00	0,04%					
6	Kunci Tanam 2 slag	bh	2,00	150.000,00	300.000,00	2,00	300.000,00	2,00	300.000,00	2,00	300.000,00	0,29%					
7	Pas. Engsel Jendela	bh	4,00	20.000,00	80.000,00	4,00	80.000,00	4,00	80.000,00	4,00	80.000,00	0,08%					
8	Pas. Gerendel	bh	2,00	21.500,00	430.000,00	2,00	430.000,00	2,00	430.000,00	2,00	430.000,00	0,04%					
9	Pas. Tarikan	bh	2,00	15.000,00	30.000,00	2,00	30.000,00	2,00	30.000,00	2,00	30.000,00	0,03%					
10	Pas. Kalt Anjing"	bh	4,00	12.000,00	48.000,00	4,00	48.000,00	4,00	48.000,00	4,00	48.000,00	0,05%					
G Pekerjaan Pengecatan																	
1	Pengecatan Dinding dengan cat tembok	m2	74,92	19.848,62	1.487.124,51	74,92	1.487.124,51	74,92	1.487.124,51	74,92	1.487.124,51	1,44%					
2	mengecat kozen pintu jendela yang kelilahaian dengan cat minyak	m2	2,36	31.453,40	74.129,37	2,36	74.129,37	2,36	74.129,37	2,36	74.129,37	0,07%					
3	Water Profing Plat	m2	17,27	3.867,90	667.992,87	17,27	667.992,87	17,27	667.992,87	17,27	667.992,87	0,65%					
II Pekerjaan Elektronik																	
1	Galian biasa (buang setempat)	m1	50,00	15.000,00	750.000,00	50,00	750.000,00	50,00	750.000,00	50,00	750.000,00	0,73%					
2	Timbunan pilihan (strtu)	ttkk	3,00	220.000,00	660.000,00	3,00	660.000,00	3,00	660.000,00	3,00	660.000,00	0,64%					
3	Penyipan badan jalan	bh	3,00	25.000,00	75.000,00	3,00	75.000,00	3,00	75.000,00	3,00	75.000,00	0,07%					
4	lampu SL 35 watt	bh	3,00	55.000,00	165.000,00	2,00	165.000,00	2,00	165.000,00	2,00	165.000,00	0,16%					
5	pas. Stop kontak	ttkk	2,00	220.000,00	440.000,00	1,00	440.000,00	1,00	440.000,00	1,00	440.000,00	0,43%					
6	Pas. Sakelar tunggal	bh	1,00	25.000,00	25.000,00	1,00	25.000,00	1,00	25.000,00	1,00	25.000,00	0,02%					
7	pas. Sakelar ganda	bh	1,00	25.000,00	25.000,00	1,00	25.000,00	1,00	25.000,00	1,00	25.000,00	0,02%					
8	Pas. Sakelar string	bh	1,00	120.000,00	120.000,00	1,00	120.000,00	1,00	120.000,00	1,00	120.000,00	0,12%					
II Pekerjaan Rumah Jensed																	
A Pek. Pendahuluan																	
1	Pek. Pembersihan Lapangan	ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	0,97%					
2	Pek. Pas. Bauplank	m1	12,00	88.550,00	1.062.600,00	12,00	1.062.600,00	12,00	1.062.600,00	12,00	1.062.600,00	1,03%					
B Pek. Pondasi																	
1	Galian tanah pondasi	m3	6,65	177.089,00	1.177.641,85	6,65	1.177.641,85	6,65	1.177.641,85	6,65	1.177.641,85	1,44%					
2	urugan pasir bawah pondasi	m3	0,35	248.490,00	86.971,50	0,35	86.971,50	0,35	86.971,50	0,35	86.971,50	0,08%					
3	Pek. Aanstamping batu kali	m3	1,40	384.813,00	538.738,20	1,40	538.738,20	1,40	538.738,20	1,40	538.738,20	0,52%					
4	Pas. Pondasi batu kali camp 1:4	m3	3,15	722.711,00	2.276.539,65	3,15	2.276.539,65	3,15	2.276.539,65	3,15	2.276.539,65	2,20%					
5	urugan 1/4 galian	m3	1,66	20.875,80	34.706,02	1,66	34.706,02	1,66	34.706,02	1,66	34.706,02	0,03%					
C Pek. Struktur																	
1	Pek. Slof uk. 15/20																
a. cor. Beton 1:2:3	m3	0,28	739.420,00	208.516,44	0,28	208.516,44	0,28	208.516,44	0,28	208.516,44	0,20%						
b.pembesian	kg	46,94	13.324,60	625.519,91	46,94	625.519,91	46,94	625.519,91	46,94	625.519,91	0,61%						
c.cetakan slof	m2	3,76	158.994,00	597.817,44	3,76	597.817,44	3,76	597.817,44	3,76	597.817,44	0,58%						
2	Pek. Kolom uk.15/15																
a. cor. Beton 1:2:3	m3	0,26	739.420,00	919.657,66	0,26	919.657,66	0,26	919.657,66	0,26	919.657,66	0,19%						
b.pembesian	kg	61,08	13.324,60	813.880,36	61,08	813.880,36	61,08	813.880,36	61,08	813.880,36	0,79%						
c.cetakan kolom	m2	3,46	250.877,00	867.030,91	3,46	867.030,91	3,46	867.030,91	3,46	867.030,91	0,84%						
3	Pek. Ring balok uk. 15/20																
a. cor. Beton 1:2:3	m3	0,21	739.420,00	156.387,33	0,21	156.387,33	0,21	156.387,33	0,21	156.387,33	0,15%						
b.pembesian	kg	44,43	13.324,60	592.048,09	44,43	592.048,09	44,43	592.048,09	44,43	592.048,09	0,57%						
c.cetakan balok	m2	4,23	258.995,00	1.095.548,85	4,23	1.095.548,85	4,23	1.095.548,85	4,23	1.095.548,85	1,06%						
4	Pek. Plat lantai T.12 cm																
a. cor. Beton 1:2:3	m3	1,09	739.420,00	803.231,95	1,09	803.231,95	1,09	803.231,95	1,09	803.231,95	0,78%						
b.pembesian	kg	74,41	13.324,60	991.503,99	74,41	991.503,99	74,41	991.503,99	74,41	991.503,99	0,96%						
c.cetakan plat	m2	10,24	279.125,00	2.858.044,61	10,24	2.858.044,61	10,24	2.858.044,61	10,24	2.858.044,61	2,77%						
D Pek. Dinding																	
1	Pas. Dinding bt bata spesi 1:4	m2	31,83	130.896,70	4.165.983,82	31,83	4.165.983,82	31,83	4.165.983,82	31,83	4.165.983,82	4,03%					
2	plesteran dinding 1:4	m2	63,65	52.505,20	3.342.113,50	63,65	3.342.113,50	63,65	3.342.113,50	63,65	3.342.113,50	3,24%					
3	atwering beton	m2	14,22	70.769,00	1.006.726,20	14,22	1.006.726,20	14,22	1.006.726,20	14,22	1.006.726,20	0,97%					
4	Besi pipa ceobong (kensplot)	ls	1,00	250.000,00	250.000,00	1,00	250.000,00	1,00	250.000,00	1,00	250.000,00	0,24%					

E	Pek. Lantai	m3	0,45	248.490,00	112.472,79	0,45	112.472,79	0,45	112.472,79	0,11%
1.	Urugan pasir bawah lantai	m3	1,36	739.420,00	1.004.039,93	1,36	1.004.039,93	1,36	1.004.039,93	0,97%
F	PeKERJAAN Pintu	m2	4,75	600.000,00	2.852.700,00	4,75	2.852.700,00	4,75	2.852.700,00	2,76%
G	Pek. Pengecatan	m2	77,88	19.848,62	1.545.673,57	77,88	1.545.673,57	77,88	1.545.673,57	1,50%
III	PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL	ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	1,00	500.000,00	0,48%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	m3	0,17	739.420,00	126.440,82	0,17	126.440,82	0,17	126.440,82	0,12%
3	Pas Keramik 40 x 40 Anit slip	m2	1,43	188.302,40	268.330,92	1,43	268.330,92	1,43	268.330,92	0,26%
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	m3	1,60	739.420,00	1.183.072,00	1,60	1.183.072,00	1,60	1.183.072,00	1,15%
5	Pas. Keramik 40x40 dinding partisi dengan cat tembok	m2	7,81	188.302,00	1.470.641,74	7,81	1.470.641,74	7,81	1.470.641,74	1,42%
6	Borbon Keramik	m1	14,80	30.000,00	444.000,00	14,80	444.000,00	14,80	444.000,00	0,43%
7	Pasag Relling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steel	ls	1,00	900.000,00	900.000,00	1,00	900.000,00	1,00	900.000,00	0,87%
IV	PEKERJAAN RUANG SERVER	m2	8,24	470.580,00	3.876.402,75	8,24	3.876.402,75	8,24	3.876.402,75	3,75%
1	Pek Partisi Triplek L6	m2	4,88	517.840,40	2.527.061,15	4,88	2.527.061,15	4,88	2.527.061,15	2,45%
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	m2	1,40	601.150,00	841.610,00	1,40	841.610,00	1,40	841.610,00	0,81%
3	Pas.Pintu Panel	m2	2,80	31.453,40	88.069,52	2,80	88.069,52	2,80	88.069,52	0,09%
4	Pengcatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	m2	10,73	19.848,62	212.876,45	10,73	212.876,45	10,73	212.876,45	0,21%
5	Pengcatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	m2	6,04	520.000,00	3.142.724,00	6,04	3.142.724,00	6,04	3.142.724,00	3,04%
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	bh	1,00	150.000,00	150.000,00	1,00	150.000,00	1,00	150.000,00	0,15%
7	Pas Kunci Dobel Slag	bh	1,00	150.000,00	150.000,00	1,00	150.000,00	1,00	150.000,00	0,15%
V	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG	MP	1,00	177.089,00	177.089,00	1,00	177.089,00	1,00	177.089,00	0,17%
1	Galian Tanah Kanstin	MP	3,40	739.420,00	2.512.881,90	3,40	2.512.881,90	3,40	2.512.881,90	2,43%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Konstin Beton	m3	0,45	177.089,00	79.477,54	0,45	79.477,54	0,45	79.477,54	0,08%
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	m2	13,08	130.896,70	1.711.474,35	13,08	1.711.474,35	13,08	1.711.474,35	1,66%
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	m2	18,83	52.505,20	988.567,91	18,83	988.567,91	18,83	988.567,91	0,96%
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	m2	20,57	70.796,00	1.456.273,72	20,57	1.456.273,72	20,57	1.456.273,72	1,41%
6	Merking Beton	ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	0,97%
7	Cemara Mini + Tanaman Has	m3	6,28	159.225,00	999.933,00	6,28	999.933,00	6,28	999.933,00	0,97%
8	Tanah Humus Di datangkan	m3	4,45	159.225,00	707.834,74	4,45	707.834,74	4,45	707.834,74	0,69%
9	Timbunan Sirtu	m3	6,67	739.420,00	4.930.637,42	6,67	4.930.637,42	6,67	4.930.637,42	4,77%
10	Cor Beton 1 : 2 : 3	m1	15,90	548.020,00	8.713.518,00	15,90	8.713.518,00	15,90	8.713.518,00	8,44%
11	Pas. Grill Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	m2	39,40	19.848,62	781.995,93	39,40	781.995,93	39,40	781.995,93	0,76%
12	Pas. Grill Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	ls	1,00	759.000,00	759.000,00	1,00	759.000,00	1,00	759.000,00	0,73%
13	Pengantian Nama Plank Kantor	bh	2,00	1.200.000,00	2.400.000,00	2,00	2.400.000,00	2,00	2.400.000,00	2,32%
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Aksesoris									
	Jumlah Harga		100,00	103.286.457,83	103.286.457,83	100,00	103.286.457,83	100,00	103.286.457,83	100%
	PPN 10 %			10.328.645,78	10.328.645,78		10.328.645,78		10.328.645,78	
	Total			11.365.103,62	11.365.103,62		11.365.103,62		11.365.103,62	
	Dibulatkan			11.365.000,00	11.365.000,00		11.365.000,00		11.365.000,00	



Disetujui Oleh,
Pengguna Anggaran PA

H. EVITA MURNIASARI SE
 Nip. 199610131986032003

Diperiksa Oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

YULI ASRA SE
 Nip. 19800724 200801 1 002

Diperiksa Oleh,
CV. Dewi Konsultan

HENKY PRAMANA, Amd
 Pengawas Lapangan





JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 109031104071700168

Nilai : Rp 5,680,750.00
Premi Dibayar : Rp 84,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV JASUBA MITRA PRIMA, Jor. Peraman Ng. Sinuruk Kec. Talamu Kab. Pasaman Barat- sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS PADA DINAS KEARSIPAN KABUPATEN PASAMAN BARAT, Kabupaten Pasaman Barat, , sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp 5,680,750.00 (LIMA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE, LOKASI KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KABUPATEN PASAMAN BARAT dari PENERIMA JAMINAN KONTRAK NO. 602/02/SPK/Din-Arsip/PASBAR-2017 TANGGAL 22 MEI 2017, DAN PHO NO. 090/01/BA.PHO/Din-Arsip/PASBAR-2017 tanggal 18 JULI 2017.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV JASUBA MITRA PRIMA



AERIMAN
Wakil Direktur

Dikeluarkan di Padang
pada tanggal 31 Juli 2017
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Imam Hendrawan
Kepala Cabang

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS1104L_2 / aliminak

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN PEMELIHARAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IMAM HENDRAWAN,S.Sos.**
Jabatan : **Kepala Cabang.**
Alamat : **Jalan Batang Antokan No 20 Padang Baru Padang**

Menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Jaminan Pemeliharaan No. Bond. 109031104071700168 Tanggal 31 Juli 2017 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera dengan nominal sebesar Rp.5.680.750.00 Terbilang (Lima juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) adalah jaminan Pemeliharaan yang syah / benar diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera untuk :
 - a. Nama Perusahaan : **CV. JASUBA MITRA PRIMA**
 - b. Nama Kegiatan : **Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Dinas**
 - c. Nama Paket Pekerjaan : **Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor dan Landscape . Lokasi,Komplek Dinas Kearsipan Kab.Pasaman Barat**
 - d. Nomor Dan Tanggal PHO : **602/02/SPK/Din-Arsip/PASBAR-2017** Tanggal 18 Juli 2017
 - e. Nilai Kontrak : **Rp. 113.650.000,00**
2. Apabila dikemudian hari jaminan Pemeliharaan tersebut tidak syah/benar diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera dan tidak dapat dcairkan sesuai aturan polis yang ada, maka PT. Asuransi Jasaraharja Putera bersedia untuk dituntut Sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan keabsahan jaminan ini buat dengan sebenarnya.

Padang. 31 Juli 2017
Yang Menyatakan.
PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



IMAM HENDRAWAN, S.Sos
Kepala Cabang.

Note :

- 1 .Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari system.
- 2 Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan.



BPJS
Ketenagakerjaan

KCP Pasaman Barat
Jl. Soekarno - Hatta Jorong No. 184 Pasaman Baru, Nagari Lingsuang Aua
Telp. 0753 - 7464229 Fax. 0753 - 7464229

BUKTI SETORAN
No. 00 / /S.K.G

Telah diterima dari Perusahaan PT / CV : JASUBA MITRA PRIMA
Alamat : TALAMAU
Jumlah Uang Sebesar : Rp 275.212.75
Dengan huruf : DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS
DUA BELAS RUPIAH.

Untuk pembayaran luran Pertanggung Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat No. 260/GSB/2000

Harga Kontrak : Rp 113.615.000,-
Nama Proyek : Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor dan Landsca
Lokasi Proyek : Kecamatan Talamau
Nomor SPK : 602/02/SPK/Din-Asisq/PASBAR-2017
Masa Pelaksanaan : 22 Mei 2017 s.d. 20 Juli 2017
Pemilik Proyek : DINAS KEARSIPAN
Jumlah Tenaga Kerja : 5 orang

Sebagaimana tercantum pada daftar perincian terlampir.

Uang tersebut di atas telah diterima dan dibukukan pada:
Rekening BPJS KETENAGAKERJAAN Program Jasa Konstruksi
1200.0101.00193-2 / Bank Nagari Cab. Simpang Empat
..... Tgl.20....
BANK NAGARI

Mengetahui,
BPJS Ketenagakerjaan
KCP Pasaman Barat



Tembusan :
lbr Putih : BPJS Ketenagakerjaan cab. Pasaman Barat
lbr Hijau : BPJS Ketenagakerjaan cab. Pasaman Barat

(.....)
lbr Merah : Dinas Pengawasan Pembangunan
lbr Kuning : Pimpinan Proyek

Kepada Yth :
 1200 .0103.00378-6
 99214636 JASUBA MITRA PRIMA CV
 JORONG BENTENG KENAGARIAN SINURUT KEC TALAMAU
 No.Telp : No.HP :
 NPWP : 025143033202000

REKENING KORAN GIRO
 PERIODE : 13 Juli 2015 S/D 13 Agustus 2015

Hal 1 dari 1

FASAMAN BARU NO 11

Tgl.Tx	Kode	Keterangan	No.Bukti	Mutasi	Saldo Akhir	Lok.Tx	OP-ID
		Saldo Sebelumnya			1,512,233.00 CR		
14/07/2015	299	PANCAIRAN THP I 54/SE/10308310005	08310005	89,000,000.00 CR	90,512,233.00 CR	1200	0831
14/07/2015	102	TRK TUNAI CHQYA018900	08603175	88,000,000.00 DB	2,512,233.00 CR	1200	0860
15/07/2015	199	BY SKB NO 595	23790096	50,000.00 DB	2,462,233.00 CR	1200	2379
21/07/2015	199	ADM Jul2015,	ADMGIRO-00	12,500.00 DB	2,449,733.00 CR	1200	s03x
23/08/2015	299	190/SP2D/LS-BJ/08/2015	22280004	194,507,593.00 CR	196,957,326.00 CR	1200	2228
23/08/2015	299	191/SP2D/LS-BJ/08/2015	22280030	14,359,628.00 CR	211,316,954.00 CR	1200	2228
Total Mutasi DB : 88,062,500.00				Total Mutasi CR : 297,867,221.00			

ilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun,
 aka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal, 13 Agustus 2015