



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN
Jl. Soekarno - Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke. 1

Tanggal: 22 Mei 2017 / 28 Mei 2017

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS

PEKERJAAN :

LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE

LOKASI

KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN

2017

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. JASUBA MITRA PRIMA

CONTRACTOR AND PENGADAAN BARANG

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE 1 (SATU)
 MULAI TGL 22 Mei 2017
 SAMPAI TGL 28 Mei 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
I	PEKERJAAN POS SATPAM										
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45			1,00	1,452	1,00	1,452	100%
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19			1,00	0,194	1,00	0,194	100%
				1,65				1,65		1,65	
B	PEKERJAAN PONDASI										
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02			0,50	0,02	0,50	0,02	100%
2	Pondasi Plat Setempat										
	- Beton	0,167	M3	0,12							
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55							
	- Begesting	0,600	M2	0,09							
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01							
				0,791				0,02		0,02	
C	PEKERJAAN BETON										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17							
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51							
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49							
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09							
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37							
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00							
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13							
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48							
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89							
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81							
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00							
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84							
				7,79							
D	PEKERJAAN DINDING										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44	M2	3,35							
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96							
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27							
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14							
				8,73							
E	PEKERJAAN LANTAI										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147							
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435							
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117							
				1,70							
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA										
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M ³	0,323							
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M ²	0,698							
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M ²	1,928							
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M ²	0,652							
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039							
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290							
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077							
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042							
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029							
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046							
				4,12							

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
III	PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL										
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484							
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M ³	0,122							
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M ²	0,260							
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M ³	1,145							
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M ²	1,424							
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430							
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871							
				4,74							
IV	PEKERJAAN RUANG SERVER										
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M ²	3,753			8,24	3,753	8,24	3,753	100%
2	Pas Lantai Triklek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M ²	2,447			4,88	2,447	4,88	2,447	100%
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M ²	0,815			1,40	0,815	1,40	0,815	100%
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M ²	0,085							
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M ²	0,206							
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,044	M ²	3,043							
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145							
				10,49				7,01		7,01	
V	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG										
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M ³	0,172			1,00	0,172	1,00	0,172	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M ³	2,433			3,40	2,433	3,40	2,433	100%
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M ³	0,077			0,45	0,077	0,45	0,077	100%
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M ²	1,657			13,08	1,657	13,08	1,657	100%
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M ²	0,957							
6	Aferking Beton	20,570	M ²	1,410							
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968							
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M ³	0,968							
9	Timbunan Sirtu	4,446	M ³	0,685							
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	6,668	M ³	4,774							
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436							
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M ²	0,757							
13	Pengantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735							
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324							
				26,35				4,34		4,34	
				100,0				16,16		16,16	

Simpang Empat 29 Mei 2017

Disetujui Oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



YULI ASRASE
NIP.19800724 200801 1 002

Diperiksa
Pengawas Lapangan
CV.DEWI KONSULTAN



HENKY FRAMANA, AM.d
Inspektur

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 1
 Hari : Jumat
 Tanggal : 26 Mei 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
IV	PEKERJAAN RUANG SERVER	
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,24 M ²
2	Pas Lantai Trikplek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,88 M ²
3	Pas.Pintu Panil	1,40 M ²

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
1	Pek Partisi Triplek t.6	
	Triplek T.6	17,30 M2
	Kayu 5/10 Klas II	0,10 M3
	Paku	0,08 Kg
2	Pas Lantai Trikplek t.18 mm Kayu 5/ 10	
	Triplek T.1,8	3,73 M1
	Kayu 5/10 Klas II	0,04 M3
	Paku	0,08 Kg
3	Pas.Pintu Panil	
	Kayu Kls I	0,056 M3

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek	1	
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	2	
8	Pekerja	4	
JUMLAH		11	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
1	Pek Partisi Triplek t.6	
	Triplek T.6	17,30 M2
	Kayu 5/10 Klas II	0,10 M3
	Paku	0,08 Kg
2	Pas Lantai Trikplek t.18 mm Kayu 5/ 10	
	Triplek T.1,8	3,73 M1
	Kayu 5/10 Klas II	0,04 M3
	Paku	0,08 Kg
3	Pas.Pintu Panil	
	Kayu Kls I	0,056 M3


VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Palu	5
	Geragaji	2
	Meteran	2

Diperiksa Oleh :
 CV DEWI KONSULTAN

 HENKY FRAMANA, AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 26 Mei 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA




 AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 1
 Hari : Sabtu
 Tanggal : 27 Mei 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
V	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG	1,00 Ls
1	Galian Tanah Kanstin	
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	
	Semen portland	788,44 Kg
	Pasir beton	0,23 M3
	Koral beton	10,20 M3

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
	JUMLAH	7	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	
	Semen portland	788,44 Kg
	Pasir beton	0,23 M3
	Koral beton	10,20 M3

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Sendok Semen	2
	Benang	1
	Cangkul	2
	Secop	1
	Meteran	1

Diperiksa Oleh :
 CV DEWI KONSULTAN

 HENKY FRAMANA.AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 27 Mei 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV JASUBA MITRA PRIMA

 NAGARI SINURUIK
 NEG. TALAMAU - PAS BAR
 AFRIMAN
 Wakil Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN
Jl. Soekarno - Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke. 2

Tanggal: 29 Mei 2017 / 04 Juni 2017

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS

PEKERJAAN :

LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE

LOKASI

KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN

2017

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. JASUBA MITRA PRIMA

CONTRACTOR AND PENGADAAN BARANG

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT


MINGGU KE 2 (DUA)
 MULAI TGL 29 Mei 2017
 SAMPAI TGL 04 Juni 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
I	PEKERJAAN POS SATPAM										
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45	1,00	1,45			1,00	1,452	100%
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19	1,00	0,19			1,00	0,194	100%
				1,65		1,65				1,65	
B	PEKERJAAN PONDASI										
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02	0,504	0,02			0,50	0,02	100%
2	Pondasi Plat Setempat										
	- Beton	0,167	M3	0,12			0,17	0,119	0,17	0,119	100%
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55			42,48	0,548	42,48	0,548	100%
	- Begesting	0,600	M2	0,09			0,60	0,092	0,60	0,092	100%
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01			0,50	0,01C	0,50	0,010	100%
				0,791		0,02		0,77		0,79	
C	PEKERJAAN BETON										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17			0,24	0,170	0,24	0,170	100%
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51			39,64	0,511	39,64	0,511	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49			3,17	0,488	3,17	0,488	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09			0,12	0,088	0,12	0,088	100%
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37			29,04	0,375	29,04	0,375	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00							
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13							
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48							
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89							
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81							
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00							
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84							
				7,79				1,63		1,63	
D	PEKERJAAN DINDING										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44	M2	3,35							
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96							
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27							
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14							
				8,73							
E	PEKERJAAN LANTAI										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147							
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435							
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117							
				1,70							
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA										
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M ³	0,323							
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M ²	0,698							
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M ²	1,928							
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M ²	0,652							
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039							
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290							
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077							
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042							
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029							
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046							
				4,12							


NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
G	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	74,923	M ²	1,440							
2	Mengecat Kozen Pintu Jendela Yang Kelihatan dengan Cat Minyak	2,357	M ²	0,072							
3	Water Profing Plat	17,272	M ²	0,647							
				2,16							
H	PEKERJAAN ELEKTRIKAL										
1	Pas Kabel Penyambung	50,000	M'	0,726							
2	Pas Instalasi Listrik	3,000	Titik	0,639							
3	Fiting Lampu	3,000	Bh	0,073							
4	Lampu SI 35 Watt	3,000	Bh	0,160							
5	Pas Stop Kontak	2,000	Titik	0,426							
6	Pas.Saklar Tunggal	1,000	Bh	0,024							
7	Pas.Saklar Ganda	1,000	Bh	0,024							
8	Pas Sakelar Skring	1,000	Bh	0,116							
				2,19							
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET										
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pek.Pembersihan Lapangan	1,000	LS	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
2	Pek.Pas Bouplak	12,000	M'	1,029	12,000	1,029			1,03	1,029	100%
				2,00		2,00				2,00	
B	PEKERJAAN PONDASI										
1	Galian Tanah Pondasi	6,650	M ³	1,140	6,650	1,140			6,65	1,140	100%
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,350	M ³	0,084			0,35	0,084	0,35	0,084	100%
3	Pek.Aanstampang Batu Kali	1,400	M ³	0,522			1,40	0,522	1,40	0,522	100%
4	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	3,150	M ³	2,204			3,15	2,204	3,15	2,204	100%
5	Urugan 1/4 Galian	1,663	M ³	0,034			1,66	0,034	1,66	0,034	100%
				3,98		1,14		2,84		3,98	
C	PEKERJAAN STRUKTUR										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,282	M ³	0,202			0,28	0,202	0,28	0,202	100%
	- b. Pembesian	46,945	Kg	0,606			46,94	0,606	46,94	0,606	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,760	M ²	0,579			3,76	0,579	3,76	0,579	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,259	M ³	0,186			0,26	0,186	0,26	0,186	100%
	- b. Pembesian	61,081	Kg	0,788			61,08	0,788	61,08	0,788	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,456	M ²	0,839			3,46	0,839	3,46	0,839	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,212	M ³	0,151							
	- b. Pembesian	44,433	Kg	0,573							
	- c. Cetakan Balok	4,230	M ²	1,061							
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,086	M ³	0,778							
	- b. Pembesian	74,412	Kg	0,960							
	- c. Cetakan Plat	10,239	M ²	2,767							
				9,49				3,20		3,20	
D	PEKERJAAN DINDING										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	31,827	M ²	4,033							
2	Plasteran Dinding 1:4	63,653	M ²	3,236							
3	Afwerking Beton	14,220	M ²	0,975							
4	Besi Pipa Cerobong (kenalpot) 3"	1,000	Ls	0,242							
				8,49							
E	PEKERJAAN LANTAI										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,453	M ³	0,109							
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Ditarang Licin	1,358	M ³	0,972							
				1,08							
F	PEKERJAAN PINTU										
1	Pas. Pintu Folding Gate	4,755	M ²	2,762							
				2,76							
G	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	77,873	M ²	1,496							
				1,50							

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
III	PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL										
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484							
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M ³	0,122							
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M ²	0,260							
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M ³	1,145							
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M ²	1,424							
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430							
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871							
				4,74							
IV	PEKERJAAN RUANG SERVER										
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M ²	3,753	8,238	3,753			8,24	3,753	100%
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M ²	2,447	4,880	2,447			4,88	2,447	100%
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M ²	0,815	1,400	0,815			1,40	0,815	100%
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M ²	0,085			2,80	0,085	2,80	0,085	100%
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M ²	0,206			10,73	0,206	10,73	0,206	100%
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,044	M ²	3,043			6,04	3,043	6,04	3,043	100%
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145			1,00	0,145	1,00	0,145	100%
				10,49		7,01		3,48		10,49	
V	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG										
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M ³	0,172	1,002	0,172			1,00	0,172	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M ³	2,433	3,398	2,433			3,40	2,433	100%
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M ³	0,077	0,449	0,077			0,45	0,077	100%
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M ²	1,657	13,075	1,657			13,08	1,657	100%
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M ²	0,957			18,83	0,957	18,83	0,957	100%
6	Aferking Beton	20,570	M ²	1,410			20,57	1,410	20,57	1,410	100%
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968			1,00	0,968	1,00	0,968	100%
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M ³	0,968			6,28	0,968	6,28	0,968	100%
9	Timbunan Sirtu	4,446	M ³	0,685							
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	6,668	M ³	4,774							
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436							
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M ²	0,757							
13	Pengaantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735							
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324							
				26,35		4,34		4,30		8,64	
				100,0		16,16		16,23		32,39	

Disetujui Oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



YULI ASRA SE
NIP.19800724 200801 1 002

Diperiksa
Pengawas Lapangan
CV. DEWI KONSULTAS


HENKY FRAMANA. AM.d
Inspektur

Simpang Empat 05 Juni 2017

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 2
 Hari : Senin
 Tanggal : 29 Mei 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
1	PEKERJAAN POS SATPAM	
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	
2	Pondasi Plat Setempat	
	Beton	0,17 M3
	Pembesian	42,48 Kg
	Begesting	0,60 M2

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Pondasi Plat Setempat	
-	Beton	
	Semen portland	36,297 Kg
	Pasir beton	22,092 M3
	Koral beton	0,522 M3
-	Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	41,619 Kg
	Kawat beton	0,0476 Kg
-	Begesting	
	Kayu terentang	0,024 M3
	Paku biasa 2"-5"	0,2016 Kg
	Minyak bekisting	0,1 Lt
	Balok kayu banio	0,009 M3
	Plywood tebal 9 mm	0,21 Lbr
	Dolken kayu	1,4274 Btg

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
JUMLAH		7	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Pondasi Plat Setempat	
-	Beton	
	Semen portland	36,297 Kg
	Pasir beton	22,092 M3
	Koral beton	0,522 M3
-	Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	41,619 Kg
	Kawat beton	0,0476 Kg
-	Begesting	
	Kayu terentang	0,024 M3
	Paku biasa 2"-5"	0,2016 Kg
	Minyak bekisting	0,12 Lt
	Balok kayu banio	0,009 M3
	Plywood tebal 9 mm	0,21 Lbr
	Dolken kayu	1,4274 Btg

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Ember	1
	Sikap	1
	Cangkul	2
	Sendok Semen	2
	Meteran	1

Diperiksa Oleh :
 CV.DEWI KONSULTAMA

 HENKY RAMANAAM.d
 Inspector



Simpang Empat, 29 Mei 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA

 AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 2
 Hari : Selasa
 Tanggal : 30 Mei 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
A	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
B	PEKERJAAN PONDASI	
1	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,35 M ³
2	Pek.Aanstampang Batu Kali	1,40 M ³
3	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	3,15 M ³
4	Urugan 1/4 Galian	1,66 M ³

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
1	Urugan Pasir Bawah Pondasi	
	Pasir urug	0,4 M3
2	Pek.Aanstampang Batu Kali	
	Batu Kali	1,54 M3
	Semen portland	513,45 Kg
	Pasir pasangan	0,8645 M3
3	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	
	Batu Kali	3,465 M3
	Semen portland	270,99 Kg
	Pasir pasangan	1,638 M3

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	2	
8	Pekerja	3	
JUMLAH		9	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
1	Urugan Pasir Bawah Pondasi	
	Pasir urug	0,4 M3
2	Pek.Aanstampang Batu Kali	
	Batu Kali	1,54 M3
	Semen portland	513,45 Kg
	Pasir pasangan	0,8645 M3
3	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	
	Batu Kali	3,465 M3
	Semen portland	270,99 Kg
	Pasir pasangan	1,638 M3

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
1	Cangkul	2
	Skop	1
2	Ember	4
	Gerobak Sorong	2
	Meteran	1

Di Periksa Oleh :
 CV. DEMI KONSULTAN

 HENKY FRAMANAAM.d
 Inspector

Simpang Empat, 30 Mei 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA




 AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 2
 Hari : Rabu
 Tanggal : 31 Mei 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL
IV	PEKERJAAN RUANG SERVER	
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,80 M ²
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,73 M ²
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,04 M ²
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,00 Bh

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	
	Cat meni	0,56 Kg
	Plamir	1,6088 Kg
	Cat dasar	1,0274 Kg
	Cat penutup 2 kali	0,26 Kg
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	
	Cat penutup 2 kali	2,7885 Kg
7	Pas Kunci Dobel Slag	
	Kunci tanam biasa	1,00 Bh

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
JUMLAH		7	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	
	Cat meni	0,56 Kg
	Plamir	1,6088 Kg
	Cat dasar	1,0274 Kg
	Cat penutup 2 kali	0,26 Kg
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	
	Cat penutup 2 kali	2,7885 Kg
7	Pas Kunci Dobel Slag	
	Kunci tanam biasa	1,00 Bh

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Kuas	2
	Gorong-Gorong	1
	Obeng	1

Diperiksa Oleh :
 CV DEWI KONSULTAN

 HENKY FRAMANA.A.M.d
 Inspector

Simpang Empat, 31 Mei 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 2
 Hari : Kamis
 Tanggal : 01 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
7	PEKERJAAN POS SATPAM	
B	PEKERJAAN PONDASI	
3	Urugan 1/4 Galian	0,50 M3
C	PEKERJAAN BETON	
1	Pek Sloof Uk. 15/20	
	a. Cor Beton 1:2:3	0,238 M3
	b. Pembesian	39,64 Kg
	c. Cetakan Sloof	3,172 M2

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
C	PEKERJAAN BETON	
1	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	55,19 Kg
	Pasir beton	20,61 M3
	Koral beton	2,47 M3
2	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	41,619 Kg
	Kawat beton	0,0476 Kg
3	c. Cetakan Sloof	
	Kayu terentang	0,1427 M3
	Paku biasa 2" - 5"	0,9516 Kg
	Minyak bekisting	0,0123 Lt

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	4	
JUMLAH		9	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
C	PEKERJAAN BETON	
1	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	55,19 Kg
	Pasir beton	20,61 M3
	Koral beton	2,47 M3
2	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	41,62 Kg
	Kawat beton	0,05 Kg
3	c. Cetakan Sloof	
	Kayu terentang	0,14 M3
	Paku biasa 2" - 5"	0,95 Kg
	Minyak bekisting	0,01 Lt

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Cankul	2
	Scop	1
	Ember	5
	Sendok semen	2
	Palu	2
	Meteran	1
	Gerobak	1

Diperiksa Oleh :
 CV.DEWI KONSULTAN

HENKYFRAMANA.A.M.d
 Inspector

Simpang Empat, 01 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 2
 Hari : Jumat
 Tanggal : 02 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
B	PEKERJAAN PONDASI	
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,35 M³
3	Pek.Aanstampang Batu Kali	1,40 M³
4	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	3,15 M³
5	Urugan 1/4 Galian	1,66 M³

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	
	Pasir urug	0,42 M3
3	Pek.Aanstampang Batu Kali	
	Batu Kali	1,54 M3
	Semen portland	513,45 Kg
	Pasir pasangan	0,86 M3
4	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	
	Batu Kali	3,47 M3
	Semen portland	270,99 Kg
	Pasir pasangan	1,64 M3

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek	1	
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	4	
JUMLAH		10	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	
	Pasir urug	
3	Pek.Aanstampang Batu Kali	
	Batu Kali	
	Semen portland	
	Pasir pasangan	
4	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	
	Batu Kali	
	Semen portland	
	Pasir pasangan	

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Cankul	2
	Scop	1
	Ember	5
	Sendok semen	2
	Palu	2
	Meteran	1
	Gerobak	1

Diperiksa Oleh :
 CV. DEWI KONSULTAN

 HENKY PRAMANA AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 02 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 2
 Hari : Sabtu
 Tanggal : 03 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
I	PEKERJAAN POS SATPAM	
C	PEKERJAAN BETON	
2	Pek. Kolom Uk 15/15	
	a. Cor Beton 1:2:3	0,12 M3
	b. Pembesian	29,04 Kg
V	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG	
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,83 M ²
6	Aferking Beton	20,57 M ²
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,00 Ls
8	Tanah Humus Di datangkan	6,28 M ³

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
I	PEKERJAAN POS SATPAM	
C	PEKERJAAN BETON	
2	Pek. Kolom Uk 15/15	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	28,501 Kg
	Pasir beton	15,101 M3
	Koral beton	2,5553 M3
V	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG	
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	
	Semen portland	97,906 Kg
	Pasir pemasangan	0,4114 M3
6	Aferking Beton	
	Semen portland (50 Kg)	3,826 Zak
	Pasir pemasangan	0,018 M3
8	Tanah Humus Di datangkan	
	Humus	7,536 M3

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	2	
8	Pekerja	5	
JUMLAH		11	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
I	PEKERJAAN POS SATPAM	
C	PEKERJAAN BETON	
2	Pek. Kolom Uk 15/15	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	28,501 Kg
	Pasir beton	15,101 M3
	Koral beton	2,5553 M3
V	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG	
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	
	Semen portland	97,906 Kg
	Pasir pemasangan	0,4114 M3
6	Aferking Beton	
	Semen portland (50 Kg)	3,826 Zak
	Pasir pemasangan	0,018 M3
8	Tanah Humus Di datangkan	
	Humus	7,536 M3

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Cankul	3
	Scop	2
	Ember	6
	Sendok semen	2
	Palu	4
	Meteran	2
	Gerobak	2

Diperiksa Oleh :
 CV.DEWI KONSULTANSI

 HENKY FRAMANAAM.d
 Inspector

Simpang Empat, 03 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA

 AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 2
 Hari : minggu
 Tanggal : 04 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
C	PEKERJAAN STRUKTUR	
1	Pek Sloof Uk. 15/20	
	a. Cor Beton 1:2:3	0,282 M3
	b. Pembesian	46,94 Kg
	c. Cetakan Sloof	3,76 M2
2	Pek. Kolom Uk 15/15	
	a. Cor Beton 1:2:3	0,259 M3
	b. Pembesian	61,08 Kg
	c. Cetakan Kolom	3,456 M2

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
C	PEKERJAAN STRUKTUR	
1	Pek Sloof Uk. 15/20	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	65,424 Kg
	Pasir beton	24,411 M3
	Koral beton	2,9328 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	49,292 Kg
	Kawat beton	0,0564 Kg
	c. Cetakan Sloof	
	Kayu terentang	0,1555 M3
	Paku biasa 2" - 5"	1,128 Kg
	Minyak bekisting	0,0212 Lt
2	Pek. Kolom Uk 15/15	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	60,134 Kg
	Pasir beton	31,762 M3
	Koral beton	2,6957 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	64,135 Kg
	Kawat beton	0,0518 Kg
	c. Cetakan Kolom	
	Kayu terentang	0,1382 M3
	Paku biasa 2" - 5"	1,3824 Kg
	Minyak bekisting	0,0423 Lt
	Balok kayu Kls III	0,6665 M3
	Plywood tebal 9 mm	1,4805 Lbr
	Dolken kayu galam dia. 8 - 10/4 m	6,912 Btg

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	5	
JUMLAH		10	0

IV. BAHAN TERPAKAI


No	JENIS BAHAN	VOLUME
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
C	PEKERJAAN STRUKTUR	
1	Pek Sloof Uk. 15/20	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	65,424 Kg
	Pasir beton	24,411 M3
	Koral beton	2,9328 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	49,292 Kg
	Kawat beton	0,0564 Kg
	c. Cetakan Sloof	
	Kayu terentang	0,1555 M3
	Paku biasa 2" - 5"	1,128 Kg
	Minyak bekisting	0,0212 Lt

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Cankul	2
	Scop	1
	Ember	5
	Sendok semen	2
	Palu	2
	Meteran	1
	Gerobak	1


2	Pek. Kolom Uk 15/15			
	a. Cor Beton 1:2:3			
	Semen portland	60,134 Kg		
	Pasir beton	31,762 M3		
	Koral beton	2,6957 M3		
	b. Pembesian			
	Besi beton (polos/ulir)	64,135 Kg		
	Kawat beton	0,0518 Kg		
	c. Cetakan Kolom			
	Kayu terentang	0,1382 M3		
	Paku biasa 2" - 5"	1,3824 Kg		
	Minyak bekisting	0,0423 Lt		
	Balok kayu Kls III	0,6665 M3		
	Plywood tebal 9 mm	1,4805 Lbr		
	Dolken kayu galam dia. 8 - 10/4 m	6,912 Btg		

Diperiksa Oleh :
CV DEWI KONSULTAN


HENKY FRAMANA A.M.d
Inspector

Simpang Empat, 04 Juni 2017
Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV JASUBA MITRA PRIMA




AFRIMAN
Wakil Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN
Jl. Soekarno - Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke. 3

Tanggal: 05 Juni 2017 / 11 Juni 2017

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS

PEKERJAAN :

LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE

LOKASI

KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN

2017

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. JASUBA MITRA PRIMA

CONTRACTOR AND PENGADAAN BARANG

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE 3 (TIGA)
 MULAI TGL 05 Juni 2017
 SAMPAI TGL 11 Juni 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI			
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p	
I	PEKERJAAN POS SATPAM											
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN											
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45	1,00	1,45			1,00	1,452	100%	
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19	1,00	0,19			1,00	0,194	100%	
				1,65		1,65				1,65		
B	PEKERJAAN PONDASI											
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02	0,504	0,02			0,50	0,02	100%	
2	Pondasi Plat Setempat											
	- Beton	0,167	M3	0,12	0,167	0,12			0,17	0,119	100%	
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55	42,484	0,55			42,48	0,548	100%	
	- Begesting	0,600	M2	0,09	0,600	0,09			0,60	0,092	100%	
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01	0,504	0,01			0,50	0,010	100%	
				0,791		0,79				0,79		
C	PEKERJAAN BETON											
1	Pek Sloof Uk. 15/20											
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17	0,24	0,17			0,24	0,170	100%	
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51	39,64	0,51			39,64	0,511	100%	
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49	3,17	0,49			3,17	0,488	100%	
2	Pek. Kolom Uk 15/15											
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09	0,12	0,09			0,12	0,088	100%	
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37	29,04	0,37			29,04	0,375	100%	
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00	3,28	0,00			3,28	-	100%	
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15											
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13			0,18	0,128	0,18	0,128	100%	
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48			37,51	0,484	37,51	0,484	100%	
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89			3,57	0,895	3,57	0,895	100%	
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm											
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81			1,13	0,808	1,13	0,808	100%	
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00			77,31	0,997	77,31	0,997	100%	
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84			10,51	2,841	10,51	2,841	100%	
				7,79		1,63		6,15		7,79		
D	PEKERJAAN DINDING											
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44	M2	3,35								
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96								
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27								
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14								
				8,73								
E	PEKERJAAN LANTAI											
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147								
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435								
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117								
				1,70								
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA											
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M ³	0,323								
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M ²	0,698								
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M ²	1,928								
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M ²	0,652								
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039								
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290								
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077								
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042								
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029								
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046								
				4,12								

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRESS %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
III	PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL										
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484							
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M ³	0,122							
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M ²	0,260							
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M ³	1,145							
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M ²	1,424							
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430							
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871							
				4,74							
IV	PEKERJAAN RUANG SERVER										
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M ²	3,753	8,238	3,753			8,24	3,753	100%
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M ²	2,447	4,880	2,447			4,88	2,447	100%
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M ²	0,815	1,400	0,815			1,40	0,815	100%
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M ²	0,085	2,800	0,085			2,80	0,085	100%
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M ²	0,206	10,725	0,206			10,73	0,206	100%
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,044	M ²	3,043	6,044	3,043			6,04	3,043	100%
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145	1,000	0,145			1,00	0,145	100%
				10,49		10,49				10,49	
V	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG										
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M ³	0,172	1,002	0,172			1,00	0,172	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M ³	2,433	3,398	2,433			3,40	2,433	100%
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M ³	0,077	0,449	0,077			0,45	0,077	100%
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M ²	1,657	13,075	1,657			13,08	1,657	100%
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M ²	0,957	18,828	0,957			18,83	0,957	100%
6	Aferking Beton	20,570	M ²	1,410	20,570	1,410			20,57	1,410	100%
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M ³	0,968	6,280	0,968			6,28	0,968	100%
9	Timbunan Sirtu	4,446	M ³	0,685			4,45	0,685	4,45	0,685	100%
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	6,668	M ³	4,774			6,67	4,774	6,67	4,774	100%
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436			15,90	8,436	15,90	8,436	100%
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M ²	0,757			39,40	0,757	39,40	0,757	100%
13	Pengantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735							
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324							
				26,35		8,64		14,65		23,29	
				100,0		32,39		27,10		59,48	

Disetujui Oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



YULIASRA SE
NIP.19800724 200801 1 002


Diperiksa
Pengawas Lapangan
CV DEWI KONSULTAS



HENKY FRAMANA, AM.d
Inspektor

Simpang Empat 12 Juni 2017

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV.JASUBA MITRA PRIMA

APRIMAN
Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 3
 Hari : Senin
 Tanggal : 05 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL
1	PEKERJAAN POS SATPAM	
C	PEKERJAAN BETON	
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15	
	a. Cor Beton 1:2:3	0,18 M3
	b. Pembesian	37,51 Kg
	c. Cetakan Balok	3,57 M2

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	41,3946 Kg
	Pasir beton	19,5059 M3
	Koral beton	2,78343 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	30,4933 Kg
	Kawat beton	0,04914 Kg
	c. Cetakan Balok	
	Kayu terentang	0,14274 M3
	Paku biasa 2" - 5"	1,4274 Kg
	Minyak bekisting	0,22572 Lt
	Balok kayu Kls III	1,39156 M3
	Plywood tebal 9 mm	3,67983 Lbr
	Dolken kayu galam dia. 8 - 10/4 m	7,137 Btg

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
JUMLAH		7	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	41,3946 Kg
	Pasir beton	19,5059 M3
	Koral beton	2,78343 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	30,4933 Kg
	Kawat beton	0,04914 Kg
	c. Cetakan Balok	
	Kayu terentang	0,14274 M3
	Paku biasa 2" - 5"	1,4274 Kg
	Minyak bekisting	0,22572 Lt
	Balok kayu Kls III	1,39156 M3
	Plywood tebal 9 mm	3,67983 Lbr
	Dolken kayu galam dia. 8 - 10/4 m	7,137 Btg

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Ember	3
	Sikap	1
	Cangkul	2
	Sendok Semen	2
	Meteran	1
	Palu	2

Diperiksa Oleh :
 CV.DEWI KONSULTA

 HENKY FRAMANA, d
 Inspector

Simpang Empat, 05 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 3
 Hari : Selasa
 Tanggal : 06 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL
I	PEKERJAAN POS SATPAM	
C	PEKERJAAN BETON	
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm	
	a. Cor Beton 1:2:3	1,13 M3
	b. Pembesian	77,31 Kg
	c. Cetakan Plat	10,51 M2

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	261,835 Kg
	Pasir beton	40,2007 M3
	Koral beton	8,20076 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	81,1746 Kg
	Kawat beton	0,15771 Kg
	c. Cetakan Plat	
	Kayu terentang	0,42055 M3
	Paku biasa 2"-5"	4,20552 Kg
	Minyak bekisting	2,10276 Lt
	Balok kayu banio	0,39653 M3
	Plywood tebal 9 mm	20,3948 Lbr
	Dolker: kayu	15,18 Btg

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
JUMLAH		7	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	261,835 Kg
	Pasir beton	40,2007 M3
	Koral beton	8,20076 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	81,1746 Kg
	Kawat beton	0,15771 Kg
	c. Cetakan Plat	
	Kayu terentang	0,42055 M3
	Paku biasa 2"-5"	4,20552 Kg
	Minyak bekisting	2,10276 Lt
	Balok kayu banio	0,39653 M3
	Plywood tebal 9 mm	20,3948 Lbr
	Dolker: kayu	15,18 Btg

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Ember	3
	Sikap	1
	Cangkul	2
	Sendok Semen	2
	Meteran	1
	Palu	2

Diperiksa Oleh :
 CV. DEWI KONSULTA

HENKY FRAMANA AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 06 Juni 2017

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 3
 Hari : Rabu
 Tanggal : 07 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL
#	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
C	PEKERJAAN STRUKTUR	
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/20	
	a. Cor Beton 1:2:3	0,21 M3
	b. Pembesian	44,43 Kg
	c. Cetakan Balok	4,23 M2

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/20	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	49,068 Kg
	Pasir beton	23,105 M3
	Koral beton	3,2994 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	46,6544 Kg
	Kawat beton	0,06345 Kg
	c. Cetakan Balok	
	Kayu terentang	0,17 M3
	Paku biasa 2" - 5"	1,69 Kg
	Minyak bekisting	0,22 Lt
	Balok kayu Kls III	1,34 M3
	Plywood tebal 9 mm	3,58 Lbr
	Dolken kayu galam dia. 8 - 10/4 m	20,48 Btg

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
JUMLAH		7	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/20	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	49,068 Kg
	Pasir beton	23,105 M3
	Koral beton	3,2994 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	46,6544 Kg
	Kawat beton	0,06345 Kg
	c. Cetakan Balok	
	Kayu terentang	0,1692 M3
	Paku biasa 2" - 5"	1,692 Kg
	Minyak bekisting	0,21726 Lt
	Balok kayu Kls III	1,33941 M3
	Plywood tebal 9 mm	3,58376 Lbr
	Dolken kayu galam dia. 8 - 10/4 m	20,4786 Btg

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Ember	3
	Sikap	1
	Cangkul	2
	Sendok Semen	2
	Meteran	1
	Palu	2

Diperiksa Oleh :
 C. DEWI KONSULTA

HENKY FRAMANA A.M.d
 Inspector

Simpang Empat, 07 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 3
 Hari : Kamis
 Tanggal : 08 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
C	PEKERJAAN STRUKTUR	
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm	
	a. Cor Beton 1:2:3	1,09 M3
	b. Pembesian	74,41 Kg
	c. Cetakan Plat	10,24 M2

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	252,02 Kg
	Pasir beton	38,69 M3
	Koral beton	7,99 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	78,1321 Kg
	Kawat beton	0,15359 Kg
	c. Cetakan Plat	
	Kayu terentang	0,40957 M3
	Paku biasa 2"-5"	4,09572 Kg
	Minyak bekisting	2,04786 Lt
	Balok kayu banio	0,4774 M3
	Plywood tebal 9 mm	22,2786 Lbr
	Dolken kayu	85,3206 Btg

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
JUMLAH		7	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	252,02 Kg
	Pasir beton	38,69 M3
	Koral beton	7,99 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	78,13 Kg
	Kawat beton	0,15 Kg
	c. Cetakan Plat	
	Kayu terentang	0,41 M3
	Paku biasa 2"-5"	4,10 Kg
	Minyak bekisting	2,05 Lt
	Balok kayu banio	0,48 M3
	Plywood tebal 9 mm	22,28 Lbr
	Dolken kayu	85,32 Btg

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Cankul	2
	Scop	1
	Ember	5
	Sendok semen	2
	Palu	2
	Meteran	1

Diperiksa Oleh :
 CV. DEWI KONSULTAN

HENKY PRAMANA AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 08 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 3
 Hari : Jumat
 Tanggal : 09 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL
✓	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG	
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	6,67 M ³

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	
	Semen portland	1.547 Kg
	Pasir beton	8 M ³
	Koral beton	31 M ³

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek	1	
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	4	
JUMLAH		10	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	
	Semen portland	1.547 Kg
	Pasir beton	8 M ³
	Koral beton	31 M ³

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Cankul	2
	Scop	1
	Ember	5
	Sendok semen	2
	Palu	2
	Meteran	1
	0	0

Diperiksa Oleh :
 CV. DEWI KONSULTAN

HENKY FRAMANA AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 09 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 3
 Hari : Sabtu
 Tanggal : 10 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN			II. CUACA			
No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	JAM	SIANG	MALAM	KET
✓	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG		6.00 - 7.00			
9	Timbunan Sirtu	4,45 M³	7.00 - 8.00			H=hujan
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,90 M'	8.00 - 9.00			C=cerah
			9.00 - 10.00			
			10.00 - 11.00			
			11.00 - 12.00			
			12.00 - 1.00			
			1.00 - 2.00			
			2.00 - 3.00			
			3.00 - 4.00			
			4.00 - 5.00			
			5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK			IV. TENAGA KERJA			
No	JENIS BAHAN	VOLUME	No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
9	Timbunan Sirtu		1	Site Manager		
	Sirtu	5,33 M3	2	Administrasi Proyek		
			3	Logistik	1	
			4	Pelaksana Lapangan	1	
			5	Mandor	1	
			6	Kepala Tukang	1	
			7	Tukang	1	
			8	Pekerja	2	
JUMLAH					7	0

V. BAHAN TERPAKAI			VI. PERALATAN		
No	JENIS BAHAN		No	JENIS PERALATAN	UNIT
9	Timbunan Sirtu			Cankul	3
	Sirtu	5,33 M3		Scop	2
				Ember	6

Diperiksa Oleh :
 CV.DEWI KONSULTAN

 HENKY RAMANAAM.d
 Inspector

Simpang Empat, 10 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA

 Afrizman
 Wakil Direktur


LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH Jabatan/DINAS
 PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 3
 Hari : minggu
 Tanggal : 11 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL
✓	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG	
Z2	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,40 M ²

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS BAHAN	VOLUME	No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
Z2	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok		1	Site Manager		
	Plamir	3,94 Kg	2	Adiministrasi Proyek		
	Cat dasar	0,10 Kg	3	Logistik	1	
	Cat penutup 2 kali	0,52 Kg	4	Pelaksana Lapangan	1	
			5	Mandor	1	
			6	Kepala Tukang	1	
			7	Tukang	1	
			8	Pekerja	1	
JUMLAH					6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

VI. PERALATAN

No	JENIS BAHAN	VOLUME	No	JENIS PERALATAN	UNIT
Z2	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok				
	Plamir	3,94 Kg		Kuas	2
	Cat dasar	0,10 Kg		Gorong-Gorong	2
	Cat penutup 2 kali	0,52 Kg			

Diperiksa Oleh :
 CV. DMI KONSULTAN

 HENKY RAMANA, P.M.d
 Inspector

Simpang Empat, 11 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN
Jl. Soekarno - Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke. 4

Tanggal: 12 Juni 2017 / 18 Juni 2017

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS

PEKERJAAN :

LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE

LOKASI

KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN

2017

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. JASUBA MITRA PRIMA

CONTARCTOR AND PENGADAAN BARANG

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE 4 (EMPAT)
 MULAI TGL 12 Juni 2017
 SAMPAI TGL 18 Juni 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
I	PEKERJAAN POS SATPAM										
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45	1,00	1,45			1,00	1,452	100%
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19	1,00	0,19			1,00	0,194	100%
				1,65		1,65				1,65	
B	PEKERJAAN PONDASI										
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02	0,504	0,02			0,50	0,02	100%
2	Pondasi Plat Setempat										
	- Beton	0,167	M3	0,12	0,167	0,12			0,17	0,119	100%
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55	42,484	0,55			42,48	0,548	100%
	- Begesting	0,600	M2	0,09	0,600	0,09			0,60	0,092	100%
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01	0,504	0,01			0,50	0,010	100%
				0,791		0,79				0,79	
C	PEKERJAAN BETON										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17	0,24	0,17			0,24	0,170	100%
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51	39,64	0,51			39,64	0,511	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49	3,17	0,49			3,17	0,488	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09	0,12	0,09			0,12	0,088	100%
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37	29,04	0,37			29,04	0,375	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00	3,28	0,00			3,28	-	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13	0,18	0,13			0,18	0,128	100%
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48	37,51	0,48			37,51	0,484	100%
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89	3,57	0,89			3,57	0,895	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81	1,13	0,81			1,13	0,808	100%
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00	77,31	1,00			77,31	0,997	100%
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84	10,51	2,84			10,51	2,841	100%
				7,79		7,79				7,79	
D	PEKERJAAN DINDING										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44	M2	3,35			26,44	3,35	26,44	3,35	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96			58,27	2,96	58,27	2,96	100%
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27			2,53	1,27	2,53	1,27	100%
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14			16,65	1,14	16,65	1,14	100%
				8,73				8,73		8,73	
E	PEKERJAAN LANTAI										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147							
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435							
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117							
				1,70							
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA										
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M ³	0,323							
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M ²	0,698							
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M ²	1,928							
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M ²	0,652							
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039							
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290							
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077							
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042							
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029							
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046							
				4,12							


NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
III PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL											
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484							
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M ³	0,122							
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M ²	0,260							
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M ³	1,145							
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M ²	1,424							
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430							
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871							
				4,74							
IV PEKERJAAN RUANG SERVER											
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M ²	3,753	8,238	3,753			8,24	3,753	100%
2	Pas Lantai Triklek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M ²	2,447	4,880	2,447			4,88	2,447	100%
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M ²	0,815	1,400	0,815			1,40	0,815	100%
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M ²	0,085	2,800	0,085			2,80	0,085	100%
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M ²	0,206	10,725	0,206			10,73	0,206	100%
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,044	M ²	3,043	6,044	3,043			6,04	3,043	100%
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145	1,000	0,145			1,00	0,145	100%
				10,49		10,49			10,49		
V PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG											
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M ³	0,172	1,002	0,172			1,00	0,172	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M ³	2,433	3,398	2,433			3,40	2,433	100%
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M ³	0,077	0,449	0,077			0,45	0,077	100%
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M ²	1,657	13,075	1,657			13,08	1,657	100%
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M ²	0,957	18,828	0,957			18,83	0,957	100%
6	Aferking Beton	20,570	M ²	1,410	20,570	1,410			20,57	1,410	100%
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M ³	0,968	6,280	0,968			6,28	0,968	100%
9	Timbunan Sirtu	4,446	M ³	0,685	4,446	0,685			4,45	0,685	100%
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	6,668	M ³	4,774	6,668	4,774			6,67	4,774	100%
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436	15,900	8,436			15,90	8,436	100%
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M ²	0,757	39,398	0,757			39,40	0,757	100%
13	Pengantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735			1,00	0,735	1,00	0,735	100%
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324			2,00	2,324	2,00	2,324	100%
				26,35		23,29		3,06		26,35	
				100,0		59,48		20,27		79,75	

Disetujui Oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



YULI ASRA SE
NIP.19800724 200801 1 002

Diperiksa
Pengawas Lapangan
CV.DEWI KONSULTAN



HENKY FRAMANA AM.d
Inspektor

Simpang Empat 19 Juni 2017

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV.JASUBA MITRA PRIMA



Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 4
 Hari : Senin
 Tanggal : 12 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
I	PEKERJAAN POS SATPAM	
D	PEKERJAAN DINDING	
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44 M2

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	
	Bata merah 5 x 11 x 22 cm	1850,48 Bh
	Semen portland	1104,23 Kg
	Pasir pasangan	0,10 M3

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
	JUMLAH	7	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	
	Bata merah 5 x 11 x 22 cm	1850,48 Bh
	Semen portland	1104,23 Kg
	Pasir pasangan	0,10 M3

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Sendok Semen	2
	Meteran	1
	Benang	1
	Water pas	1
	Ember	3
	Cangkul	2
	Scop	1

Diperiksa Oleh :
 CV.DEWI KONSULTAN

 HENKY FRAMANA A.M.d
 Inspector

Simpang Empat, 12 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 4
 Hari : Selasa
 Tanggal : 13 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
D	PEKERJAAN DINDING	
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	31,83 M ²

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	
	Bata merah 5 x 11 x 22 cm	2227,9 Bh
	Semen portland	1206,2 Kg
	Pasir pasangan	0,5 M3

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
JUMLAH		7	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	
	Bata merah 5 x 11 x 22 cm	2227,9 Bh
	Semen portland	1206,2 Kg
	Pasir pasangan	0,5 M3

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Sendok Semen	2
	Meteran	1
	Benang	1
	Water pas	1
	Ember	3
	Cangkul	2
	Scop	1

Diperiksa Oleh :
 CV.DEWA KONSULTAN

 HENKY PRAMANA.AM.d
 Inspector



Simpang Empat, 13 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA

 AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 4
Hari : Rabu
Tanggal : 14 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
1	PEKERJAAN POS SATPAM	
D	PEKERJAAN DINDING	
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27 M2

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Plasteran Dinding 1:4	
	Semen portland	303,009 Kg
	Pasir pemasangan	0,0506 M3

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
	JUMLAH	7	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Plasteran Dinding 1:4	
	Semen portland	303,009 Kg
	Pasir pemasangan	0,0506 M3

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Ember	3
	Sendok Semen	1
	Water Pas	1
	Cangkul	1
	Scop	1

Diperiksa Oleh :
CV. DEWI KONSULTAN

HENKY FRAMANA.AM.d
Inspector

Simpang Empat, 14 Juni 2017
Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 4
 Hari : Kamis
 Tanggal : 15 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
	PEKERJAAN DINDING	
2	Plasteran Dinding 1:4	63,65 M ²

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Plasteran Dinding 1:4	
	Semen portland	331,00 Kg
	Pasir pasangan	0,28 M3

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
	JUMLAH	7	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Plasteran Dinding 1:4	
	Semen portland	331,00 Kg
	Pasir pasangan	0,28 M3

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Ember	3
	Sendok Semen	1
	Water Pas	1
	Cangkul	1
	Scop	1

Diperiksa Oleh :
 CV. DEWI KONSULTAN

 HENKY RAMANA,AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 15 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 4
 Hari : Jumat
 Tanggal : 16 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
D	PEKERJAAN DINDING	
3	Afwerking Beton	14,22 M ²
4	Besi Pipa Cerobong (kenalpot) 3"	1,00 Ls

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
3	Afwerking Beton	
	Semen portland (50 Kg)	2,64 Zak
	Pasir pasangan	0,02 M3
4	Besi Pipa Cerobong (kenalpot) 3"	1,00 Ls

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek	1	
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
	JUMLAH	7	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
3	Afwerking Beton	
	Semen portland (50 Kg)	2,64 Zak
	Pasir pasangan	0,02 M3
4	Besi Pipa Cerobong (kenalpot) 3"	1,00 Ls

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Ember	3
	Sendok Semen	1
	Water Pas	1
	Cangkul	1
	Scop	1

Diperiksa Oleh :
 CV. DEWI KONSULTAN

 HENKY RAMANA.A.M.d
 Inspector

Simpang Empat, 16 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 4
 Hari : Sabtu
 Tanggal : 17 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

Direktur

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
1	PEKERJAAN POS SATPAM	
D	PEKERJAAN DINDING	
3	Afwerking Beton	14,22 M ²
4	Pas.Terali Jendela	2,53 M ²

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
3	Afwerking Beton	
	Semen portland (50 Kg)	3,10 Zak
	Pasir pasangan	0,30 M ³
4	Pas.Terali Jendela	2,53 M ²

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
JUMLAH		6	0

IV. BAHAN TERPAKAI


No	JENIS BAHAN	VOLUME
3	Afwerking Beton	
	Semen portland (50 Kg)	3,10 Zak
	Pasir pasangan	0,30 M ³
4	Pas.Terali Jendela	2,53 M ²

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Ember	3
	Sendok Semen	1
	cangku	1
	Palu	1

Diperiksa Oleh :
 CV.DEWI KONSULTAN

HENKY PRAMANA.AM.d
 Inspector



Simpang Empat, 17 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA

AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 4
Hari : minggu
Tanggal : 18 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
V	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG	
13	Pengantian Nama Plank Kantor	1,00 Ls
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,00 Bh

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
13	Pengantian Nama Plank Kantor	1,00 Ls
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,00 Bh

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
	JUMLAH	6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
13	Pengantian Nama Plank Kantor	1,00 Ls
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,00 Bh

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT

Diperiksa Oleh :
CV. DEWI KONSULTAN

HENKY RAMANA.AM.d
Inspector

Simpang Empat, 18 Juni 2017
Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV.JASUBA MITRA PRIMA





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN
Jl. Soekarno - Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke. 5

Tanggal: 19 Juni 2017 / 25 Juni 2017

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS

PEKERJAAN :

LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE

LOKASI

KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN

2017

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. JASUBA MITRA PRIMA

CONTRACTOR AND PENGADAAN BARANG

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE 5 (LIMA)
 MULAI TGL 19 Juni 2017
 SAMPAI TGL 25 Juni 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
I	PEKERJAAN POS SATPAM										
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45	1,00	1,45			1,00	1,452	100%
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19	1,00	0,19			1,00	0,194	100%
				1,65		1,65				1,65	
B	PEKERJAAN PONDASI										
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02	0,504	0,02			0,50	0,02	100%
2	Pondasi Plat Setempat										
	- Beton	0,167	M3	0,12	0,167	0,12			0,17	0,119	100%
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55	42,484	0,55			42,48	0,548	100%
	- Begesting	0,600	M2	0,09	0,600	0,09			0,60	0,092	100%
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01	0,504	0,01			0,50	0,010	100%
				0,791		0,79				0,79	
C	PEKERJAAN BETON										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17	0,24	0,17			0,24	0,170	100%
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51	39,64	0,51			39,64	0,511	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49	3,17	0,49			39,64	0,488	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09	0,12	0,09			0,12	0,088	100%
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37	29,04	0,37			29,04	0,375	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00	3,28	0,00			3,28	-	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13	0,18	0,13			0,18	0,128	100%
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48	37,51	0,48			37,51	0,484	100%
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89	3,57	0,89			3,57	0,895	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81	1,13	0,81			1,13	0,808	100%
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00	77,31	1,00			77,31	0,997	100%
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84	10,51	2,84			10,51	2,841	100%
				7,79		7,79				7,79	
D	PEKERJAAN DINDING										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44	M2	3,35	26,44	3,35			26,44	3,35	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96	58,27	2,96			58,27	2,96	100%
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27	2,53	1,27			2,53	1,27	100%
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14	16,65	1,14			16,65	1,14	100%
				8,73		8,73				8,73	
E	PEKERJAAN LANTAI										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147			0,61	0,147	0,61	0,147	100%
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435			0,61	0,435	0,61	0,435	100%
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117			6,13	1,117	6,13	1,117	100%
				1,70				1,70		1,70	
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA										
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M ³	0,323							
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M ²	0,698							
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M ²	1,928							
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M ²	0,652							
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039							
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290							
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077							
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042							
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029							
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046							
				4,12							

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRESS %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
G	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	74,923	M ²	1,440							
2	Mengecat Kozen Pintu Jendela Yang Kelihatan dengan Cat Minyak	2,357	M ²	0,072							
3	Water Profing Plat	17,272	M ²	0,647							
				2,16							
H	PEKERJAAN ELEKTRIKAL										
1	Pas Kabel Penyambung	50,000	M'	0,726							
2	Pas Instalasi Listrik	3,000	Titik	0,639							
3	Fiting Lampu	3,000	Bh	0,073							
4	Lampu Sl 35 Watt	3,000	Bh	0,160							
5	Pas Stop Kontak	2,000	Titik	0,426							
6	Pas.Saklar Tunggal	1,000	Bh	0,024							
7	Pas.Saklelar Ganda	1,000	Bh	0,024							
8	Pas Sakelar Skring	1,000	Bh	0,116							
				2,19							
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET										
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pek.Pembersihan Lapangan	1,000	LS	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
2	Pek.Pas Bouplak	12,000	M'	1,029	12,000	1,029			1,03	1,029	100%
				2,00		2,00				2,00	
B	PEKERJAAN PONDASI										
1	Galian Tanah Pondasi	6,650	M ³	1,140	6,650	1,140			6,65	1,140	100%
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,350	M ³	0,084	0,350	0,084			0,35	0,084	100%
3	Pek.Aanstampang Batu Kali	1,400	M ³	0,522	1,400	0,522			1,40	0,522	100%
4	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	3,150	M ³	2,204	3,150	2,204			3,15	2,204	100%
5	Urugan 1/4 Galian	1,663	M ³	0,034	1,663	0,034			1,66	0,034	100%
				3,98		3,98				3,98	
C	PEKERJAAN STRUKTUR										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,282	M ³	0,202	0,282	0,202			0,28	0,202	100%
	- b. Pembesian	46,945	Kg	0,606	46,945	0,606			46,94	0,606	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,760	M ²	0,579	3,760	0,579			3,76	0,579	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,259	M ³	0,186	0,259	0,186			0,26	0,186	100%
	- b. Pembesian	61,081	Kg	0,788	61,081	0,788			61,08	0,788	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,456	M ²	0,839	3,456	0,839			3,46	0,839	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,212	M ³	0,151	0,212	0,151			0,21	0,151	100%
	- b. Pembesian	44,433	Kg	0,573	44,433	0,573			44,43	0,573	100%
	- c. Cetakan Balok	4,230	M ²	1,061	4,230	1,061			4,23	1,061	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm					0,000					
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,086	M ³	0,778	1,086	0,778			1,09	0,778	100%
	- b. Pembesian	74,412	Kg	0,960	74,412	0,960			74,41	0,960	100%
	- c. Cetakan Plat	10,239	M ²	2,767	10,239	2,767			10,24	2,767	100%
				9,49		9,489				9,49	
D	PEKERJAAN DINDING										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	31,827	M ²	4,033	31,827	4,033			31,83	4,033	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	63,653	M ²	3,236	63,653	3,236			63,65	3,236	100%
3	Afwerking Beton	14,220	M ²	0,975	14,220	0,975			14,22	0,975	100%
4	Besi Pipa Cerobong (kenalpot) 3"	1,000	Ls	0,242	1,000	0,242			1,00	0,242	100%
				8,49		8,49				8,49	
E	PEKERJAAN LANTAI										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,453	M ³	0,109			0,45	0,109	0,45	0,109	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Ditaring Licin	1,358	M ³	0,972			1,36	0,972	1,36	0,972	100%
				1,08				1,08		1,08	
F	PEKERJAAN PINTU										
1	Pas. Pintu Folding Gate	4,755	M ²	2,762							
				2,76							
G	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	77,873	M ²	1,496							
				1,50							

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
III PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL											
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484							
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M ³	0,122							
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M ²	0,260							
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M ³	1,145							
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M ²	1,424							
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430							
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871							
				4,74							
IV PEKERJAAN RUANG SERVER											
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M ²	3,753	8,238	3,753			8,24	3,753	100%
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M ²	2,447	4,880	2,447			4,88	2,447	100%
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M ²	0,815	1,400	0,815			1,40	0,815	100%
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M ²	0,085	2,800	0,085			2,80	0,085	100%
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M ²	0,206	10,725	0,206			10,73	0,206	100%
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,044	M ²	3,043	6,044	3,043			6,04	3,043	100%
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145	1,000	0,145			1,00	0,145	100%
				10,49		10,49			10,49		
V PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG											
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M ³	0,172	1,002	0,172			1,00	0,172	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M ³	2,433	3,398	2,433			3,40	2,433	100%
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M ³	0,077	0,449	0,077			0,45	0,077	100%
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M ²	1,657	13,075	1,657			13,08	1,657	100%
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M ²	0,957	18,828	0,957			18,83	0,957	100%
6	Aferking Beton	20,570	M ²	1,410	20,570	1,410			20,57	1,410	100%
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M ³	0,968	6,280	0,968			6,28	0,968	100%
9	Timbunan Sirtu	4,446	M ³	0,685	4,446	0,685			4,45	0,685	100%
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	6,668	M ³	4,774	6,668	4,774			6,67	4,774	100%
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436	15,900	8,436			15,90	8,436	100%
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M ²	0,757	39,398	0,757			39,40	0,757	100%
13	Pengaantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735	1,000	0,735			1,00	0,735	100%
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324	2,000	2,324			2,00	2,324	100%
				26,35		26,35			26,35		
				100,0		79,75		2,78	82,53		

Disetujui Oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



YULI ASRA SE
NIP.19800724 200801 1 002

Diperiksa
Pengawas Lapangan
CV.DEWI KONSULTAN



HENKY FRAMANA. AM.d
Inspektor

Simpang Empat 26 Juni 2017

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN PEKERJAAN LOKASI

: PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 5
 Hari : Senin
 Tanggal : 19 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN		VOL.
No	URAIAN PEKERJAAN	
1	PEKERJAAN POS SATPAM	0,61 M3
2	PEKERJAAN LANTAI	
3	Urugan Pasir Bawah Lantai	

II. CUACA			
JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			H=hujan
7.00 - 8.00			C=cerah
8.00 - 9.00			
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK		VOLUME	IV. TENAGA KERJA		SIANG	MALAM
No	JENIS BAHAN		No	JENIS TENAGA		
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,61 M3	1	Site Manager		
			2	Adiministrasi Proyek	1	
			3	Logistik	1	
			4	Pelaksana Lapangan	1	
			5	Mandor	1	
			6	Kepala Tukang	1	
			7	Tukang	2	
			8	Pekerja		
				JUMLAH	7	0

IV. BAHAN TERPAKAI		VOLUME	VI. PERALATAN		UNIT
No	JENIS BAHAN		No	JENIS PERALATAN	
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,61 M3		Cangkul	2
				Scop	1
				ember	2

Diperiksa Oleh :
 CV. DEMI KONSULTAN

 HENKY RAMANA AM.d
 Inspector

Simpang Empat,
 19 Juni 2017
 Dibuat Oleh:
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA

 AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 5
 Hari : Selasa
 Tanggal : 20 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
1	PEKERJAAN POS SATPAM	
E	PEKERJAAN LANTAI	
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,61 M3

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	
	Semen portland	142,2 Kg
	Pasir beton	3,2 M3
	Koral beton	2,0 M3

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
	JUMLAH	7	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	
	Semen portland	142,2 Kg
	Pasir beton	3,2 M3
	Koral beton	2,0 M3

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Sendo Semen	1
	Water Pas	1
	Cangkul	2
	Secop	1

Diperiksa Oleh :
 CV DWI KONSULTA

HENKY RAMANA.AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 20 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 5
 Hari : Rabu
 Tanggal : 21 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

II. CUACA

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
1	PEKERJAAN POS SATPAM	
E	PEKERJAAN LANTAI	
3	Pas Keramik 40 x 40	6,13 M2

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS BAHAN	VOLUME
3	Pas Keramik 40 x 40	
	Keramik 40x40 cm Ruangan	6,1275 M2
	Semen portland (50 Kg)	1,39094 Zak
	Pasir pasang	0,25736 M3
	Semen warna	0,0696 Kg

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
	J U M L A H	7	0

IV. BAHAN TERPAKAI

VI. PERALATAN

No	JENIS BAHAN	VOLUME
3	Pas Keramik 40 x 40	
	Keramik 40x40 cm Ruangan	6,1275 M2
	Semen portland (50 Kg)	1,39094 Zak
	Pasir pasang	0,25736 M3
	Semen warna	0,0696 Kg

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Sendok Semen	1
	Water Pas	1
	Benang	1
	Meteran	1

Diperiksa Oleh :
 CV. DEWI KONSULTANS

 HENKY FRAMANA.AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 21 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. JASUBA MITRA PRIMA

 NAGARI SINURUIK
 AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 5
 Hari : Kamis
 Tanggal : 22 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
E	PEKERJAAN LANTAI	
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,45 M ³

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	
	Pasir urug	0,54 M ³

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
JUMLAH		7	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	
	Pasir urug	0,54 M ³


VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Cangkul	2
	Ember	1
	Water Pas	1

Diperiksa Oleh :
 CV.DEWI KONSULTAN

 HENKY FRAMANA AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 22 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 5
 Hari : Jumat
 Tanggal : 23 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
E	PEKERJAAN LANTAI	
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Ditaring Licin	1,36 M³

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Ditaring Licin	
	Semen portland	315,03 Kg
	Pasir beton	0,71 M3
	Koral beton	1,06 M3

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
	JUMLAH	6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Ditaring Licin	
	Semen portland	315,03 Kg
	Pasir beton	0,71 M3
	Koral beton	1,06 M3

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Cangkul	
	Scop	
	Ember	
	Meteran	

Diperiksa Oleh :
 CV. DEWI KONSULTANSI

HENKY FRAMANA.AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 23 Juni 2017

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN			CV.JASUBA MITRA PRIMA				
KEGIATAN		: PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS					
PEKERJAAN		: LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE					
LOKASI		: KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT					
		Minggu Ke		: 5			
		Hari		: minggu			
		Tanggal		: 25 Juni 2017			
JAM KERJA		: Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB					
		Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB					
I. KEGIATAN			II. CUACA				
No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	JAM	SIANG	MALAM	KET	
			6.00 - 7.00				
			7.00 - 8.00			H=hujan	
			8.00 - 9.00			C=cerah	
			9.00 - 10.00				
			10.00 - 11.00				
			11.00 - 12.00				
			12.00 - 1.00				
			1.00 - 2.00				
			2.00 - 3.00				
			3.00 - 4.00				
			4.00 - 5.00				
			5.00 - 6.00				
III. BAHAN MASUK			IV. TENAGA KERJA				
No	JENIS BAHAN	VOLUME	No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM	
			1	Site Manager			
			2	Adiministrasi Proyek			
			3	Logistik	1		
			4	Pelaksana Lapangan	1		
			5	Mandor	1		
			6	Kepala Tukang	1		
			7	Tukang	1		
			8	Pekerja	1		
			JUMLAH		6	0	
IV. BAHAN TERPAKAI			VI. PERALATAN				
No	JENIS BAHAN	VOLUME	No	JENIS PERALATAN	UNIT		

Diperiksa Oleh :
CV.DEWI KONSULTAN

HENKY PRAMANA.AM.d
Inspector

Simpang Empat, 25 Juni 2017
Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV.JASUBA MITRA PRIMA

AERIMAN
Wakil Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN
Jl. Soekarno - Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke. 6

Tanggal: 26 Juni 2017 / 02 Juli 2017

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS

PEKERJAAN :

LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE

LOKASI

KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN

2017

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. JASUBA MITRA PRIMA

CONTRACTOR AND PENGADAAN BARANG

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT


MINGGU KE 6 (ENAM)
 MULAI TGL 26 Juni 2017
 SAMPAI TGL 02 Juli 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
I	PEKERJAAN POS SATPAM										
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45	1,00	1,45			1,00	1,452	100%
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19	1,00	0,19			1,00	0,194	100%
				1,65		1,65				1,65	
B	PEKERJAAN PONDASI										
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02	0,504	0,02			0,50	0,02	100%
2	Pondasi Plat Setempat										
	- Beton	0,167	M3	0,12	0,167	0,12			0,17	0,119	100%
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55	42,484	0,55			42,48	0,548	100%
	- Begesting	0,600	M2	0,09	0,600	0,09			0,60	0,092	100%
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01	0,504	0,01			0,50	0,010	100%
				0,791		0,79				0,79	
C	PEKERJAAN BETON										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17	0,24	0,17			0,24	0,170	100%
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51	39,64	0,51			39,64	0,511	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49	3,17	0,49			3,17	0,488	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09	0,12	0,09			0,12	0,088	100%
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37	29,04	0,37			29,04	0,375	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00	3,28	0,00			3,28	-	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13	0,18	0,13			0,18	0,128	100%
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48	37,51	0,48			37,51	0,484	100%
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89	3,57	0,89			3,57	0,895	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81	1,13	0,81			1,13	0,808	100%
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00	77,31	1,00			77,31	0,997	100%
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84	10,51	2,84			10,51	2,841	100%
				7,79		7,79				7,79	
D	PEKERJAAN DINDING										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44	M2		26,44	3,35			26,44	3,35	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96	58,27	2,96			58,27	2,96	100%
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27	2,53	1,27			2,53	1,27	100%
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14	16,65	1,14			16,65	1,14	100%
				8,73		8,73				8,73	
E	PEKERJAAN LANTAI										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147	0,613	0,147			0,61	0,147	100%
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435	0,613	0,435			0,61	0,435	100%
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117	6,128	1,117			6,13	1,117	100%
				1,70		1,70				1,70	
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA										
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M ³	0,323							
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M ²	0,698							
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M ²	1,928							
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M ²	0,652							
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039							
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290							
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077							
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042							
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029							
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046							
				4,12							

HARI RAYA IDUL FITRI

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
III PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL											
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484							
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M ³	0,122							
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M ²	0,260							
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M ³	1,145							
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M ²	1,424							
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430							
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871							
				4,74							
IV PEKERJAAN RUANG SERVER											
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M ²	3,753	8,238	3,753			8,24	3,753	100%
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M ²	2,447	4,880	2,447			4,88	2,447	100%
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M ²	0,815	1,400	0,815			1,40	0,815	100%
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M ²	0,085	2,800	0,085			2,80	0,085	100%
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M ²	0,206	10,725	0,206			10,73	0,206	100%
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,044	M ²	3,043	6,044	3,043			6,04	3,043	100%
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145	1,000	0,145			1,00	0,145	100%
				10,49		10,49			10,49		10,49
V PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG											
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M ³	0,172	1,002	0,172			1,00	0,172	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M ³	2,433	3,398	2,433			3,40	2,433	100%
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M ³	0,077	0,449	0,077			0,45	0,077	100%
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M ²	1,657	13,075	1,657			13,08	1,657	100%
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M ²	0,957	18,828	0,957			18,83	0,957	100%
6	Aferking Beton	20,570	M ²	1,410	20,570	1,410			20,57	1,410	100%
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M ³	0,968	6,280	0,968			6,28	0,968	100%
9	Timbunan Sirtu	4,446	M ³	0,685	4,446	0,685			4,45	0,685	100%
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	6,668	M ³	4,774	6,668	4,774			6,67	4,774	100%
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436	15,900	8,436			15,90	8,436	100%
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M ²	0,757	39,398	0,757			39,40	0,757	100%
13	Pengaantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735	1,000	0,735			1,00	0,735	100%
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324	2,000	2,324			2,00	2,324	100%
				26,35		26,35			26,35		
				100,0		82,53			82,53		

Disetujui Oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



YULI ASRA SE
NIP.19800724 200801 1 002


Diperiksa
Pengawas Lapangan
CV.DEWI KONSULTAN



HENKY FRAMANA AM.d
Inspektur

Simpang Empat 03 Juli 2017

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 6
 Hari : Senin
 Tanggal : 26 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

II. CUACA

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	II. CUACA			
			JAM	SIANG	MALAM	KET
			6.00 - 7.00			
			7.00 - 8.00			H=hujan
			8.00 - 9.00			C=cerah
			9.00 - 10.00			
			10.00 - 11.00			
			11.00 - 12.00			
			12.00 - 1.00			
			1.00 - 2.00			
			2.00 - 3.00			
			3.00 - 4.00			
			4.00 - 5.00			
			5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

IV. JENIS PEKERJA

No	JENIS BAHAN	VOLUME	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1			Site Manager		
2			Adiministrasi Proyek		
3			Logistik		
4			Pelaksana Lapangan		
5			Mandor		
6			Kepala Tukang		
7			Tukang		
8			Pekerja		
JUMLAH					0

IV. BAHAN TERPAKAI

VI. PERALATAN

No	JENIS BAHAN	VOLUME	No	JENIS PERALATAN	UNIT

Diperiksa Oleh :
 CV. DEWI KONSULTAN

 HENKY BRAMANA, AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 26 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA

 AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV. JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 6
 Hari : Rabu
 Tanggal : 28 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

II. CUACA

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	II. CUACA			
			JAM	SIANG	MALAM	KET
			6.00 - 7.00			
			7.00 - 8.00			H=hujan
			8.00 - 9.00			C=cerah
			9.00 - 10.00			
			10.00 - 11.00			
			11.00 - 12.00			
			12.00 - 1.00			
			1.00 - 2.00			
			2.00 - 3.00			
			3.00 - 4.00			
			4.00 - 5.00			
			5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

IV. TENAGA KERJA

III. BAHAN MASUK			IV. TENAGA KERJA			
No	JENIS BAHAN	VOLUME	No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
			1	Site Manager		
			2	Adiministrasi		
			3	Logistik		
			4	Manasana Lapangan		
			5	Mandor		
			6	Kepala Tukang		
			7	Tukang		
			8	Pekerja		
				JUMLAH		0

HARI RAYA IDUL FITRI

IV. BAHAN TERPAKAI

VI. PERALATAN

IV. BAHAN TERPAKAI			VI. PERALATAN		
No	JENIS BAHAN	VOLUME	No	JENIS PERALATAN	UNIT

Diperiksa Oleh :
 CV. DEWI KONSULTAN

 HENKY FRAMANA.AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 28 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. JASUBA MITRA PRIMA

 NAGARI SINURUIK
 HEG. TALAMAU-FASBAR
 AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 6
 Hari : Kamis
 Tanggal : 29 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi		
3	Logistik		
4	Pegawai Lapangan		
5	Mandor		
6	Kepala Tukang		
7	Tukang		
8	Pekerja		
JUMLAH			0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT

Diperiksa Oleh :
 CV.DEWI KONSULTANSI

HENKY FRAMANA.AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 29 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA


NAGARI SINUR
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 6
 Hari : Jumat
 Tanggal : 30 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN		VOL.
No	URAIAN PEKERJAAN	

II. CUACA			
JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK		VOLUME	IV. TENAGA KERJA		SIANG	MALAM	
No	JENIS BAHAN		No	JENIS TENAGA			
			1	Site Manager			
			2	Adiministrasi Tek			
			3	Logistik			
			4	Wakana Lapangan			
			5	Mandor			
			6	Kepala Tukang			
			7	Tukang			
			8	Pekerja			
			JUMLAH				0

IV. BAHAN TERPAKAI		VOLUME	VI. PERALATAN		UNIT
No	JENIS BAHAN		No	JENIS PERALATAN	

Diperiksa Oleh :
 CV. DEMI KONSULTAN

 HENKY RAMANA AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 30 Juni 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. JASUBA MITRA PRIMA

 AFRIMAN
 Wakil Direktur

HARI RAYA IDUL FITRI

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 6
 Hari : Sabtu
 Tanggal : 01 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS BAHAN	VOLUME	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
JUMLAH				6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

VI. PERALATAN

No	JENIS BAHAN	No	JENIS PERALATAN	UNIT

Diperiksa Oleh :
 CV DEWI KONSULTAN

HENKY FRAMANA, A.M.d
 Inspector

Simpang Empat, 01 Juli 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



APRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 6
 Hari : minggu
 Tanggal : 02 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
JUMLAH		6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT

HARI RAYA IDUL FITRI

Diperiksa Oleh :
 CV.DEWI KONSULTAN

 HENKY FRAMANA.AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 02 Juli 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA

 NAGARI SINURUK
 AFRIMAN
 Wakil Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN

Jl. Soekarno - Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke. 7

Tanggal: 03 Juli 2017 / 09 Juli 2017

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS

PEKERJAAN :

LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE

LOKASI

KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN

2017

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. JASUBA MITRA PRIMA

CONTARCTOR AND PENGADAAN BARANG

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE 7 (TUJUH)
 MULAI TGL 03 Juli 2017
 SAMPAI TGL 09 Juli 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
I	PEKERJAAN POS SATPAM										
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45	1,00	1,45			1,00	1,452	100%
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19	1,00	0,19			1,00	0,194	100%
				1,65		1,65				1,65	
B	PEKERJAAN PONDASI										
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02	0,504	0,02			0,50	0,02	100%
2	Pondasi Plat Setempat										
	- Beton	0,167	M3	0,12	0,167	0,12			0,17	0,119	100%
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55	42,484	0,55			42,48	0,548	100%
	- Begesting	0,600	M2	0,09	0,600	0,09			0,60	0,092	100%
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01	0,504	0,01			0,50	0,010	100%
				0,791		0,79				0,79	
C	PEKERJAAN BETON										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17	0,24	0,17			0,24	0,170	100%
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51	39,64	0,51			39,64	0,511	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49	3,17	0,49			3,17	0,488	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09	0,12	0,09			0,12	0,088	100%
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37	29,04	0,37			29,04	0,375	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00	3,28	0,00			3,28	-	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13	0,18	0,13			0,18	0,128	100%
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48	37,51	0,48			37,51	0,484	100%
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89	3,57	0,89			3,57	0,895	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81	1,13	0,81			1,13	0,808	100%
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00	77,31	1,00			77,31	0,997	100%
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84	10,51	2,84			10,51	2,841	100%
				7,79		7,79				7,79	
D	PEKERJAAN DINDING										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44	M2	3,35	26,44	3,35			26,44	3,35	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96	58,27	2,96			58,27	2,96	100%
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27	2,53	1,27			2,53	1,27	100%
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14	16,65	1,14			16,65	1,14	100%
				8,73		8,73				8,73	
E	PEKERJAAN LANTAI										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147	0,613	0,147			0,61	0,147	100%
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435	0,613	0,435			0,61	0,435	100%
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117	6,128	1,117			6,13	1,117	100%
				1,70		1,70				1,70	
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA										
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M ³	0,323							
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M ²	0,698							
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M ²	1,928							
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M ²	0,652							
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039							
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290							
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077							
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042							
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029							
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046							
				4,12							

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
G	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	74,923	M ²	1,440							
2	Mengecat Kozen Pintu Jendela Yang Kelihatan dengan Cat Minyak	2,357	M ²	0,072							
3	Water Profing Plat	17,272	M ²	0,647							
				2,16							
H	PEKERJAAN ELEKTRIKAL										
1	Pas Kabel Penyambung	50,000	M'	0,726							
2	Pas Instalasi Listrik	3,000	Titik	0,639							
3	Fiting Lampu	3,000	Bh	0,073							
4	Lampu Sl 35 Watt	3,000	Bh	0,160							
5	Pas Stop Kontak	2,000	Titik	0,426							
6	Pas.Saklar Tunggal	1,000	Bh	0,024							
7	Pas.Saklelar Ganda	1,000	Bh	0,024							
8	Pas Sakelar Skring	1,000	Bh	0,116							
				2,19							
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET										
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pek.Pembersihan Lapangan	1,000	LS	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
2	Pek.Pas Bouplak	12,000	M'	1,029	12,000	1,029			1,03	1,029	100%
				2,00		2,00				2,00	
B	PEKERJAAN PONDASI										
1	Galian Tanah Pondasi	6,650	M ³	1,140	6,650	1,140			6,65	1,140	100%
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,350	M ³	0,084	0,350	0,084			0,35	0,084	100%
3	Pek.Aanstampang Batu Kali	1,400	M ³	0,522	1,400	0,522			1,40	0,522	100%
4	Pas. Pondasi Batu Keli Camp 1 : 4	3,150	M ³	2,204	3,150	2,204			3,15	2,204	100%
5	Urugan 1/4 Galian	1,663	M ³	0,034	1,663	0,034			1,66	0,034	100%
				3,98		3,98				3,98	
C	PEKERJAAN STRUKTUR										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,282	M ³	0,202	0,282	0,202			0,28	0,202	100%
	- b. Pembesian	46,945	Kg	0,606	46,945	0,606			46,94	0,606	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,760	M ²	0,579	3,760	0,579			3,76	0,579	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,259	M ³	0,186	0,259	0,186			0,26	0,186	100%
	- b. Pembesian	61,081	Kg	0,788	61,081	0,788			61,08	0,788	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,456	M ²	0,839	3,456	0,839			3,46	0,839	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,212	M ³	0,151	0,212	0,151			0,21	0,151	100%
	- b. Pembesian	44,433	Kg	0,573	44,433	0,573			44,43	0,573	100%
	- c. Cetakan Balok	4,230	M ²	1,061	4,230	1,061			4,23	1,061	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm					0,000					
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,086	M ³	0,778	1,086	0,778			1,09	0,778	100%
	- b. Pembesian	74,412	Kg	0,960	74,412	0,960			74,41	0,960	100%
	- c. Cetakan Plat	10,239	M ²	2,767	10,239	2,767			10,24	2,767	100%
				9,49		9,489				9,49	
D	PEKERJAAN DINDING										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	31,827	M ²	4,033	31,827	4,033			31,83	4,033	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	63,653	M ²	3,236	63,653	3,236			63,65	3,236	100%
3	Afwerking Beton	14,220	M ²	0,975	14,220	0,975			14,22	0,975	100%
4	Besi Pipa Cerobong (kenalpot) 3"	1,000	Ls	0,242	1,000	0,242			1,00	0,242	100%
				8,49		8,49				8,49	
E	PEKERJAAN LANTAI										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,453	M ³	0,109	0,453	0,109			0,45	0,109	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Ditaring Licin	1,358	M ³	0,972	1,358	0,972			1,36	0,972	100%
				1,08		1,08				1,08	
F	PEKERJAAN PINTU										
1	Pas. Pintu Folding Gate	4,755	M ²	2,762							
				2,76							
G	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	77,873	M ²	1,496							
				1,50							

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %		
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI			
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
III PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL												
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484				1,00	0,484	1,00	0,484	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M ³	0,122				0,17	0,122	0,17	0,122	100%
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M ²	0,260				1,43	0,260	1,43	0,260	100%
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M ³	1,145				1,60	1,145	1,60	1,145	100%
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M ²	1,424				7,81	1,424	7,81	1,424	100%
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430				14,80	0,430	14,80	0,430	100%
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871				1,00	0,871	1,00	0,871	100%
				4,74				4,74		4,74		
IV PEKERJAAN RUANG SERVER												
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M ²	3,753	8,238	3,753			8,24	3,753	100%	
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M ²	2,447	4,880	2,447			4,88	2,447	100%	
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M ²	0,815	1,400	0,815			1,40	0,815	100%	
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M ²	0,085	2,800	0,085			2,80	0,085	100%	
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M ²	0,206	10,725	0,206			10,73	0,206	100%	
6	Pas Terali jendela Besi Hollow	6,044	M ²	3,043	6,044	3,043			6,04	3,043	100%	
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145	1,000	0,145			1,00	0,145	100%	
				10,49		10,49			10,49		10,49	
V PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG												
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M ³	0,172	1,002	0,172			1,00	0,172	100%	
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M ³	2,433	3,398	2,433			3,40	2,433	100%	
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M ³	0,077	0,449	0,077			0,45	0,077	100%	
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M ²	1,657	13,075	1,657			13,08	1,657	100%	
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M ²	0,957	18,828	0,957			18,83	0,957	100%	
6	Aferking Beton	20,570	M ²	1,410	20,570	1,410			20,57	1,410	100%	
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%	
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M ³	0,968	6,280	0,968			6,28	0,968	100%	
9	Timbunan Sirtu	4,446	M ³	0,685	4,446	0,685			4,45	0,685	100%	
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	6,668	M ³	4,774	6,668	4,774			6,67	4,774	100%	
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436	15,900	8,436			15,90	8,436	100%	
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M ²	0,757	39,398	0,757			39,40	0,757	100%	
13	Pengantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735	1,000	0,735			1,00	0,735	100%	
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324	2,000	2,324			2,00	2,324	100%	
				26,35		26,35			26,35		26,35	
				100,0		82,53		4,74		87,27		

Disetujui Oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



YULI ASRA SE
NIP.19800724 200801 1 002

Diperiksa
Pengawas Lapangan
CV. DEWI KONSULTANS


HENKY FRAMANA, AM.d
Inspektur

Simpang Empat 10 Juli 2017

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 7
 Hari : Senin
 Tanggal : 03 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
III	PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL	
I	Pek Bongkaran Lantai	1,00 Ls

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Lcgistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
JUMLAH		6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Cangkul	2
	Scop	1
	Palu	1

Diperiksa Oleh :
 CV. DEWI KONSULTAN

 HENKY FRAMANA, AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 03 Juli 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. JASUBA MITRA PRIMA

 AERIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 7
 Hari : Selasa
 Tanggal : 04 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
2	PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL	
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,17 M ³

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	
	Semen portland	39,7 Kg
	Pasir beton	0,7 M3
	Koral beton	1,2 M3

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
JUMLAH		6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	
	Semen portland	39,7 Kg
	Pasir beton	0,7 M3
	Koral beton	1,2 M3

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Sendok Semen	1
	Meteran	1
	Cangkul	1
	Ember	3

Diperiksa Oleh :
 CV.DEWI KONSULTAN

HENKY RAMANA,AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 04 Juli 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA

AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 7
Hari : Rabu
Tanggal : 05 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

Table with columns: No, URAIAN PEKERJAAN, VOL. Row 1: 3 PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL, 1,43 M²

II. CUACA

Table with columns: JAM, SIANG, MALAM, KET. Rows for time intervals from 6.00-7.00 to 5.00-6.00.

III. BAHAN MASUK

Table with columns: No, JENIS BAHAN, VOLUME. Rows for Pas Keramik, Semen portland, Pasir pasang, Semen warna.

IV. TENAGA KERJA

Table with columns: No, JENIS TENAGA, SIANG, MALAM. Rows for Site Manager, Adiministrasi Proyek, Logistik, Pelaksana Lapangan, Mandor, Kepala Tukang, Tukang, Pekerja.

IV. BAHAN TERPAKAI

Table with columns: No, JENIS BAHAN, VOLUME. Rows for Pas Keramik, Keramik, Semen portland, Pasir pasang, Semen warna.

VI. PERALATAN

Table with columns: No, JENIS PERALATAN, UNIT. Rows for Water Pas, Sendok Semen, Meteran, Cangkul, Ember.

Diperiksa Oleh : CV DEWI KONSULTANS

HENKY FRAMANA.AM.d
Inspector

Simpang Empat, 05 Juli 2017

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 7
 Hari : Kamis
 Tanggal : 06 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
III	PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL	
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,60 M³

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	
	Semen portland	371,20 Kg
	Pasir beton	4,06 M3
	Koral beton	11,54 M3

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
JUMLAH		6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	
	Semen portland	371,20 Kg
	Pasir beton	4,06 M3
	Koral beton	11,54 M3

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Water Pas	1
	Sendok Semen	1
	Meteran	1
	Cangkul	1
	Ember	3

Diperiksa Oleh :
 CV.DEWI KONSULTANS

 HENKY FRAMANA.AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 06 Juli 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA

 AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 7
 Hari : Jumat
 Tanggal : 07 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
III	PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL	
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,81 M2

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	
	Keramik 40x40 cm Ruangan	7,81 M ²
	Semen portland (50 Kg)	3,36 M'
	Pasir pasang	0,04 Ls
	Semen warna	11,72 Kg

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
JUMLAH		6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	
	Keramik 40x40 cm Ruangan	7,81 M ²
	Semen portland (50 Kg)	3,36 M'
	Pasir pasang	0,04 Ls
	Semen warna	11,72 Kg

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Water Pas	1
	Sendok Semen	1
	Meteran	1
	Cangkul	1
	Ember	3

Diperiksa Oleh :
 CV DEWI KONSULTAN

 HENKY FRAMANAMA.d
 Inspector

Simpang Empat, 07 Juli 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 7
 Hari : Sabtu
 Tanggal : 08 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
III PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL		
6	Bonbon Keramik	14,80 M'

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
6	Bonbon Keramik	14,80 M'

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
	Adiministrasi Proyek		
	Logistik	1	
	Pelaksana Lapangan	1	
	Mandor	1	
	Kepala Tukang	1	
1	Tukang	1	
2	Pekerja	1	
JUMLAH		6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
6	Bonbon Keramik	14,80 M'

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Sendok Semen	

Diperiksa Oleh :
 CV. DEWI KONSULTAN

 HENKY FRAMANA,AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 08 Juli 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 7
 Hari : minggu
 Tanggal : 09 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,00 Ls

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,00 Ls

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
JUMLAH		6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,00 Ls

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Las Listrik	1
	Kawat Las	

Diperiksa Oleh :
 CV. DEWI KONSULTAN

HENKY FRAMANA.AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 09 Juli 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. JASUBA MITRA PRIMA





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN
Jl. Soekarno – Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke. 8

Tanggal: 10 Juli 2017 / 16 Juli 2017

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS

PEKERJAAN :

LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE

LOKASI

KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN

2017

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. JASUBA MITRA PRIMA

CONTARCTOR AND PENGADAAN BARANG

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE 8 (DELAPAN)
 MULAI TGL 10 Juli 2017
 SAMPAI TGL 16 Juli 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
I	PEKERJAAN POS SATPAM										
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45	1,00	1,45			1,00	1,452	100%
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19	1,00	0,19			1,00	0,194	100%
				1,65		1,65				1,65	
B	PEKERJAAN PONDASI										
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02	0,504	0,02			0,50	0,02	100%
2	Pondasi Plat Setempat										
	- Beton	0,167	M3	0,12	0,167	0,12			0,17	0,119	100%
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55	42,484	0,55			42,48	0,548	100%
	- Begesting	0,600	M2	0,09	0,600	0,09			0,60	0,092	100%
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01	0,504	0,01			0,50	0,010	100%
				0,791		0,79				0,79	
C	PEKERJAAN BETON										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17	0,24	0,17			0,24	0,170	100%
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51	39,64	0,51			39,64	0,511	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49	3,17	0,49			3,17	0,488	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09	0,12	0,09			0,12	0,088	100%
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37	29,04	0,37			29,04	0,375	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00	3,28	0,00			3,28	-	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13	0,18	0,13			0,18	0,128	100%
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48	37,51	0,48			37,51	0,484	100%
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89	3,57	0,89			3,57	0,895	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81	1,13	0,81			1,13	0,808	100%
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00	77,31	1,00			77,31	0,997	100%
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84	10,51	2,84			10,51	2,841	100%
				7,79		7,79				7,79	
D	PEKERJAAN DINDING										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44	M2	3,35	26,44	3,35			26,44	3,35	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96	58,27	2,96			58,27	2,96	100%
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27	2,53	1,27			2,53	1,27	100%
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14	16,65	1,14			16,65	1,14	100%
				8,73		8,73				8,73	
E	PEKERJAAN LANTAI										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147	0,613	0,147			0,61	0,147	100%
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435	0,613	0,435			0,61	0,435	100%
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117	6,128	1,117			6,13	1,117	100%
				1,70		1,70				1,70	
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA										
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M ³	0,323			0,05	0,323	0,05	0,323	100%
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M ²	0,698			1,20	0,698	1,20	0,698	100%
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M ²	1,928			5,08	1,928	5,08	1,928	100%
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M ²	0,652			5,08	0,652	5,08	0,652	100%
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039			2,00	0,039	2,00	0,039	100%
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290							
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077			4,00	0,077	4,00	0,077	100%
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042			2,00	0,042	2,00	0,042	100%
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029							
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046							
				4,12				3,76		3,76	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES		
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI			
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT	
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p	
G	PEKERJAAN PENGECATAN											
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	74,923	M ²	1,440			74,92	1,440	74,92	1,440	100%	
2	Mengecat Kozen Pintu Jendela Yang Kelihatan dengan Cat Minyak	2,357	M ²	0,072			2,36	0,072	2,36	0,072	100%	
3	Water Profing Plat	17,272	M ²	0,647					17,27	0,647	100%	
				2,16				1,51		2,16		
H	PEKERJAAN ELEKTRIKAL											
1	Pas Kabel Penyambung	50,000	M'	0,726			50,00	0,726	50,00	0,726	100%	
2	Pas Instalasi Listrik	3,000	Titik	0,639			3,00	0,639	3,00	0,639	100%	
3	Fiting Lampu	3,000	Bh	0,073			3,00	0,073	3,00	0,073	100%	
4	Lampu Sl 35 Watt	3,000	Bh	0,160			3,00	0,160	3,00	0,160	100%	
5	Pas Stop Kontak	2,000	Titik	0,426			2,00	0,426	2,00	0,426	100%	
6	Pas.Saklar Tunggal	1,000	Bh	0,024			1,00	0,024	1,00	0,024	100%	
7	Pas.Sakdelar Ganda	1,000	Bh	0,024			1,00	0,024	1,00	0,024	100%	
8	Pas Sakelar Skring	1,000	Bh	0,116			1,00	0,116	1,00	0,116	100%	
				2,19				2,19		2,19		
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET											
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN											
1	Pek.Pembersihan Lapangan	1,000	LS	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%	
2	Pek.Pas Bouplak	12,000	M'	1,029	12,000	1,029			1,03	1,029	100%	
				2,00		2,00				2,00		
B	PEKERJAAN PONDASI											
1	Galian Tanah Pondasi	6,650	M ³	1,140	6,650	1,140			6,65	1,140	100%	
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,350	M ³	0,084	0,350	0,084			0,35	0,084	100%	
3	Pek.Aanstampang Batu Kali	1,400	M ³	0,522	1,400	0,522			1,40	0,522	100%	
4	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	3,150	M ³	2,204	3,150	2,204			3,15	2,204	100%	
5	Urugan 1/4 Galian	1,663	M ³	0,034	1,663	0,034			1,66	0,034	100%	
				3,98		3,98				3,98		
C	PEKERJAAN STRUKTUR											
1	Pek Sloof Uk. 15/20											
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,282	M ³	0,202	0,282	0,202			0,28	0,202	100%	
	- b. Pembesian	46,945	Kg	0,606	46,945	0,606			46,94	0,606	100%	
	- c. Cetakan Sloof	3,760	M ²	0,579	3,760	0,579			3,76	0,579	100%	
2	Pek. Kolom Uk 15/15											
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,259	M ³	0,186	0,259	0,186			0,26	0,186	100%	
	- b. Pembesian	61,081	Kg	0,788	61,081	0,788			61,08	0,788	100%	
	- c. Cetakan Kolom	3,456	M ²	0,839	3,456	0,839			3,46	0,839	100%	
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/20											
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,212	M ³	0,151	0,212	0,151			0,21	0,151	100%	
	- b. Pembesian	44,433	Kg	0,573	44,433	0,573			44,43	0,573	100%	
	- c. Cetakan Balok	4,230	M ²	1,061	4,230	1,061			4,23	1,061	100%	
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm					0,000						
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,086	M ³	0,778	1,086	0,778			1,09	0,778	100%	
	- b. Pembesian	74,412	Kg	0,960	74,412	0,960			74,41	0,960	100%	
	- c. Cetakan Plat	10,239	M ²	2,767	10,239	2,767			10,24	2,767	100%	
				9,49		9,489				9,49		
D	PEKERJAAN DINDING											
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	31,827	M ²	4,033	31,827	4,033			31,83	4,033	100%	
2	Plasteran Dinding 1:4	63,653	M ²	3,236	63,653	3,236			63,65	3,236	100%	
3	Afwerking Beton	14,220	M ²	0,975	14,220	0,975			14,22	0,975	100%	
4	Besi Pipa Cerobong (kenalpot) 3"	1,000	Ls	0,242	1,000	0,242			1,00	0,242	100%	
				8,49		8,49				8,49		
E	PEKERJAAN LANTAI											
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,453	M ³	0,109	0,453	0,109			0,45	0,109	100%	
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Ditaring Licin	1,358	M ³	0,972	1,358	0,972			1,36	0,972	100%	
				1,08		1,08				1,08		
F	PEKERJAAN PINTU											
1	Pas. Pintu Folding Gate	4,755	M ²	2,762			4,75	2,762	4,75	2,762	100%	
				2,76				2,76		2,76		
G	PEKERJAAN PENGECATAN											
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	77,873	M ²	1,496			77,87	1,496	77,87	1,496	100%	
				1,50				1,50		1,50		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
III	PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL										
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484	1,000	0,484			1,00	0,484	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M ³	0,122	0,171	0,122			0,17	0,122	100%
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M ²	0,260	1,425	0,260			1,43	0,260	100%
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M ³	1,145	1,600	1,145			1,60	1,145	100%
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M ²	1,424	7,810	1,424			7,81	1,424	100%
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430	14,800	0,430			14,80	0,430	100%
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871	1,000	0,871			1,00	0,871	100%
				4,74		4,74				4,74	
IV	PEKERJAAN RUANG SERVER										
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M ²	3,753	8,238	3,753			8,24	3,753	100%
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M ²	2,447	4,880	2,447			4,88	2,447	100%
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M ²	0,815	1,400	0,815			1,40	0,815	100%
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M ²	0,085	2,800	0,085			2,80	0,085	100%
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M ²	0,206	10,725	0,206			10,73	0,206	100%
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,044	M ²	3,043	6,044	3,043			6,04	3,043	100%
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145	1,000	0,145			1,00	0,145	100%
				10,49		10,49				10,49	
V	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG										
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M ³	0,172	1,002	0,172			1,00	0,172	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M ³	2,433	3,398	2,433			3,40	2,433	100%
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M ³	0,077	0,449	0,077			0,45	0,077	100%
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M ²	1,657	13,075	1,657			13,08	1,657	100%
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M ²	0,957	18,828	0,957			18,83	0,957	100%
6	Aferking Beton	20,570	M ²	1,410	20,570	1,410			20,57	1,410	100%
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M ³	0,968	6,280	0,968			6,28	0,968	100%
9	Timbunan Sirtu	4,446	M ³	0,685	4,446	0,685			4,45	0,685	100%
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	6,668	M ³	4,774	6,668	4,774			6,67	4,774	100%
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436	15,900	8,436			15,90	8,436	100%
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M ²	0,757	39,398	0,757			39,40	0,757	100%
13	Pengaantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735	1,000	0,735			1,00	0,735	100%
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324	2,000	2,324			2,00	2,324	100%
				26,35		26,35				26,35	
				100,0		87,27			11,72	95,38	

Disetujui Oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



YULLASRA SE
NIP.19800724 200801 1 002

Diperiksa
Pengawas Lapangan
CV.DEWI KONSULTAN



HENKY FRAMANA. AM.d
Inspektur

Simpang Empat 17 Juli 2017

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 8
 Hari : Senin
 Tanggal : 10 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
I	PEKERJAAN POS SATPAM	
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,05 M³
2	Pas. Pintu Panil	1,20 M²
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,08 M²

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	
	Kayu kls I	0,05 M3
2	Pas. Pintu Panil	
	Kayu Kls I	0,05 M²
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	
	Kayu Kls I	0,1778 M3

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
JUMLAH		6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	
	Kayu kls I	0,05 M3
2	Pas. Pintu Panil	
	Kayu Kls I	0,05 M²
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	
	Kayu Kls I	0,18 M3

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Palu	1
	Obenk	2
	Geragaji	1

Diperiksa Oleh :
 CV.DEMI KONSULTAN

 HENKI FRAMANA, AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 10 Juli 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 8
 Hari : Selasa
 Tanggal : 11 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
I	PEKERJAAN POS SATPAM	
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	
4	Pas Kaca 3 Mm	5,08 M ²
5	Engsel Pintu	2,00 Bh
7	Pas Engsel Jendela	4,00 Bh
8	Pas Gerendel	2,00 Bh

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	
4	Pas Kaca 3 Mm	
	Kaca tebal 3 mm	5,6 M ²
5	Engsel Pintu	
	Engsel Pintu	2,00 Bh
7	Pas Engsel Jendela	
	Pas Engsel Jendela	4,00 Bh
8	Pas Gerendel	
	Pas Gerendel	2,00 Bh

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
JUMLAH		6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	
4	Pas Kaca 3 Mm	
	Kaca tebal 3 mm	5,59 M ²
5	Engsel Pintu	
	Engsel Pintu	2,00 Bh
7	Pas Engsel Jendela	
	Pas Engsel Jendela	4,00 Bh
8	Pas Gerendel	
	Pas Gerendel	2,00 Bh

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Palu	1
	Obenk	1
	Geragaji	1

Diperiksa Oleh :
 CV. DEWI KONSULTAN

 HENKY FRAMANA, AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 11 Juli 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 8
 Hari : Rabu
 Tanggal : 12 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
I	PEKERJAAN POS SATPAM	
G	PEKERJAAN PENGECATAN	
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	74,92 M2

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
G	PEKERJAAN PENGECATAN	
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	
	Cat penutup 2 kali	19,4801 Kg

IV. TENAGA KERJA


No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
JUMLAH		6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	
	Cat penutup 2 kali	19,4801 Kg

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Kuas	1
	Gorong	1
	Ampalas	1

Diperiksa Oleh :
 CV. DAWI KONSULTAN

 HENKY PRAMANA AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 12 Juli 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 8
 Hari : Kamis
 Tanggal : 13 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
1	PEKERJAAN POS SATPAM	
G	PEKERJAAN PENGECATAN	
2	Mengecat Kozen Pintu Jendela Yang Kelihatan dengan Cat Minyak	2,36 M ²

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
G	PEKERJAAN PENGECATAN	
2	Cat Minyak	
	Cat meni	0,47 Kg
	Plamir	2,59 Kg
	Cat dasar	0,40 Kg
	Cat penutup 2 kali	0,61 Kg

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
JUMLAH		6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
	PEKERJAAN PENGECATAN	
	Cat Minyak	0,47 Kg
	Cat meni	2,59 Kg
	Plamir	0,40 Kg
	Cat dasar	0,61 Kg
	Cat penutup 2 kali	0,61 Kg

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Kuas	2
	Ampalas	1

Diperiksa Oleh :
 CV. DEWI KONSULTAN

(Signature)
HENKY FRAMANA.A.M.d
 Inspector

Simpang Empat, 13 Juli 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. JASUBA MITRA PRIMA

(Signature)
AERMAN
 Wakil Direktur



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 8
 Hari : Jumat
 Tanggal : 14 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
<i>II</i>	PEKERJAAN POS SATPAM	
H	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
1	Pas Kabel Penyambung	50,00 M'
2	Pas Instalasi Listrik	3,00 Titik
3	Fiting Lampu	3,00 Bh
4	Lampu SI 35 Watt	3,00 Bh

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
H	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
1	Pas Kabel Penyambung	50,00 M'
2	Pas Instalasi Listrik	3,00 Titik
3	Fiting Lampu	3,00 Bh
4	Lampu SI 35 Watt	3,00 Bh

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
	JUMLAH	6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
H	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
1	Pas Kabel Penyambung	50,00 M'
2	Pas Instalasi Listrik	3,00 Titik
3	Fiting Lampu	3,00 Bh
4	Lampu SI 35 Watt	3,00 Bh

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Obenk	1
	Tank	1

Diperiksa Oleh :
 CV.DEWI KONSULTAM

 HENKY FRAMANA.AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 14 Juli 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA

 AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 8
 Hari : Sabtu
 Tanggal : 15 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
	II PEKERJAAN POS SATPAM	
	H PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
5	Pas Stop Kontak	2,00 Titik
6	Pas.Saklar Tunggal	1,00 Bh
7	Pas.Saklelar Ganda	1,00 Bh
8	Pas Sakelar Skring	1,00 Bh

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
	H PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
5	Pas Stop Kontak	2,00 Titik
6	Pas.Saklar Tunggal	1,00 Bh
7	Pas.Saklelar Ganda	1,00 Bh
8	Pas Sakelar Skring	1,00 Bh

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
	Adiministrasi Proyek		
	Logistik	1	
	Pelaksana Lapangan	1	
	Mandor	1	
	Kepala Tukang	1	
1	Tukang	1	
2	Pekerja	1	
	JUMLAH	6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	
	H PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
	Pas Stop Kontak	2,00 Titik
	Pas.Saklar Tunggal	1,00 Bh
	Pas.Saklelar Ganda	1,00 Bh
	Pas Sakelar Skring	1,00 Bh


VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Obenk	1
	Tank	1

Diperiksa Oleh :
 CV.DEWI KONSULTAN

HENKY RAMANA AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 15 Juli 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 8
 Hari : minggu
 Tanggal : 16 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
I	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
F	PEKERJAAN PINTU	
1	Pas. Pintu Folding Gate	4,75 M ²
G	PEKERJAAN PENGECATAN	
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	77,87 M ²

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
F	PEKERJAAN PINTU	
1	Pas. Pintu Folding Gate	4,75 M ²
G	PEKERJAAN PENGECATAN	
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	
	Cat penutup 2 kali	20,247 Kg

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
	JUMLAH	6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
F	PEKERJAAN PINTU	
1	Pas. Pintu Folding Gate	4,75 M ²
G	PEKERJAAN PENGECATAN	
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	
	Cat penutup 2 kali	20,25 Kg

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Palu	1
	Kuas	1
	Gorong-Gorong	1

Diperiksa Oleh :
 CV. DEWI KONSULT

 HENKY FRAMANA, AM.d
 Inspector

Simpang Empat, 16 Juli 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. JASUBA MITRA PRIMA





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN
J. Soekarno – Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke. 9

Tanggal: 17 Juli 2017 / 18 Juli 2017

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS

PEKERJAAN :

LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE

LOKASI

KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN

2017

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. JASUBA MITRA PRIMA

CONTRACTOR AND PENGADAAN BARANG

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE 9 (SEMBILAN)
 MULAI TGL 17 Juli 2017
 SAMPAI TGL 18 Juli 2017


NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
I	PEKERJAAN POS SATPAM										
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45	1,00	1,45			1,00	1,452	100%
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19	1,00	0,19			1,00	0,194	100%
				1,65		1,65				1,65	
B	PEKERJAAN PONDASI										
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02	0,504	0,02			0,50	0,02	100%
2	Pondasi Plat Setempat										
	- Beton	0,167	M3	0,12	0,167	0,12			0,17	0,119	100%
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55	42,484	0,55			42,48	0,548	100%
	- Begesting	0,600	M2	0,09	0,600	0,09			0,60	0,092	100%
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01	0,504	0,01			0,50	0,010	100%
				0,791		0,79				0,79	
C	PEKERJAAN BETON										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17	0,24	0,17			0,24	0,170	100%
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51	39,64	0,51			39,64	0,511	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49	3,17	0,49			3,17	0,488	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09	0,12	0,09			0,12	0,088	100%
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37	29,04	0,37			29,04	0,375	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00	3,28	0,00			3,28	-	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13	0,18	0,13			0,18	0,128	100%
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48	37,51	0,48			37,51	0,484	100%
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89	3,57	0,89			3,57	0,895	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81	1,13	0,81			1,13	0,808	100%
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00	77,31	1,00			77,31	0,997	100%
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84	10,51	2,84			10,51	2,841	100%
				7,79		7,79				7,79	
D	PEKERJAAN DINDING										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44	M2	3,35	26,44	3,35			26,44	3,35	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96	58,27	2,96			58,27	2,96	100%
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27	2,53	1,27			2,53	1,27	100%
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14	16,65	1,14			16,65	1,14	100%
				8,73		8,73				8,73	
E	PEKERJAAN LANTAI										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147	0,613	0,147			0,61	0,147	100%
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435	0,613	0,435			0,61	0,435	100%
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117	6,128	1,117			6,13	1,117	100%
				1,70		1,70				1,70	
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA										
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M ³	0,323	0,046	0,323			0,05	0,323	100%
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M ²	0,698	1,200	0,698			1,20	0,698	100%
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M ²	1,928	5,080	1,928			5,08	1,928	100%
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M ²	0,652	5,080	0,652			5,08	0,652	100%
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039	2,000	0,039			2,00	0,039	100%
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290			2,00	0,290	2,00	0,290	100%
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077	4,000	0,077			4,00	0,077	100%
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042	2,000	0,042			2,00	0,042	100%
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029			2,00	0,029	2,00	0,029	100%
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046			4,00	0,046	4,00	0,046	100%
				4,12		3,76		0,37		4,12	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
G	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	74,923	M ²	1,440	74,923	1,440			74,92	1,440	100%
2	Mengecat Kozen Pintu Jendela Yang Kelihatan dengan Cat Minyak	2,357	M ²	0,072	2,357	0,072			2,36	0,072	100%
3	Water Profing Plat	17,272	M ²	0,647			17,27	0,647	17,27	0,647	100%
				2,16		1,51		0,65		2,16	
H	PEKERJAAN ELEKTRIKAL										
1	Pas Kabel Penyambung	50,000	M'	0,726	50,000	0,726			50,00	0,726	100%
2	Pas Instalasi Listrik	3,000	Titik	0,639	3,000	0,639			3,00	0,639	100%
3	Fiting Lampu	3,000	Bh	0,073	3,000	0,073			3,00	0,073	100%
4	Lampu Sl 35 Watt	3,000	Bh	0,160	3,000	0,160			3,00	0,160	100%
5	Pas Stop Kontak	2,000	Titik	0,426	2,000	0,426			2,00	0,426	100%
6	Pas.Saklar Tunggal	1,000	Bh	0,024	1,000	0,024			1,00	0,024	100%
7	Pas.Saklelar Ganda	1,000	Bh	0,024	1,000	0,024			1,00	0,024	100%
8	Pas Sakelar Skring	1,000	Bh	0,116	1,000	0,116			1,00	0,116	100%
				2,19		2,19				2,19	
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET										
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pek.Pembersihan Lapangan	1,000	LS	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
2	Pek.Pas Bouplak	12,000	M'	1,029	12,000	1,029			1,03	1,029	100%
				2,00		2,00				2,00	
B	PEKERJAAN PONDASI										
1	Galian Tanah Pondasi	6,650	M ³	1,140	6,650	1,140			6,65	1,140	100%
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,350	M ³	0,084	0,350	0,084			0,35	0,084	100%
3	Pek.Aanstampang Batu Kali	1,400	M ³	0,522	1,400	0,522			1,40	0,522	100%
4	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	3,150	M ³	2,204	3,150	2,204			3,15	2,204	100%
5	Urugan 1/4 Galian	1,663	M ³	0,034	1,663	0,034			1,66	0,034	100%
				3,98		3,98				3,98	
C	PEKERJAAN STRUKTUR										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,282	M ³	0,202	0,282	0,202			0,28	0,202	100%
	- b. Pembesian	46,945	Kg	0,606	46,945	0,606			46,94	0,606	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,760	M ²	0,579	3,760	0,579			3,76	0,579	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,259	M ³	0,186	0,259	0,186			0,26	0,186	100%
	- b. Pembesian	61,081	Kg	0,788	61,081	0,788			61,08	0,788	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,456	M ²	0,839	3,456	0,839			3,46	0,839	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,212	M ³	0,151	0,212	0,151			0,21	0,151	100%
	- b. Pembesian	44,433	Kg	0,573	44,433	0,573			44,43	0,573	100%
	- c. Cetakan Balok	4,230	M ²	1,061	4,230	1,061			4,23	1,061	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,086	M ³	0,778	1,086	0,778			1,09	0,778	100%
	- b. Pembesian	74,412	Kg	0,960	74,412	0,960			74,41	0,960	100%
	- c. Cetakan Plat	10,239	M ²	2,767	10,239	2,767			10,24	2,767	100%
				9,49		9,489				9,49	
D	PEKERJAAN DINDING										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	31,827	M ²	4,033	31,827	4,033			31,83	4,033	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	63,653	M ²	3,236	63,653	3,236			63,65	3,236	100%
3	Afwerking Beton	14,220	M ²	0,975	14,220	0,975			14,22	0,975	100%
4	Besi Pipa Cerobong (kenalpot) 3"	1,000	Ls	0,242	1,000	0,242			1,00	0,242	100%
				8,49		8,49				8,49	
E	PEKERJAAN LANTAI										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,453	M ³	0,109	0,453	0,109			0,45	0,109	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Ditarang Licin	1,358	M ³	0,972	1,358	0,972			1,36	0,972	100%
				1,08		1,08				1,08	
F	PEKERJAAN PINTU										
1	Pas. Pintu Folding Gate	4,755	M ²	2,762	4,755	2,762			4,75	2,762	100%
				2,76		2,76				2,76	
G	PEKERJAAN PENGECATAN										
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	77,873	M ²	1,496	77,873	1,496			77,87	1,496	100%
				1,50		1,50				1,50	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
III	PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL										
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484	1,000	0,484			1,00	0,484	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M ³	0,122	0,171	0,122			0,17	0,122	100%
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M ²	0,260	1,425	0,260			1,43	0,260	100%
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M ³	1,145	1,600	1,145			1,60	1,145	100%
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M ²	1,424	7,810	1,424			7,81	1,424	100%
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430	14,800	0,430			14,80	0,430	100%
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871	1,000	0,871			1,00	0,871	100%
				4,74		4,74				4,74	
IV	PEKERJAAN RUANG SERVER										
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M ²	3,753	8,238	3,753			8,24	3,753	100%
2	Pas Lantai Triklek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M ²	2,447	4,880	2,447			4,88	2,447	100%
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M ²	0,815	1,400	0,815			1,40	0,815	100%
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M ²	0,085	2,800	0,085			2,80	0,085	100%
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M ²	0,206	10,725	0,206			10,73	0,206	100%
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,044	M ²	3,043	6,044	3,043			6,04	3,043	100%
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145	1,000	0,145			1,00	0,145	100%
				10,49		10,49				10,49	
V	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG . . .										
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M ³	0,172	1,002	0,172			1,00	0,172	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M ³	2,433	3,398	2,433			3,40	2,433	100%
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M ³	0,077	0,449	0,077			0,45	0,077	100%
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M ²	1,657	13,075	1,657			13,08	1,657	100%
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M ²	0,957	18,828	0,957			18,83	0,957	100%
6	Aferking Beton	20,570	M ²	1,410	20,570	1,410			20,57	1,410	100%
7	Cenara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M ³	0,968	6,280	0,968			6,28	0,968	100%
9	Timbunan Sirtu	4,446	M ³	0,685	4,446	0,685			4,45	0,685	100%
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	6,668	M ³	4,774	6,668	4,774			6,67	4,774	100%
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436	15,900	8,436			15,90	8,436	100%
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M ²	0,757	39,398	0,757			39,40	0,757	100%
13	Pengantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735	1,000	0,735			1,00	0,735	100%
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324	2,000	2,324			2,00	2,324	100%
				26,35		26,35				26,35	
				100,0		98,99			1,01	100,0	

Disetujui Oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

YULIASRA SE
NIP.19800724 200801 1 002

Diperiksa
Pengawas Lapangan
CV. DEWI KONSULTAN

HENKY FRAMANA. AM.d
Inspektur

Simpang Empat 19 Juli 2017
Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. JASUGA MITRA PRIMA

AFRIMAN
Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 9
 Hari : Senin
 Tanggal : 17 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
I	PEKERJAAN POS SATPAM	
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	
9	Pas.Tarikan	2,00 Bh
10	Pas. Kait Angin2	4,00 Bh

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	
9	Pas.Tarikan	2,00 Bh
10	Pas. Kait Angin2	4,00 Bh

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
JUMLAH		6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	
9	Pas.Tarikan	2,00 Bh
10	Pas. Kait Angin2	4,00 Bh

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Obeng	2
	Tank	1

Diperiksa Oleh :
 CV DEWI KONSULTAN

 HENKY RAMANA.A.M.d
 Inspector

Simpang Empat, 17 Juli 2017
 Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV JASUBA MITRA PRIMA

 AFRIMAN
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS
PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE
LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 9
Hari : Selasa
Tanggal : 18 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB
Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
I	PEKERJAAN POS SATPAM	
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	
6	Engsel Pintu	2,00 Bh

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	
6	Engsel Pintu	2,00 Bh

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik		
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	1	
JUMLAH		6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
F	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	
6	Engsel Pintu	2,00 Bh

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Obenk	2

Diperiksa Oleh :
CV DEWI KONSULTA
(Signature)
HENKY FRAMANA.AM.d
Inspector

Simpang Empat, 18 Juli 2017
Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV.JASUBA MITRA PRIMA
(Signature)
ALFRIAN
Wakil Direktur

