



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEARSIPAN**  
Jl. Soekarno - Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

## **LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

### **Minggu Ke. 1**

Tanggal: 22 Mei 2017 / 28 Mei 2017

#### **KEGIATAN :**

**PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS**

#### **PEKERJAAN :**

**LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE**

#### **LOKASI**

**KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT**

#### **TAHUN ANGGARAN**

**2017**

#### **KONTRAKTOR PELAKSANA**

**CV. JASUBA MITRA PRIMA**

**CONTRACTOR AND PENGADAAN BARANG**

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat

## LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE 1 (SATU)  
 MULAI TGL 22 Mei 2017  
 SAMPAI TGL 28 Mei 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN POS SATPAM</b>										
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>										
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45			1,00	1,452	1,00	1,452	100%
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19			1,00	0,194	1,00	0,194	100%
				1,65				1,65		1,65	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02			0,50	0,02	0,50	0,02	100%
2	Pondasi Plat Setempat										
	- Beton	0,167	M3	0,12							
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55							
	- Begesting	0,600	M2	0,09							
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01							
				0,791				0,02		0,02	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17							
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51							
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49							
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09							
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37							
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00							
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13							
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48							
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89							
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81							
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00							
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84							
				7,79							
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spei 1:4	26,44	M2	3,35							
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96							
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27							
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14							
				8,73							
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147							
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435							
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117							
				1,70							
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA</b>										
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M <sup>3</sup>	0,323							
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M <sup>2</sup>	0,698							
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M <sup>2</sup>	1,928							
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M <sup>2</sup>	0,652							
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039							
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290							
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077							
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042							
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029							
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046							
				4,12							



NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL</b>										
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484							
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M <sup>3</sup>	0,122							
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M <sup>2</sup>	0,260							
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M <sup>3</sup>	1,145							
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M <sup>2</sup>	1,424							
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430							
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871							
				4,74							
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN RUANG SERVER</b>										
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M <sup>2</sup>	3,753			8,24	3,753	8,24	3,753	100%
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M <sup>2</sup>	2,447			4,88	2,447	4,88	2,447	100%
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M <sup>2</sup>	0,815			1,40	0,815	1,40	0,815	100%
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M <sup>2</sup>	0,085							
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M <sup>2</sup>	0,206							
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,044	M <sup>2</sup>	3,043							
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145							
				10,49				7,01		7,01	
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG</b>										
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M <sup>3</sup>	0,172			1,00	0,172	1,00	0,172	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M <sup>3</sup>	2,433			3,40	2,433	3,40	2,433	100%
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M <sup>3</sup>	0,077			0,45	0,077	0,45	0,077	100%
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M <sup>2</sup>	1,657			13,08	1,657	13,08	1,657	100%
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M <sup>2</sup>	0,957							
6	Aferking Beton	20,570	M <sup>2</sup>	1,410							
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968							
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M <sup>3</sup>	0,968							
9	Timbunan Sirtu	4,446	M <sup>3</sup>	0,685							
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	6,668	M <sup>3</sup>	4,774							
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436							
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M <sup>2</sup>	0,757							
13	Pengaantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735							
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324							
				26,35				4,34		4,34	
				100,0				16,16		16,16	

Simpang Empat 29 Mei 2017

Disetujui Oleh  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)



**YULI ASRASE**  
NIP.19800724 200801 1 002

Diperiksa  
Pengawas Lapangan  
CV.DEWI KONSULTAN



**HENKY FRAMANA. AM.d**  
Inspektur

Dibuat Oleh:  
KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV.JASUBA MITRA PRIMA













# LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 1  
 Hari : Jumat  
 Tanggal : 26 Mei 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB  
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

## I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
IV	PEKERJAAN RUANG SERVER	
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,24 M <sup>2</sup>
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,88 M <sup>2</sup>
3	Pas.Pintu Panil	1,40 M <sup>2</sup>

## II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

## III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
1	Pek Partisi Triplek t.6	
	Triplek T.6	17,30 M <sup>2</sup>
	Kayu 5/10 Klas II	0,10 M <sup>3</sup>
	Paku	0,08 Kg
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	
	Triplek T.1,8	3,73 M <sup>1</sup>
	Kayu 5/10 Klas II	0,04 M <sup>3</sup>
	Paku	0,08 Kg
3	Pas.Pintu Panil	
	Kayu Kls I	0,056 M <sup>3</sup>

## IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek	1	
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	2	
8	Pekerja	4	
JUMLAH		11	0

## IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
1	Pek Partisi Triplek t.6	
	Triplek T.6	17,30 M <sup>2</sup>
	Kayu 5/10 Klas II	0,10 M <sup>3</sup>
	Paku	0,08 Kg
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	
	Triplek T.1,8	3,73 M <sup>1</sup>
	Kayu 5/10 Klas II	0,04 M <sup>3</sup>
	Paku	0,08 Kg
3	Pas.Pintu Panil	
	Kayu Kls I	0,056 M <sup>3</sup>

## VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Palu	5
	Geragaji	2
	Meteran	2

Diperiksa Oleh :  
 CV DEWI KONSULTAN  
  
 HENKY FRAMANA, AM.d  
 Inspector

Simpang Empat, 26 Mei 2017  
 Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
 CV JASUBA MITRA PRIMA  
  
 NAGARI SINURUIK  
 HEC. TALAMAU-PASAMAN BARAT  
 AFRIMAN  
 Wakil Direktur







PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEARSIPAN**  
Jl. Soekarno - Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

**LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

**Minggu Ke. 2**

Tanggal: 29 Mei 2017 / 04 Juni 2017

**KEGIATAN :**

**PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS**

**PEKERJAAN :**

**LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE**

**LOKASI**

**KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT**

**TAHUN ANGGARAN**

**2017**

**KONTRAKTOR PELAKSANA**

**CV. JASUBA MITRA PRIMA**

**CONTRACTOR AND PENGADAAN BARANG**

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat

## LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT


MINGGU KE 2 (DUA)  
 MULAI TGL 29 Mei 2017  
 SAMPAI TGL 04 Juni 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN POS SATPAM</b>										
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>										
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45	1,00	1,45			1,00	1,452	100%
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19	1,00	0,19			1,00	0,194	100%
				1,65		1,65				1,65	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02	0,504	0,02			0,50	0,02	100%
2	Pondasi Plat Setempat										
	- Beton	0,167	M3	0,12			0,17	0,119	0,17	0,119	100%
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55			42,48	0,548	42,48	0,548	100%
	- Begesting	0,600	M2	0,09			0,60	0,092	0,60	0,092	100%
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01			0,50	0,010	0,50	0,010	100%
				0,791		0,02		0,77		0,79	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17			0,24	0,170	0,24	0,170	100%
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51			39,64	0,511	39,64	0,511	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49			3,17	0,488	3,17	0,488	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09			0,12	0,088	0,12	0,088	100%
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37			29,04	0,375	29,04	0,375	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00							
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13							
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48							
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89							
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81							
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00							
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84							
				7,79				1,63		1,63	
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44	M2	3,35							
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96							
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27							
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14							
				8,73							
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147							
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435							
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117							
				1,70							
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA</b>										
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M <sup>3</sup>	0,323							
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M <sup>2</sup>	0,698							
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M <sup>2</sup>	1,928							
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M <sup>2</sup>	0,652							
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039							
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290							
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077							
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042							
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029							
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046							
				4,12							

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
<b>G</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>										
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	74,923	M <sup>2</sup>	1,440							
2	Mengecat Kozen Pintu Jendela Yang Kelihatan dengan Cat Minyak	2,357	M <sup>2</sup>	0,072							
3	Water Profing Plat	17,272	M <sup>2</sup>	0,647							
				2,16							
<b>H</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>										
1	Pas Kabel Penyambung	50,000	M'	0,726							
2	Pas Instalasi Listrik	3,000	Titik	0,639							
3	Fiting Lampu	3,000	Bh	0,073							
4	Lampu SI 35 Watt	3,000	Bh	0,160							
5	Pas Stop Kontak	2,000	Titik	0,426							
6	Pas.Saklar Tunggal	1,000	Bh	0,024							
7	Pas.Saklelar Ganda	1,000	Bh	0,024							
8	Pas Sakelar Skring	1,000	Bh	0,116							
				2,19							
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN RUMAH GENSET</b>										
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>										
1	Pek.Pembersihan Lapangan	1,000	LS	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
2	Pek.Pas Bouplak	12,000	M'	1,029	12,000	1,029			1,03	1,029	100%
				2,00		2,00				2,00	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	Galian Tanah Pondasi	6,650	M <sup>3</sup>	1,140	6,650	1,140			6,65	1,140	100%
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,350	M <sup>3</sup>	0,084			0,35	0,084	0,35	0,084	100%
3	Pek.Aanstampang Batu Kali	1,400	M <sup>3</sup>	0,522			1,40	0,522	1,40	0,522	100%
4	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	3,150	M <sup>3</sup>	2,204			3,15	2,204	3,15	2,204	100%
5	Urugan 1/4 Galian	1,663	M <sup>3</sup>	0,034			1,66	0,034	1,66	0,034	100%
				3,98		1,14		2,84		3,98	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,282	M <sup>3</sup>	0,202			0,28	0,202	0,28	0,202	100%
	- b. Pembesian	46,945	Kg	0,606			46,94	0,606	46,94	0,606	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,760	M <sup>2</sup>	0,579			3,76	0,579	3,76	0,579	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,259	M <sup>3</sup>	0,186			0,26	0,186	0,26	0,186	100%
	- b. Pembesian	61,081	Kg	0,788			61,08	0,788	61,08	0,788	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,456	M <sup>2</sup>	0,839			3,46	0,839	3,46	0,839	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,212	M <sup>3</sup>	0,151							
	- b. Pembesian	44,433	Kg	0,573							
	- c. Cetakan Balok	4,230	M <sup>2</sup>	1,061							
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,086	M <sup>3</sup>	0,778							
	- b. Pembesian	74,412	Kg	0,960							
	- c. Cetakan Plat	10,239	M <sup>2</sup>	2,767							
				9,49				3,20		3,20	
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	31,827	M <sup>2</sup>	4,033							
2	Plasteran Dinding 1:4	63,653	M <sup>2</sup>	3,236							
3	Afwerking Beton	14,220	M <sup>2</sup>	0,975							
4	Besi Pipa Cerobong (kenalpot) 3"	1,000	Ls	0,242							
				8,49							
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,453	M <sup>3</sup>	0,109							
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Ditarang Licin	1,358	M <sup>3</sup>	0,972							
				1,08							
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN PINTU</b>										
1	Pas. Pintu Folding Gate	4,755	M <sup>2</sup>	2,762							
				2,76							
<b>G</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>										
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	77,873	M <sup>2</sup>	1,496							
				1,50							

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL</b>										
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484							
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M <sup>3</sup>	0,122							
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M <sup>2</sup>	0,260							
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M <sup>3</sup>	1,145							
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M <sup>2</sup>	1,424							
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430							
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871							
				4,74							
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN RUANG SERVER</b>										
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M <sup>2</sup>	3,753	8,238	3,753			8,24	3,753	100%
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M <sup>2</sup>	2,447	4,880	2,447			4,88	2,447	100%
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M <sup>2</sup>	0,815	1,400	0,815			1,40	0,815	100%
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M <sup>2</sup>	0,085			2,80	0,085	2,80	0,085	100%
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M <sup>2</sup>	0,206			10,73	0,206	10,73	0,206	100%
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,044	M <sup>2</sup>	3,043			6,04	3,043	6,04	3,043	100%
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145			1,00	0,145	1,00	0,145	100%
				10,49		7,01		3,48		10,49	
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG</b>										
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M <sup>3</sup>	0,172	1,002	0,172			1,00	0,172	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M <sup>3</sup>	2,433	3,398	2,433			3,40	2,433	100%
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M <sup>3</sup>	0,077	0,449	0,077			0,45	0,077	100%
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M <sup>2</sup>	1,657	13,075	1,657			13,08	1,657	100%
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M <sup>2</sup>	0,957			18,83	0,957	18,83	0,957	100%
6	Aferking Beton	20,570	M <sup>2</sup>	1,410			20,57	1,410	20,57	1,410	100%
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968			1,00	0,968	1,00	0,968	100%
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M <sup>3</sup>	0,968			6,28	0,968	6,28	0,968	100%
9	Timbunan Sirtu	4,446	M <sup>3</sup>	0,685							
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	6,668	M <sup>3</sup>	4,774							
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436							
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M <sup>2</sup>	0,757							
13	Pengantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735							
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324							
				26,35		4,34		4,30		8,64	
				100,0		16,16		16,23		32,39	

Disetujui Oleh  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 (PPTK)  
  
**YULIASRA SE**  
 NIP.19800724 200801 1 002

Diperiksa  
 Pengawas Lapangan  
 CV. DEWI KONSULTAS  
  
**HENRY FRAMANA. AM.d**  
 Inspektur

Simpang Empat 05 Juni 2017  
 Dibuat Oleh:  
 KONTRAKTOR PELAKSANA  
 CV. JASUBA MITRA PRIMA  
  
**AFRIMAN**  
 Wakil Direktur





LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 2  
 Hari : Selasa  
 Tanggal : 30 Mei 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB  
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
A	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
B	PEKERJAAN PONDASI	
1	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,35 M <sup>3</sup>
2	Pek.Aanstampang Batu Kali	1,40 M <sup>3</sup>
3	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	3,15 M <sup>3</sup>
4	Urugan 1/4 Galian	1,66 M <sup>3</sup>

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
1	Urugan Pasir Bawah Pondasi	
	Pasir urug	0,4 M3
2	Pek.Aanstampang Baru Kali	
	Batu Kali	1,54 M3
	Semen portland	513,45 Kg
	Pasir pasangan	0,8645 M3
3	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	
	Batu Kali	3,465 M3
	Semen portland	270,99 Kg
	Pasir pasangan	1,638 M3

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	2	
8	Pekerja	3	
JUMLAH		9	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
1	Urugan Pasir Bawah Pondasi	
	Pasir urug	0,4 M3
2	Pek.Aanstampang Batu Kali	
	Batu Kali	1,54 M3
	Semen portland	513,45 Kg
	Pasir pasangan	0,8645 M3
3	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	
	Batu Kali	3,465 M3
	Semen portland	270,99 Kg
	Pasir pasangan	1,638 M3

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Cangkul	2
	Skop	1
	Ember	4
	Gerobak Sorong	2
	Meteran	1

Diperiksa Oleh :  
 CV.DEVI KONSULTAN  
  
 HENKYFRAMANAAM.d  
 Inspector

Simpang Empat, 30 Mei 2017  
 Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 2  
 Hari : Rabu  
 Tanggal : 31 Mei 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB  
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
IV	PEKERJAAN RUANG SERVER	
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,80 M <sup>2</sup>
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,73 M <sup>2</sup>
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,04 M <sup>2</sup>
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,00 Bh

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	
	Cat meni	0,56 Kg
	Plamir	1,6088 Kg
	Cat dasar	1,0274 Kg
	Cat penutup 2 kali	0,26 Kg
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	
	Cat penutup 2 kali	2,7885 Kg
7	Pas Kunci Dobel Slag	
	Kunci tanam biasa	1,00 Bh

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
JUMLAH		7	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	
	Cat meni	0,56 Kg
	Plamir	1,6088 Kg
	Cat dasar	1,0274 Kg
	Cat penutup 2 kali	0,26 Kg
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	
	Cat penutup 2 kali	2,7885 Kg
7	Pas Kunci Dobel Slag	
	Kunci tanam biasa	1,00 Bh

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Kuas	2
	Gorong-Gorong	1
	Obeng	1

Diperiksa Oleh :  
 CVDWI KONSULTAN  
  
 HENKY FRAMANAAM.d  
 Inspector

Simpang Empat, 31 Mei 2017  
 Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
 CV.JASUBA MITRA PRIMA  
  
 NAGARI SINURUA  
 WAKIL DIREKTUR

# LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 2  
 Hari : Kamis  
 Tanggal : 01 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB  
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

### I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
1	PEKERJAAN POS SATPAM	
B	PEKERJAAN PONDASI	
3	Urugan 1/4 Galian	0,50 M3
C	PEKERJAAN BETON	
1	Pek Sloof Uk. 15/20	
	a. Cor Beton 1:2:3	0,238 M3
	b. Pembesian	39,64 Kg
	c. Cetakan Sloof	3,172 M2

### II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

### III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
C	PEKERJAAN BETON	
1	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	55,19 Kg
	Pasir beton	20,61 M3
	Koral beton	2,47 M3
2	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	41,619 Kg
	Kawat beton	0,0476 Kg
3	c. Cetakan Sloof	
	Kayu terentang	0,1427 M3
	Paku biasa 2" - 5"	0,9516 Kg
	Minyak bekisting	0,0123 Lt

### IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	4	
JUMLAH		9	0

### IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
C	PEKERJAAN BETON	
1	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	55,19 Kg
	Pasir beton	20,61 M3
	Koral beton	2,47 M3
2	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	41,62 Kg
	Kawat beton	0,05 Kg
3	c. Cetakan Sloof	
	Kayu terentang	0,14 M3
	Paku biasa 2" - 5"	0,95 Kg
	Minyak bekisting	0,01 Lt

### VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Cankul	2
	Scop	1
	Ember	5
	Sendok semen	2
	Palu	2
	Meteran	1
	Gerobak	1

Diperiksa Oleh :  
 CV. DEWI KONSULTAN  
  
 HENKY FRAMANAAM.d  
 Inspector

Simpang Empat, 01 Juni 2017

Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
 CV. JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 2  
 Hari : Jumat  
 Tanggal : 02 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB  
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
B	PEKERJAAN PONDASI	
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,35 M <sup>3</sup>
3	Pek.Aanstampang Batu Kali	1,40 M <sup>3</sup>
4	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	3,15 M <sup>3</sup>
5	Urugan 1/4 Galian	1,66 M <sup>3</sup>

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	
	Pasir urug	0,42 M3
3	Pek.Aanstampang Batu Kali	
	Batu Kali	1,54 M3
	Semen portland	513,45 Kg
	Pasir pasangan	0,86 M3
4	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	
	Batu Kali	3,47 M3
	Semen portland	270,99 Kg
	Pasir pasangan	1,64 M3

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek	1	
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	4	
JUMLAH		10	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	
	Pasir urug	
3	Pek.Aanstampang Batu Kali	
	Batu Kali	
	Semen portland	
	Pasir pasangan	
4	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	
	Batu Kali	
	Semen portland	
	Pasir pasangan	

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Cankul	2
	Scop	1
	Ember	5
	Sendok semen	2
	Palu	2
	Meteran	1
	Gerobak	1

Diperiksa Oleh :  
 CV. DEWI KONSULTAN  
  
 HENKY PRAMANA AM.d  
 Inspector

Simpang Empat, 02 Juni 2017  
 Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
 CV. JASUBA MITRA PRIMA

  
 NAGARI SINURUIK  
 WAKIL DIREKTUR  
 AFRIMAN

LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 2  
 Hari : Sabtu  
 Tanggal : 03 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB  
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
I	PEKERJAAN POS SATPAM	
C	PEKERJAAN BETON	
2	Pek. Kolom Uk 15/15	
	a. Cor Beton 1:2:3	0,12 M3
	b. Pembesian	29,04 Kg
V	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG	
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,83 M <sup>2</sup>
6	Aferking Beton	20,57 M <sup>2</sup>
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,00 Ls
8	Tanah Humus Di datangkan	6,28 M <sup>3</sup>

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
I	PEKERJAAN POS SATPAM	
C	PEKERJAAN BETON	
2	Pek. Kolom Uk 15/15	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	28,501 Kg
	Pasir beton	15,101 M3
	Koral beton	2,5553 M3
V	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG	
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	
	Semen portland	97,906 Kg
	Pasir pasangan	0,4114 M3
6	Aferking Beton	
	Semen portland ( 50 Kg)	3,826 Zak
	Pasir pasangan	0,018 M3
8	Tanah Humus Di datangkan	
	Humus	7,536 M3

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	2	
8	Pekerja	5	
JUMLAH		11	0


IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
I	PEKERJAAN POS SATPAM	
C	PEKERJAAN BETON	
2	Pek. Kolom Uk 15/15	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	28,501 Kg
	Pasir beton	15,101 M3
	Koral beton	2,5553 M3
V	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG	
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	
	Semen portland	97,906 Kg
	Pasir pasangan	0,4114 M3
6	Aferking Beton	
	Semen portland ( 50 Kg)	3,826 Zak
	Pasir pasangan	0,018 M3
8	Tanah Humus Di datangkan	
	Humus	7,536 M3

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Cankul	3
	Scop	2
	Ember	6
	Sendok semen	2
	Palu	4
	Meteran	2
	Gerobak	2

Diperiksa Oleh :  
 CV. DEWI KONSULTANS  
  
 HENKY FRAMANA AM.d  
 Inspector

Simpang Empat, 03 Juni 2017  
 Dibuat Oleh :  
 Koordinator Pelaksana  
 CV.JASUBA MITRA PRIMA  
  
 AFRIMAN  
 Wakil Direktur

# LAPORAN HARIAN

**CV.JASUBA MITRA PRIMA**

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 2  
 Hari : minggu  
 Tanggal : 04 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB  
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

### I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
C	PEKERJAAN STRUKTUR	
1	Pek Sloof Uk. 15/20	
	a. Cor Beton 1:2:3	0,282 M3
	b. Pembesian	46,94 Kg
	c. Cetakan Sloof	3,76 M2
2	Pek. Kolom Uk 15/15	
	a. Cor Beton 1:2:3	0,259 M3
	b. Pembesian	61,08 Kg
	c. Cetakan Kolom	3,456 M2

### II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

### III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
C	PEKERJAAN STRUKTUR	
1	Pek Sloof Uk. 15/20	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	65,424 Kg
	Pasir beton	24,411 M3
	Koral beton	2,9328 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	49,292 Kg
	Kawat beton	0,0564 Kg
	c. Cetakan Sloof	
	Kayu terentang	0,1555 M3
	Paku biasa 2" - 5"	1,128 Kg
	Minyak bekisting	0,0212 Lt
2	Pek. Kolom Uk 15/15	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	60,134 Kg
	Pasir beton	31,762 M3
	Koral beton	2,6957 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	64,135 Kg
	Kawat beton	0,0518 Kg
	c. Cetakan Kolom	
	Kayu terentang	0,1382 M3
	Paku biasa 2" - 5"	1,3824 Kg
	Minyak bekisting	0,0423 Lt
	Balok kayu Kls III	0,6665 M3
	Plywood tebal 9 mm	1,4805 Lbr
	Dolken kayu galam dia. 8 - 10/4 m	6,912 Btg

### IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	5	
<b>JUMLAH</b>		<b>10</b>	<b>0</b>

### IV. BAHAN TERPAKAI


No	JENIS BAHAN	VOLUME
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
C	PEKERJAAN STRUKTUR	
1	Pek Sloof Uk. 15/20	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	65,424 Kg
	Pasir beton	24,411 M3
	Koral beton	2,9328 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	49,292 Kg
	Kawat beton	0,0564 Kg
	c. Cetakan Sloof	
	Kayu terentang	0,1555 M3
	Paku biasa 2" - 5"	1,128 Kg
	Minyak bekisting	0,0212 Lt

### VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Cankul	2
	Scop	1
	Ember	5
	Sendok semen	2
	Palu	2
	Meteran	1
	Gerobak	1

2	Pek. Kolom Uk 15/15			
	a. Cor Beton 1:2:3			
	Semen portland	60,134 Kg		
	Pasir beton	31,762 M3		
	Koral beton	2,6957 M3		
	b. Pembesian			
	Besi beton (polos/ulir)	64,135 Kg		
	Kawat beton	0,0518 Kg		
	c. Cetakan Kolom			
	Kayu terentang	0,1382 M3		
	Paku biasa 2" - 5"	1,3824 Kg		
	Minyak bekisting	0,0423 Lt		
	Balok kayu Kls III	0,6665 M3		
	Plywood tebal 9 mm	1,4805 Lbr		
	Dolken kayu galam dia. 8 - 10/4 m	6,912 Btg		

Diperiksa Oleh :  
CV DEWI KONSULTAN

  
HENKY FRAMANA.A.M.d  
Inspector

Simpang Empat, 04 Juni 2017  
Dibuat Oleh :  
Kontraktor Pelaksana  
CV JASUBA MITRA PRIMA

  
AFRIMAN  
Wakil Direktur  
  
CV. JASUBA MITRA PRIMA  
NAGARI SINURIN  
KAB. TALAMAU-FASBAR



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEARSIPAN**  
Jl. Soekarno – Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

**LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

**Minggu Ke. 3**

Tanggal: 05 Juni 2017 / 11 Juni 2017

**KEGIATAN :**

**PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS**

**PEKERJAAN :**

**LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE**

**LOKASI**

**KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT**

**TAHUN ANGGARAN**

**2017**

**KONTRAKTOR PELAKSANA**

**CV. JASUBA MITRA PRIMA**

**CONTRACTOR AND PENGADAAN BARANG**

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat



## LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE 3 (TIGA)  
 MULAI TGL 05 Juni 2017  
 SAMPAI TGL 11 Juni 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN POS SATPAM</b>										
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>										
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45	1,00	1,45			1,00	1,452	100%
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19	1,00	0,19			1,00	0,194	100%
				1,65		1,65				1,65	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02	0,504	0,02			0,50	0,02	100%
2	Pondasi Plat Setempat										
	- Beton	0,167	M3	0,12	0,167	0,12			0,17	0,119	100%
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55	42,484	0,55			42,48	0,548	100%
	- Begesting	0,600	M2	0,09	0,600	0,09			0,60	0,092	100%
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01	0,504	0,01			0,50	0,010	100%
				0,791		0,79				0,79	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17	0,24	0,17			0,24	0,170	100%
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51	39,64	0,51			39,64	0,511	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49	3,17	0,49			3,17	0,488	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09	0,12	0,09			0,12	0,088	100%
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37	29,04	0,37			29,04	0,375	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00	3,28	0,00			3,28	-	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13			0,18	0,128	0,18	0,128	100%
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48			37,51	0,484	37,51	0,484	100%
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89			3,57	0,895	3,57	0,895	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81			1,13	0,808	1,13	0,808	100%
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00			77,31	0,997	77,31	0,997	100%
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84			10,51	2,841	10,51	2,841	100%
				7,79		1,63		6,15		7,79	
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44	M2	3,35							
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96							
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27							
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14							
				8,73							
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147							
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435							
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117							
				1,70							
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA</b>										
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M <sup>3</sup>	0,323							
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M <sup>2</sup>	0,698							
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M <sup>2</sup>	1,928							
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M <sup>2</sup>	0,652							
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039							
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290							
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077							
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042							
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029							
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046							
				4,12							



NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL</b>										
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484							
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M <sup>3</sup>	0,122							
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M <sup>2</sup>	0,260							
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M <sup>3</sup>	1,145							
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M <sup>2</sup>	1,424							
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430							
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871							
				4,74							
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN RUANG SERVER</b>										
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M <sup>2</sup>	3,753	8,238	3,753			8,24	3,753	100%
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M <sup>2</sup>	2,447	4,880	2,447			4,88	2,447	100%
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M <sup>2</sup>	0,815	1,400	0,815			1,40	0,815	100%
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M <sup>2</sup>	0,085	2,800	0,085			2,80	0,085	100%
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M <sup>2</sup>	0,206	10,725	0,206			10,73	0,206	100%
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,044	M <sup>2</sup>	3,043	6,044	3,043			6,04	3,043	100%
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145	1,000	0,145			1,00	0,145	100%
				10,49		10,49				10,49	
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG</b>										
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M <sup>3</sup>	0,172	1,002	0,172			1,00	0,172	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M <sup>3</sup>	2,433	3,398	2,433			3,40	2,433	100%
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M <sup>3</sup>	0,077	0,449	0,077			0,45	0,077	100%
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M <sup>2</sup>	1,657	13,075	1,657			13,08	1,657	100%
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M <sup>2</sup>	0,957	18,828	0,957			18,83	0,957	100%
6	Aferking Beton	20,570	M <sup>2</sup>	1,410	20,570	1,410			20,57	1,410	100%
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M <sup>3</sup>	0,968	6,280	0,968			6,28	0,968	100%
9	Timbunan Sirtu	4,446	M <sup>3</sup>	0,685			4,45	0,685	4,45	0,685	100%
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	6,668	M <sup>3</sup>	4,774			6,67	4,774	6,67	4,774	100%
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436			15,90	8,436	15,90	8,436	100%
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M <sup>2</sup>	0,757			39,40	0,757	39,40	0,757	100%
13	Pengantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735							
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324							
				26,35		8,64		14,65		23,29	
				100,0		32,39		27,10		59,48	

Disetujui Oleh  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)



**YULI ASRA SE**  
NIP.19800724 200801 1 002


Diperiksa  
Pengawas Lapangan  
CV DEWI KONSULTAS



**HENKY FRAMANA, AM.d**  
Inspektur

Simpang Empat 12 Juni 2017

Dibuat Oleh:  
KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV.JASUBA MITRA PRIMA



# LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 3  
 Hari : Senin  
 Tanggal : 05 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB  
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

### I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL
1	PEKERJAAN POS SATPAM	
C	PEKERJAAN BETON	
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15	
	a. Cor Beton 1:2:3	0,18 M3
	b. Pembesian	37,51 Kg
	c. Cetakan Balok	3,57 M2

### II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

### III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	41,3946 Kg
	Pasir beton	19,5059 M3
	Koral beton	2,78343 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	30,4933 Kg
	Kawat beton	0,04914 Kg
	c. Cetakan Balok	
	Kayu terentang	0,14274 M3
	Paku biasa 2" - 5"	1,4274 Kg
	Minyak bekisting	0,22572 Lt
	Balok kayu Kls III	1,39156 M3
	Plywood tebal 9 mm	3,67983 Lbr
	Dolken kayu galam dia. 8 - 10/4 m	7,137 Btg

### IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
JUMLAH		7	0

### IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	41,3946 Kg
	Pasir beton	19,5059 M3
	Koral beton	2,78343 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	30,4933 Kg
	Kawat beton	0,04914 Kg
	c. Cetakan Balok	
	Kayu terentang	0,14274 M3
	Paku biasa 2" - 5"	1,4274 Kg
	Minyak bekisting	0,22572 Lt
	Balok kayu Kls III	1,39156 M3
	Plywood tebal 9 mm	3,67983 Lbr
	Dolken kayu galam dia. 8 - 10/4 m	7,137 Btg

### VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Ember	3
	Sikap	1
	Cangkul	2
	Sendok Semen	2
	Meteran	1
	Palu	2

Diperiksa Oleh :  
 CV.DWI KONSULTAMA  
  
 HENKY PRAMANA.AM.d  
 Inspector

Simpang Empat, 05 Juni 2017  
 Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
 CV.JASUBA MITRA PRIMA



LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 3  
 Hari : Selasa  
 Tanggal : 06 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB  
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN			II. CUACA			
No	URAIAN PEKERJAAN	VOL	JAM	SIANG	MALAM	KET
I	PEKERJAAN POS SATPAM		6.00 - 7.00			
C	PEKERJAAN BETON		7.00 - 8.00			H=hujan
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm		8.00 - 9.00			C=cerah
	a. Cor Beton 1:2:3	1,13 M3	9.00 - 10.00			
	b. Pembesian	77,31 Kg	10.00 - 11.00			
	c. Cetakan Plat	10,51 M2	11.00 - 12.00			
			12.00 - 1.00			
			1.00 - 2.00			
			2.00 - 3.00			
			3.00 - 4.00			
			4.00 - 5.00			
			5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK			IV. TENAGA KERJA			
No	JENIS BAHAN	VOLUME	No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm		1	Site Manager		
	a. Cor Beton 1:2:3		2	Adiministrasi Proyek		
	Semen portland	261,835 Kg	3	Logistik	1	
	Pasir beton	40,2007 M3	4	Pelaksana Lapangan	1	
	Koral beton	8,20076 M3	5	Mandor	1	
	b. Pembesian		6	Kepala Tukang	1	
	Besi beton (polos/ulir)	81,1746 Kg	7	Tukang	1	
	Kawat beton	0,15771 Kg	8	Pekerja	2	
	c. Cetakan Plat					
	Kayu terentang	0,42055 M3				
	Paku biasa 2"-5"	4,20552 Kg				
	Minyak bekisting	2,10276 Lt				
	Balok kayu banio	0,39653 M3				
	Plywood tebal 9 mm	20,3948 Lbr				
	Dolken kayu	15,18 Btg				
				JUMLAH	7	0

IV. BAHAN TERPAKAI			VI. PERALATAN		
No	JENIS BAHAN	VOLUME	No	JENIS PERALATAN	UNIT
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm			Ember	3
	a. Cor Beton 1:2:3			Sikap	1
	Semen portland	261,835 Kg		Cangkul	2
	Pasir beton	40,2007 M3		Sendok Semen	2
	Koral beton	8,20076 M3		Meteran	1
	b. Pembesian			Palu	2
	Besi beton (polos/ulir)	81,1746 Kg			
	Kawat beton	0,15771 Kg			
	c. Cetakan Plat				
	Kayu terentang	0,42055 M3			
	Paku biasa 2"-5"	4,20552 Kg			
	Minyak bekisting	2,10276 Lt			
	Balok kayu banio	0,39653 M3			
	Plywood tebal 9 mm	20,3948 Lbr			
	Dolken kayu	15,18 Btg			

Diperiksa Oleh :  
 CV DEWI KONSULTASI  
  
 HENKY FRAMANA AM.d  
 Inspector

Simpang Empat, 06 Juni 2017  
 Dibuat Oleh :  
 Koordinator Pelaksana  
 CV.JASUBA MITRA PRIMA  
  
 NAGARI SINURU  
 WAKIL DIREKTUR

# LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 3  
 Hari : Rabu  
 Tanggal : 07 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB  
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

## I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL
#	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
C	PEKERJAAN STRUKTUR	
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/20	
	a. Cor Beton 1:2:3	0,21 M3
	b. Pembesian	44,43 Kg
	c. Cetakan Balok	4,23 M2

## II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

## III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/20	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	49,068 Kg
	Pasir beton	23,105 M3
	Koral beton	3,2994 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	46,6544 Kg
	Kawat beton	0,06345 Kg
	c. Cetakan Balok	
	Kayu terentang	0,17 M3
	Paku biasa 2" - 5"	1,69 Kg
	Minyak bekisting	0,22 Lt
	Balok kayu Kls III	1,34 M3
	Plywood tebal 9 mm	3,58 Lbr
	Dolken kayu galam dia. 8 - 10/4 m	20,48 Btg

## IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
JUMLAH		7	0

## IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/20	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	49,068 Kg
	Pasir beton	23,105 M3
	Koral beton	3,2994 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	46,6544 Kg
	Kawat beton	0,06345 Kg
	c. Cetakan Balok	
	Kayu terentang	0,1692 M3
	Paku biasa 2" - 5"	1,692 Kg
	Minyak bekisting	0,21726 Lt
	Balok kayu Kls III	1,33941 M3
	Plywood tebal 9 mm	3,58376 Lbr
	Dolken kayu galam dia. 8 - 10/4 m	20,4786 Btg

## VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Ember	3
	Sikap	1
	Cangkul	2
	Sendok Semen	2
	Meteran	1
	Palu	2

Diperiksa Oleh :  
 CV DEWI KONSULTA

HENKY FRAMANA.AM.d  
 Inspector

Simpang Empat, 07 Juni 2017  
 Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
 CV JASUBA MITRA PRIMA



ARRIMAN  
 Wakil Direktur

LAPORAN HARIAN

CV.JASUGA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 3  
 Hari : Kamis  
 Tanggal : 08 Juni 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB  
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL
II	PEKERJAAN RUMAH GENSET	
C	PEKERJAAN STRUKTUR	
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm	
	a. Cor Beton 1:2:3	1,09 M3
	b. Pembesian	74,41 Kg
	c. Cetakan Plat	10,24 M2

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	252,02 Kg
	Pasir beton	38,69 M3
	Koral beton	7,99 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	78,1321 Kg
	Kawat beton	0,15359 Kg
	c. Cetakan Plat	
	Kayu terentang	0,40957 M3
	Paku biasa 2"-5"	4,09572 Kg
	Minyak bekisting	2,04786 Lt
	Balok kayu banio	0,4774 M3
	Plywood tebal 9 mm	22,2786 Lbr
	Dolken kayu	85,3206 Btg

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
2	Adiministrasi Proyek		
3	Logistik	1	
4	Pelaksana Lapangan	1	
5	Mandor	1	
6	Kepala Tukang	1	
7	Tukang	1	
8	Pekerja	2	
JUMLAH		7	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm	
	a. Cor Beton 1:2:3	
	Semen portland	252,02 Kg
	Pasir beton	38,69 M3
	Koral beton	7,99 M3
	b. Pembesian	
	Besi beton (polos/ulir)	78,13 Kg
	Kawat beton	0,15 Kg
	c. Cetakan Plat	
	Kayu terentang	0,41 M3
	Paku biasa 2"-5"	4,10 Kg
	Minyak bekisting	2,05 Lt
	Balok kayu banio	0,48 M3
	Plywood tebal 9 mm	22,28 Lbr
	Dolken kayu	85,32 Btg

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Cankul	2
	Scop	1
	Ember	5
	Sendok semen	2
	Palu	2
	Meteran	1

Diperiksa Oleh :  
 CV. DEWI KONSULTAN  
  
 HENKY PRAMANA, AM.d  
 Inspector

Simpang Empat, 08 Juni 2017  
 Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
 CV. JASUGA MITRA PRIMA













PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEARSIPAN  
Jl. Soekarno - Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

**LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

**Minggu Ke. 4**

Tanggal: 12 Juni 2017 / 18 Juni 2017

**KEGIATAN :**

**PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS**

**PEKERJAAN :**

**LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE**

**LOKASI**

**KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT**

**TAHUN ANGGARAN**

**2017**

**KONTRAKTOR PELAKSANA**

**CV. JASUBA MITRA PRIMA**

**CONTARCTOR AND PENGADAAN BARANG**

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat

## LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE 4 (EMPAT)  
 MULAI TGL 12 Juni 2017  
 SAMPAI TGL 18 Juni 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN POS SATPAM</b>										
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>										
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45	1,00	1,45			1,00	1,452	100%
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19	1,00	0,19			1,00	0,194	100%
				1,65		1,65				1,65	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02	0,504	0,02			0,50	0,02	100%
2	Pondasi Plat Setempat										
	- Beton	0,167	M3	0,12	0,167	0,12			0,17	0,119	100%
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55	42,484	0,55			42,48	0,548	100%
	- Begesting	0,600	M2	0,09	0,600	0,09			0,60	0,092	100%
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01	0,504	0,01			0,50	0,010	100%
				0,791		0,79				0,79	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17	0,24	0,17			0,24	0,170	100%
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51	39,64	0,51			39,64	0,511	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49	3,17	0,49			39,64	0,488	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09	0,12	0,09			0,12	0,088	100%
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37	29,04	0,37			29,04	0,375	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00	3,28	0,00			3,28	-	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13	0,18	0,13			0,18	0,128	100%
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48	37,51	0,48			37,51	0,484	100%
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89	3,57	0,89			3,57	0,895	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81	1,13	0,81			1,13	0,808	100%
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00	77,31	1,00			77,31	0,997	100%
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84	10,51	2,84			10,51	2,841	100%
				7,79		7,79				7,79	
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44	M2	3,35			26,44	3,35	26,44	3,35	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96			58,27	2,96	58,27	2,96	100%
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27			2,53	1,27	2,53	1,27	100%
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14			16,65	1,14	16,65	1,14	100%
				8,73				8,73		8,73	
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147							
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435							
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117							
				1,70							
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA</b>										
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M <sup>3</sup>	0,323							
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M <sup>2</sup>	0,698							
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M <sup>2</sup>	1,928							
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M <sup>2</sup>	0,652							
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039							
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290							
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077							
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042							
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029							
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046							
				4,12							



NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
<b>III PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL</b>											
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484							
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M <sup>3</sup>	0,122							
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M <sup>2</sup>	0,260							
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M <sup>3</sup>	1,145							
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M <sup>2</sup>	1,424							
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430							
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871							
				4,74							
<b>IV PEKERJAAN RUANG SERVER</b>											
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M <sup>2</sup>	3,753	8,238	3,753			8,24	3,753	100%
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M <sup>2</sup>	2,447	4,880	2,447			4,88	2,447	100%
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M <sup>2</sup>	0,815	1,400	0,815			1,40	0,815	100%
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M <sup>2</sup>	0,085	2,800	0,085			2,80	0,085	100%
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M <sup>2</sup>	0,206	10,725	0,206			10,73	0,206	100%
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,044	M <sup>2</sup>	3,043	6,044	3,043			6,04	3,043	100%
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145	1,000	0,145			1,00	0,145	100%
				10,49		10,49			10,49		
<b>V PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG</b>											
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M <sup>3</sup>	0,172	1,002	0,172			1,00	0,172	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M <sup>3</sup>	2,433	3,398	2,433			3,40	2,433	100%
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M <sup>3</sup>	0,077	0,449	0,077			0,45	0,077	100%
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M <sup>2</sup>	1,657	13,075	1,657			13,08	1,657	100%
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M <sup>2</sup>	0,957	18,828	0,957			18,83	0,957	100%
6	Aferking Beton	20,570	M <sup>2</sup>	1,410	20,570	1,410			20,57	1,410	100%
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M <sup>3</sup>	0,968	6,280	0,968			6,28	0,968	100%
9	Timbunan Sirtu	4,446	M <sup>3</sup>	0,685	4,446	0,685			4,45	0,685	100%
10	Cor Beton 1 : 2 : 3	6,668	M <sup>3</sup>	4,774	6,668	4,774			6,67	4,774	100%
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436	15,900	8,436			15,90	8,436	100%
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M <sup>2</sup>	0,757	39,398	0,757			39,40	0,757	100%
13	Pengantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735			1,00	0,735	1,00	0,735	100%
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324			2,00	2,324	2,00	2,324	100%
				26,35		23,29		3,06		26,35	
				100,0		59,48		20,27		79,75	

Disetujui Oleh  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)



YULI ASRA SE  
NIP.19800724 200801 1 002

Diperiksa  
Pengawas Lapangan  
CV DEWI KONSULTA



HENKY FRAMANA AM.d  
Inspektur

Simpang Empat 19 Juni 2017

Dibuat Oleh:  
KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV JASUBA MITRA PRIMA





















PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEARSIPAN**  
Jl. Soekarno - Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

**LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

**Minggu Ke. 5**

Tanggal: 19 Juni 2017 / 25 Juni 2017

**KEGIATAN :**

**PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS**

**PEKERJAAN :**

**LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE**

**LOKASI**

**KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT**

**TAHUN ANGGARAN**

**2017**

**KONTRAKTOR PELAKSANA**

**CV. JASUBA MITRA PRIMA**

**CONTRACTOR AND PENGADAAN BARANG**

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat

## LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE 5 (LIMA)  
 MULAI TGL 19 Juni 2017  
 SAMPAI TGL 25 Juni 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN POS SATPAM</b>										
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>										
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45	1,00	1,45			1,00	1,452	100%
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19	1,00	0,19			1,00	0,194	100%
				1,65		1,65				1,65	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02	0,504	0,02			0,50	0,02	100%
2	Pondasi Plat Setempat										
	- Beton	0,167	M3	0,12	0,167	0,12			0,17	0,119	100%
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55	42,484	0,55			42,48	0,548	100%
	- Begesting	0,600	M2	0,09	0,600	0,09			0,60	0,092	100%
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01	0,504	0,01			0,50	0,010	100%
				0,791		0,79				0,79	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17	0,24	0,17			0,24	0,170	100%
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51	39,64	0,51			39,64	0,511	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49	3,17	0,49			39,64	0,488	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09	0,12	0,09			0,12	0,088	100%
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37	29,04	0,37			29,04	0,375	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00	3,28	0,00			3,28	-	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13	0,18	0,13			0,18	0,128	100%
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48	37,51	0,48			37,51	0,484	100%
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89	3,57	0,89			3,57	0,895	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81	1,13	0,81			1,13	0,808	100%
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00	77,31	1,00			77,31	0,997	100%
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84	10,51	2,84			10,51	2,841	100%
				7,79		7,79				7,79	
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44	M2	3,35	26,44	3,35			26,44	3,35	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96	58,27	2,96			58,27	2,96	100%
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27	2,53	1,27			2,53	1,27	100%
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14	16,65	1,14			16,65	1,14	100%
				8,73		8,73				8,73	
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147			0,61	0,147	0,61	0,147	100%
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435			0,61	0,435	0,61	0,435	100%
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117			6,13	1,117	6,13	1,117	100%
				1,70				1,70		1,70	
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA</b>										
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M <sup>3</sup>	0,323							
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M <sup>2</sup>	0,698							
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M <sup>2</sup>	1,928							
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M <sup>2</sup>	0,652							
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039							
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290							
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077							
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042							
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029							
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046							
				4,12							

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
<b>G</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>										
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	74,923	M <sup>2</sup>	1,440							
2	Mengecat Kozen Pintu Jendela Yang Kelihatan dengan Cat Minyak	2,357	M <sup>2</sup>	0,072							
3	Water Profing Plat	17,272	M <sup>2</sup>	0,647							
				2,16							
<b>H</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>										
1	Pas Kabel Penyambung	50,000	M'	0,726							
2	Pas Instalasi Listrik	3,000	Titik	0,639							
3	Fiting Lampu	3,000	Bh	0,073							
4	Lampu SI 35 Watt	3,000	Bh	0,160							
5	Pas Stop Kontak	2,000	Titik	0,426							
6	Pas.Saklar Tunggal	1,000	Bh	0,024							
7	Pas.Saklelar Ganda	1,000	Bh	0,024							
8	Pas Sakelar Skring	1,000	Bh	0,116							
				2,19							
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN RUMAH GENSET</b>										
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>										
1	Pek.Pembersihan Lapangan	1,000	LS	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
2	Pek.Pas Bouplak	12,000	M'	1,029	12,000	1,029			1,03	1,029	100%
				2,00		2,00				2,00	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	Galian Tanah Pondasi	6,650	M <sup>3</sup>	1,140	6,650	1,140			6,65	1,140	100%
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,350	M <sup>3</sup>	0,084	0,350	0,084			0,35	0,084	100%
3	Pek.Aanstampang Batu Kali	1,400	M <sup>3</sup>	0,522	1,400	0,522			1,40	0,522	100%
4	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	3,150	M <sup>3</sup>	2,204	3,150	2,204			3,15	2,204	100%
5	Urugan 1/4 Galian	1,663	M <sup>3</sup>	0,034	1,663	0,034			1,56	0,034	100%
				3,98		3,98				3,98	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,282	M <sup>3</sup>	0,202	0,282	0,202			0,28	0,202	100%
	- b. Pembesian	46,945	Kg	0,606	46,945	0,606			46,94	0,606	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,760	M <sup>2</sup>	0,579	3,760	0,579			3,76	0,579	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,259	M <sup>3</sup>	0,186	0,259	0,186			0,26	0,186	100%
	- b. Pembesian	61,081	Kg	0,788	61,081	0,788			61,08	0,788	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,456	M <sup>2</sup>	0,839	3,456	0,839			3,46	0,839	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,212	M <sup>3</sup>	0,151	0,212	0,151			0,21	0,151	100%
	- b. Pembesian	44,433	Kg	0,573	44,433	0,573			44,43	0,573	100%
	- c. Cetakan Balok	4,230	M <sup>2</sup>	1,061	4,230	1,061			4,23	1,061	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm					0,000					
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,086	M <sup>3</sup>	0,778	1,086	0,778			1,09	0,778	100%
	- b. Pembesian	74,412	Kg	0,960	74,412	0,960			74,41	0,960	100%
	- c. Cetakan Plat	10,239	M <sup>2</sup>	2,767	10,239	2,767			10,24	2,767	100%
				9,49		9,489				9,49	
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	31,827	M <sup>2</sup>	4,033	31,827	4,033			31,83	4,033	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	63,653	M <sup>2</sup>	3,236	63,653	3,236			63,65	3,236	100%
3	Afwerking Beton	14,220	M <sup>2</sup>	0,975	14,220	0,975			14,22	0,975	100%
4	Besi Pipa Cerobong (kenalpot) 3"	1,000	Ls	0,242	1,000	0,242			1,00	0,242	100%
				8,49		8,49				8,49	
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,453	M <sup>3</sup>	0,109			0,45	0,109	0,45	0,109	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Ditarung Licin	1,358	M <sup>3</sup>	0,972			1,36	0,972	1,36	0,972	100%
				1,08				1,08		1,08	
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN PINTU</b>										
1	Pas. Pintu Folding Gate	4,755	M <sup>2</sup>	2,762							
				2,76							
<b>G</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>										
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	77,873	M <sup>2</sup>	1,496							
				1,50							



NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
<b>III PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL</b>											
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484							
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M <sup>3</sup>	0,122							
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M <sup>2</sup>	0,260							
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M <sup>3</sup>	1,145							
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M <sup>2</sup>	1,424							
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430							
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871							
				4,74							
<b>IV PEKERJAAN RUANG SERVER</b>											
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M <sup>2</sup>	3,753	8,238	3,753			8,24	3,753	100%
2	Pas Lantai Trikplek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M <sup>2</sup>	2,447	4,880	2,447			4,88	2,447	100%
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M <sup>2</sup>	0,815	1,400	0,815			1,40	0,815	100%
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M <sup>2</sup>	0,085	2,800	0,085			2,80	0,085	100%
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M <sup>2</sup>	0,206	10,725	0,206			10,73	0,206	100%
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,044	M <sup>2</sup>	3,043	6,044	3,043			6,04	3,043	100%
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145	1,000	0,145			1,00	0,145	100%
				10,49		10,49				10,49	
<b>V PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG</b>											
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M <sup>3</sup>	0,172	1,002	0,172			1,00	0,172	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M <sup>3</sup>	2,433	3,398	2,433			3,40	2,433	100%
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M <sup>3</sup>	0,077	0,449	0,077			0,45	0,077	100%
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M <sup>2</sup>	1,657	13,075	1,657			13,08	1,657	100%
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M <sup>2</sup>	0,957	18,828	0,957			18,83	0,957	100%
6	Aferking Beton	20,570	M <sup>2</sup>	1,410	20,570	1,410			20,57	1,410	100%
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M <sup>3</sup>	0,968	6,280	0,968			6,28	0,968	100%
9	Timbunan Sirtu	4,446	M <sup>3</sup>	0,685	4,446	0,685			4,45	0,685	100%
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	6,668	M <sup>3</sup>	4,774	6,668	4,774			6,67	4,774	100%
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436	15,900	8,436			15,90	8,436	100%
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M <sup>2</sup>	0,757	39,398	0,757			39,40	0,757	100%
13	Pengantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735	1,000	0,735			1,00	0,735	100%
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324	2,000	2,324			2,00	2,324	100%
				26,35		26,35				26,35	
				100,0		79,75		2,78		82,53	


Simpang Empat 26 Juni 2017

Disetujui Oleh  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)




YULI ASRASE  
NIP.19800724 200801 1 002

Diperiksa  
Pengawas Lapangan  
CV. DEWI KONSULTAN



HENKY FRAMANA, AM.d  
Inspektur

Dibuat Oleh:  
KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV. JASUBA MITRA PRIMA





















PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEARSIPAN**  
Jl. Soekarno - Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

**LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

**Minggu Ke. 6**

Tanggal: 26 Juni 2017 / 02 Juli 2017

**KEGIATAN :**

**PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS**

**PEKERJAAN :**

**LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE**

**LOKASI**

**KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT**

**TAHUN ANGGARAN**

**2017**

**KONTRAKTOR PELAKSANA**

**CV. JASUBA MITRA PRIMA**

**CONTRACTOR AND PENGADAAN BARANG**

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat

## LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE 6 (ENAM)  
 MULAI TGL 26 Juni 2017  
 SAMPAI TGL 02 Juli 2017


NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN POS SATPAM</b>										
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>										
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45	1,00	1,45			1,00	1,452	100%
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19	1,00	0,19			1,00	0,194	100%
				1,65		1,65				1,65	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02	0,504	0,02			0,50	0,02	100%
2	Pondasi Plat Setempat										
	- Beton	0,167	M3	0,12	0,167	0,12			0,17	0,119	100%
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55	42,484	0,55			42,48	0,548	100%
	- Begesting	0,600	M2	0,09	0,600	0,09			0,60	0,092	100%
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01	0,504	0,01			0,50	0,010	100%
				0,791		0,79				0,79	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17	0,24	0,17			0,24	0,170	100%
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51	39,64	0,51			39,64	0,511	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49	3,17	0,49			3,17	0,488	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09	0,12	0,09			0,12	0,088	100%
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37	29,04	0,37			29,04	0,375	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00	3,28	0,00			3,28	-	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13	0,18	0,13			0,18	0,128	100%
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48	37,51	0,48			37,51	0,484	100%
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89	3,57	0,89			3,57	0,895	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81	1,13	0,81			1,13	0,808	100%
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00	77,31	1,00			77,31	0,997	100%
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84	10,51	2,84			10,51	2,841	100%
				7,79		7,79				7,79	
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44	M2		26,44	3,35			26,44	3,35	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96	58,27	2,96			58,27	2,96	100%
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27	2,53	1,27			2,53	1,27	100%
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14	16,65	1,14			16,65	1,14	100%
				8,73		8,73				8,73	
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147	0,613	0,147			0,61	0,147	100%
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435	0,613	0,435			0,61	0,435	100%
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117	6,128	1,117			6,13	1,117	100%
				1,70		1,70				1,70	
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA</b>										
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M <sup>3</sup>	0,323							
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M <sup>2</sup>	0,698							
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M <sup>2</sup>	1,928							
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M <sup>2</sup>	0,652							
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039							
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290							
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077							
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042							
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029							
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046							
				4,12							

HARI RAYA IDUL FITRI




NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		PROGRES	
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	%	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
III	PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL											
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484								
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M <sup>3</sup>	0,122								
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M <sup>2</sup>	0,260								
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M <sup>3</sup>	1,145								
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M <sup>2</sup>	1,424								
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430								
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871								
				4,74								
IV	PEKERJAAN RUANG SERVER											
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M <sup>2</sup>	3,753	8,238	3,753			8,24	3,753	100%	
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M <sup>2</sup>	2,447	4,880	2,447			4,88	2,447	100%	
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M <sup>2</sup>	0,815	1,400	0,815			1,40	0,815	100%	
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M <sup>2</sup>	0,085	2,800	0,085			2,80	0,085	100%	
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M <sup>2</sup>	0,206	10,725	0,206			10,73	0,206	100%	
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,044	M <sup>2</sup>	3,043	6,044	3,043			6,04	3,043	100%	
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145	1,000	0,145			1,00	0,145	100%	
				10,49		10,49						10,49
V	PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG											
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M <sup>3</sup>	0,172	1,002	0,172			1,00	0,172	100%	
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M <sup>3</sup>	2,433	3,398	2,433			3,40	2,433	100%	
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M <sup>3</sup>	0,077	0,449	0,077			0,45	0,077	100%	
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M <sup>2</sup>	1,657	13,075				13,08	1,657	100%	
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M <sup>2</sup>	0,957	18,828	0,957			18,83	0,957	100%	
6	Aferking Beton	20,570	M <sup>2</sup>	1,410	20,570	1,410			20,57	1,410	100%	
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%	
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M <sup>3</sup>	0,968	6,280	0,968			6,28	0,968	100%	
9	Timbunan Sirtu	4,446	M <sup>3</sup>	0,685	4,446	0,685			4,45	0,685	100%	
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	6,668	M <sup>3</sup>	4,774	6,668	4,774			6,67	4,774	100%	
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436	15,900	8,436			15,90	8,436	100%	
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M <sup>2</sup>	0,757	39,398	0,757			39,40	0,757	100%	
13	Pengantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735	1,000	0,735			1,00	0,735	100%	
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324	2,000	2,324			2,00	2,324	100%	
				26,35		26,35						26,35
				100,0		82,53						82,53

Disetujui Oleh  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)



YULI ASRA SE  
NIP.19800724 200801 1 002

Diperiksa  
Pengawas Lapangan  
CV. DEWI KONSULTA



HENKY FRAMANA AM.d  
Inspektur

Simpang Empat 03 Juli 2017

Dibuat Oleh:

KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV. JASUGA MITRA PRIMA



Wakil Direktur



















PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEARSIPAN**

Jl. Soekarno - Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

**LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

**Minggu Ke. 7**

Tanggal: 03 Juli 2017 / 09 Juli 2017

**KEGIATAN :**

**PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS**

**PEKERJAAN :**

**LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE**

**LOKASI**

**KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT**

**TAHUN ANGGARAN**

**2017**

**KONTRAKTOR PELAKSANA**

**CV. JASUBA MITRA PRIMA**

**CONTRACTOR AND PENGADAAN BARANG**

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat

## LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE 7 (TUJUH)  
 MULAI TGL 03 Juli 2017  
 SAMPAI TGL 09 Juli 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN POS SATPAM</b>										
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>										
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45	1,00	1,45			1,00	1,452	100%
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19	1,00	0,19			1,00	0,194	100%
				1,65		1,65				1,65	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02	0,504	0,02			0,50	0,02	100%
2	Pondasi Plat Setempat										
	- Beton	0,167	M3	0,12	0,167	0,12			0,17	0,119	100%
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55	42,484	0,55			42,48	0,548	100%
	- Begesting	0,600	M2	0,09	0,600	0,09			0,60	0,092	100%
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01	0,504	0,01			0,50	0,010	100%
				0,791		0,79				0,79	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17	0,24	0,17			-0,24	0,170	100%
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51	39,64	0,51			39,64	0,511	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49	3,17	0,49			39,64	0,498	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09	0,12	0,09			0,12	0,088	100%
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37	29,04	0,37			29,04	0,375	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00	3,28	0,00			3,28	-	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13	0,18	0,13			0,18	0,128	100%
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48	37,51	0,48			37,51	0,484	100%
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89	3,57	0,89			3,57	0,895	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81	1,13	0,81			1,13	0,808	100%
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00	77,31	1,00			77,31	0,997	100%
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84	10,51	2,84			10,51	2,841	100%
				7,79		7,79				7,79	
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44	M2	3,35	26,44	3,35			26,44	3,35	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96	58,27	2,96			58,27	2,96	100%
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27	2,53	1,27			2,53	1,27	100%
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14	16,65	1,14			16,65	1,14	100%
				8,73		8,73				8,73	
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147	0,613	0,147			0,61	0,147	100%
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435	0,613	0,435			0,61	0,435	100%
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117	6,128	1,117			6,13	1,117	100%
				1,70		1,70				1,70	
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA</b>										
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M <sup>3</sup>	0,323							
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M <sup>2</sup>	0,698							
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M <sup>2</sup>	1,928							
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M <sup>2</sup>	0,652							
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039							
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290							
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077							
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042							
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029							
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046							
				4,12							

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
<b>G</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>										
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	74,923	M <sup>2</sup>	1,440							
2	Mengecat Kozen Pintu Jendela Yang Kelihatan dengan Cat Minyak	2,357	M <sup>2</sup>	0,072							
3	Water Profing Plat	17,272	M <sup>2</sup>	0,647							
				2,16							
<b>H</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>										
1	Pas Kabel Penyambung	50,000	M'	0,726							
2	Pas Instalasi Listrik	3,000	Titik	0,639							
3	Fiting Lampu	3,000	Bh	0,073							
4	Lampu SI 35 Watt	3,000	Bh	0,160							
5	Pas Stop Kontak	2,000	Titik	0,426							
6	Pas.Saklar Tunggal	1,000	Bh	0,024							
7	Pas.Saklar Ganda	1,000	Bh	0,024							
8	Pas Sakelar Skring	1,000	Bh	0,116							
				2,19							
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN RUMAH GENSET</b>										
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>										
1	Pek.Pembersihan Lapangan	1,000	LS	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
2	Pek.Pas Bouplak	12,000	M'	1,029	12,000	1,029			1,03	1,029	100%
				2,00		2,00				2,00	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	Galian Tanah Pondasi	6,650	M <sup>3</sup>	1,140	6,650	1,140			6,65	1,140	100%
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,350	M <sup>3</sup>	0,084	0,350	0,084			0,35	0,084	100%
3	Pek.Aanstampang Batu Kali	1,400	M <sup>3</sup>	0,522	1,400	0,522			1,40	0,522	100%
4	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	3,150	M <sup>3</sup>	2,204	3,150	2,204			3,15	2,204	100%
5	Urugan 1/4 Galian	1,663	M <sup>3</sup>	0,034	1,663	0,034			1,66	0,034	100%
				3,98		3,98				3,98	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,282	M <sup>3</sup>	0,202	0,282	0,202			0,28	0,202	100%
	- b. Pembesian	46,945	Kg	0,606	46,945	0,606			46,94	0,606	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,760	M <sup>2</sup>	0,579	3,760	0,579			3,76	0,579	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,259	M <sup>3</sup>	0,186	0,259	0,186			0,26	0,186	100%
	- b. Pembesian	61,081	Kg	0,788	61,081	0,788			61,08	0,788	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,456	M <sup>2</sup>	0,839	3,456	0,839			3,46	0,839	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,212	M <sup>3</sup>	0,151	0,212	0,151			0,21	0,151	100%
	- b. Pembesian	44,433	Kg	0,573	44,433	0,573			44,43	0,573	100%
	- c. Cetakan Balok	4,230	M <sup>2</sup>	1,061	4,230	1,061			4,23	1,061	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm					0,000					
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,086	M <sup>3</sup>	0,778	1,086	0,778			1,09	0,778	100%
	- b. Pembesian	74,412	Kg	0,960	74,412	0,960			74,41	0,960	100%
	- c. Cetakan Plat	10,239	M <sup>2</sup>	2,767	10,239	2,767			10,24	2,767	100%
				9,49		9,489				9,49	
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	31,827	M <sup>2</sup>	4,033	31,827	4,033			31,83	4,033	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	63,653	M <sup>2</sup>	3,236	63,653	3,236			63,65	3,236	100%
3	Afwerking Beton	14,220	M <sup>2</sup>	0,975	14,220	0,975			14,22	0,975	100%
4	Besi Pipa Cerobong (kenalpot) 3"	1,000	Ls	0,242	1,000	0,242			1,00	0,242	100%
				8,49		8,49				8,49	
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,453	M <sup>3</sup>	0,109	0,453	0,109			0,45	0,109	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Ditaring Licin	1,358	M <sup>3</sup>	0,972	1,358	0,972			1,36	0,972	100%
				1,08		1,08				1,08	
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN PINTU</b>										
1	Pas. Pintu Folding Gate	4,755	M <sup>2</sup>	2,762							
				2,76							
<b>G</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>										
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	77,873	M <sup>2</sup>	1,496							
				1,50							

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
<b>III PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL</b>											
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484			1,00	0,484	1,00	0,484	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M <sup>3</sup>	0,122			0,17	0,122	0,17	0,122	100%
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M <sup>2</sup>	0,260			1,43	0,260	1,43	0,260	100%
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M <sup>3</sup>	1,145			1,60	1,145	1,60	1,145	100%
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M <sup>2</sup>	1,424			7,81	1,424	7,81	1,424	100%
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430			14,80	0,430	14,80	0,430	100%
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871			1,00	0,871	1,00	0,871	100%
				4,74			4,74			4,74	
<b>IV PEKERJAAN RUANG SERVER</b>											
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M <sup>2</sup>	3,753	8,238	3,753			8,24	3,753	100%
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M <sup>2</sup>	2,447	4,880	2,447			4,88	2,447	100%
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M <sup>2</sup>	0,815	1,400	0,815			1,40	0,815	100%
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M <sup>2</sup>	0,085	2,800	0,085			2,80	0,085	100%
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M <sup>2</sup>	0,206	10,725	0,206			10,73	0,206	100%
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,044	M <sup>2</sup>	3,043	6,044	3,043			6,04	3,043	100%
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145	1,000	0,145			1,00	0,145	100%
				10,49			10,49			10,49	
<b>V PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG</b>											
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M <sup>3</sup>	0,172	1,002	0,172			1,00	0,172	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M <sup>3</sup>	2,433	3,398	2,433			3,40	2,433	100%
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M <sup>3</sup>	0,077	0,449	0,077			0,45	0,077	100%
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M <sup>2</sup>	1,657	13,075	1,657			13,08	1,657	100%
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M <sup>2</sup>	0,957	18,828	0,957			18,83	0,957	100%
6	Aferking Beton	20,570	M <sup>2</sup>	1,410	20,570	1,410			20,57	1,410	100%
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M <sup>3</sup>	0,968	6,280	0,968			6,28	0,968	100%
9	Timbunan Sirtu	4,446	M <sup>3</sup>	0,685	4,446	0,685			4,45	0,685	100%
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	6,668	M <sup>3</sup>	4,774	6,668	4,774			6,67	4,774	100%
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436	15,900	8,436			15,90	8,436	100%
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M <sup>2</sup>	0,757	39,398	0,757			39,40	0,757	100%
13	Pengantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735	1,000	0,735			1,00	0,735	100%
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324	2,000	2,324			2,00	2,324	100%
				26,35			26,35			26,35	
				100,0			82,53			4,74	87,27

Disetujui Oleh  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)



YULI ASRA SE  
NIP.19800724 200801 1 002


Diperiksa  
Pengawas Lapangan  
CV.DEWI KONSULTANS



HENKY FRAMANA AM.d  
Inspektor

Simpang Empat 10 Juli 2017

Dibuat Oleh:  
KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV.JASUBA MITRA PRIMA





















**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEARSIPAN**  
Jl. Soekarno - Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

**LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

**Minggu Ke. 8**

Tanggal: 10 Juli 2017 / 16 Juli 2017

**KEGIATAN :**

**PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS**

**PEKERJAAN :**

**LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE**

**LOKASI**

**KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT**

**TAHUN ANGGARAN**

**2017**

**KONTRAKTOR PELAKSANA**

**CV. JASUBA MITRA PRIMA**

**CONTRACTOR AND PENGADAAN BARANG**

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat

## LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE 8 (DELAPAN)  
 MULAI TGL 10 Juli 2017  
 SAMPAI TGL 16 Juli 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN POS SATPAM</b>										
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>										
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45	1,00	1,45			1,00	1,452	100%
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19	1,00	0,19			1,00	0,194	100%
				1,65		1,65				1,65	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02	0,504	0,02			0,50	0,02	100%
2	Pondasi Plat Setempat										
	- Beton	0,167	M3	0,12	0,167	0,12			0,17	0,119	100%
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55	42,484	0,55			42,48	0,548	100%
	- Begesting	0,600	M2	0,09	0,600	0,09			0,60	0,092	100%
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01	0,504	0,01			0,50	0,010	100%
				0,791		0,79				0,79	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17	0,24	0,17			0,24	0,170	100%
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51	39,64	0,51			39,64	0,511	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49	3,17	0,49			3,17	0,488	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09	0,12	0,09			0,12	0,088	100%
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37	29,04	0,37			29,04	0,375	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00	3,28	0,00			3,28	-	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13	0,18	0,13			0,18	0,128	100%
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48	37,51	0,48			37,51	0,484	100%
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89	3,57	0,89			3,57	0,895	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81	1,13	0,81			1,13	0,808	100%
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00	77,31	1,00			77,31	0,997	100%
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84	10,51	2,84			10,51	2,841	100%
				7,79		7,79				7,79	
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44	M2	3,35	26,44	3,35			26,44	3,35	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96	58,27	2,96			58,27	2,96	100%
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27	2,53	1,27			2,53	1,27	100%
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14	16,65	1,14			16,65	1,14	100%
				8,73		8,73				8,73	
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147	0,613	0,147			0,61	0,147	100%
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435	0,613	0,435			0,61	0,435	100%
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117	6,128	1,117			6,13	1,117	100%
				1,70		1,70				1,70	
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA</b>										
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M <sup>3</sup>	0,323			0,05	0,323	0,05	0,323	100%
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M <sup>2</sup>	0,698			1,20	0,698	1,20	0,698	100%
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M <sup>2</sup>	1,928			5,08	1,928	5,08	1,928	100%
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M <sup>2</sup>	0,652			5,08	0,652	5,08	0,652	100%
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039			2,00	0,039	2,00	0,039	100%
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290							
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077			4,00	0,077	4,00	0,077	100%
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042			2,00	0,042	2,00	0,042	100%
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029							
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046							
				4,12				3,76		3,76	



NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
<b>G</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>										
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	74,923	M <sup>2</sup>	1,440			74,92	1,440	74,92	1,440	100%
2	Mengecat Kozen Pintu Jendela Yang Kelihatan dengan Cat Minyak	2,357	M <sup>2</sup>	0,072			2,36	0,072	2,36	0,072	100%
3	Water Profing Plat	17,272	M <sup>2</sup>	0,647					17,27	0,647	100%
				2,16				1,51		2,16	
<b>H</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>										
1	Pas Kabel Penyambung	50,000	M'	0,726			50,00	0,726	50,00	0,726	100%
2	Pas Instalasi Listrik	3,000	Titik	0,639			3,00	0,639	3,00	0,639	100%
3	Fiting Lampu	3,000	Bh	0,073			3,00	0,073	3,00	0,073	100%
4	Lampu Sl 35 Watt	3,000	Bh	0,160			3,00	0,160	3,00	0,160	100%
5	Pas Stop Kontak	2,000	Titik	0,426			2,00	0,426	2,00	0,426	100%
6	Pas.Saklar Tunggal	1,000	Bh	0,024			1,00	0,024	1,00	0,024	100%
7	Pas.Saklar Ganda	1,000	Bh	0,024			1,00	0,024	1,00	0,024	100%
8	Pas Sakelar Skring	1,000	Bh	0,116			1,00	0,116	1,00	0,116	100%
				2,19				2,19		2,19	
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN RUMAH GENSET</b>										
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>										
1	Pek.Pembersihan Lapangan	1,000	LS	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
2	Pek.Pas Bouplak	12,000	M'	1,029	12,000	1,029			1,03	1,029	100%
				2,00		2,00				2,00	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	Galian Tanah Pondasi	6,650	M <sup>3</sup>	1,140	6,650	1,140			6,65	1,140	100%
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,350	M <sup>3</sup>	0,084	0,350	0,084			0,35	0,084	100%
3	Pek.Aanstampang Batu Kali	1,400	M <sup>3</sup>	0,522	1,400	0,522			1,40	0,522	100%
4	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	3,150	M <sup>3</sup>	2,204	3,150	2,204			3,15	2,204	100%
5	Urugan 1/4 Galian	1,663	M <sup>3</sup>	0,034	1,663	0,034			1,66	0,034	100%
				3,98		3,98				3,98	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,282	M <sup>3</sup>	0,202	0,282	0,202			0,28	0,202	100%
	- b. Pembesian	46,945	Kg	0,606	46,945	0,606			46,94	0,606	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,760	M <sup>2</sup>	0,579	3,760	0,579			3,76	0,579	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,259	M <sup>3</sup>	0,186	0,259	0,186			0,26	0,186	100%
	- b. Pembesian	61,081	Kg	0,788	61,081	0,788			61,08	0,788	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,456	M <sup>2</sup>	0,839	3,456	0,839			3,46	0,839	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,212	M <sup>3</sup>	0,151	0,212	0,151			0,21	0,151	100%
	- b. Pembesian	44,433	Kg	0,573	44,433	0,573			44,43	0,573	100%
	- c. Cetakan Balok	4,230	M <sup>2</sup>	1,061	4,230	1,061			4,23	1,061	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm					0,000					
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,086	M <sup>3</sup>	0,778	1,086	0,778			1,09	0,778	100%
	- b. Pembesian	74,412	Kg	0,960	74,412	0,960			74,41	0,960	100%
	- c. Cetakan Plat	10,239	M <sup>2</sup>	2,767	10,239	2,767			10,24	2,767	100%
				9,49		9,489				9,49	
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	31,827	M <sup>2</sup>	4,033	31,827	4,033			31,83	4,033	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	63,653	M <sup>2</sup>	3,236	63,653	3,236			63,65	3,236	100%
3	Afwerking Beton	14,220	M <sup>2</sup>	0,975	14,220	0,975			14,22	0,975	100%
4	Besi Pipa Cerobong (kenalpot) 3"	1,000	Ls	0,242	1,000	0,242			1,00	0,242	100%
				8,49		8,49				8,49	
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,453	M <sup>3</sup>	0,109	0,453	0,109			0,45	0,109	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Ditaring Licin	1,358	M <sup>3</sup>	0,972	1,358	0,972			1,36	0,972	100%
				1,08		1,08				1,08	
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN PINTU</b>										
1	Pas. Pintu Folding Gate	4,755	M <sup>2</sup>	2,762			4,75	2,762	4,75	2,762	100%
				2,76				2,76		2,76	
<b>G</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>										
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	77,873	M <sup>2</sup>	1,496			77,87	1,496	77,87	1,496	100%
				1,50				1,50		1,50	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL</b>										
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484	1,000	0,484			1,00	0,484	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M <sup>3</sup>	0,122	0,171	0,122			0,17	0,122	100%
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M <sup>2</sup>	0,260	1,425	0,260			1,43	0,260	100%
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M <sup>3</sup>	1,145	1,600	1,145			1,60	1,145	100%
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M <sup>2</sup>	1,424	7,810	1,424			7,81	1,424	100%
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430	14,800	0,430			14,80	0,430	100%
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871	1,000	0,871			1,00	0,871	100%
				4,74		4,74				4,74	
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN RUANG SERVER</b>										
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M <sup>2</sup>	3,753	8,238	3,753			8,24	3,753	100%
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M <sup>2</sup>	2,447	4,880	2,447			4,88	2,447	100%
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M <sup>2</sup>	0,815	1,400	0,815			1,40	0,815	100%
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M <sup>2</sup>	0,085	2,800	0,085			2,80	0,085	100%
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M <sup>2</sup>	0,206	10,725	0,206			10,73	0,206	100%
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,044	M <sup>2</sup>	3,043	6,044	3,043			6,04	3,043	100%
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145	1,000	0,145			1,00	0,145	100%
				10,49		10,49				10,49	
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG</b>										
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M <sup>3</sup>	0,172	1,002	0,172			1,00	0,172	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M <sup>3</sup>	2,433	3,398	2,433			3,40	2,433	100%
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M <sup>3</sup>	0,077	0,449	0,077			0,45	0,077	100%
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M <sup>2</sup>	1,657	13,075	1,657			13,08	1,657	100%
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M <sup>2</sup>	0,957	18,828	0,957			18,83	0,957	100%
6	Aferking Beton	20,570	M <sup>2</sup>	1,410	20,570	1,410			20,57	1,410	100%
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M <sup>3</sup>	0,968	6,280	0,968			6,28	0,968	100%
9	Timbunan Sirtu	4,446	M <sup>3</sup>	0,685	4,446	0,685			4,45	0,685	100%
10	Cor Beton 1 : 2 : 3	6,668	M <sup>3</sup>	4,774	6,668	4,774			6,67	4,774	100%
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436	15,900	8,436			15,90	8,436	100%
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M <sup>2</sup>	0,757	39,398	0,757			39,40	0,757	100%
13	Pengantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735	1,000	0,735			1,00	0,735	100%
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324	2,000	2,324			2,00	2,324	100%
				26,35		26,35				26,35	
				100,0		87,27			11,72		95,38

Disetujui Oleh  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)



**YULIASRA SE**  
NIP.19800724 200801 1 002

Diperiksa  
Pengawas Lapangan  
CV. DEWI KONSULTAN



**HENKY FRAMANA, AM.d**  
Inspektur

Simpang Empat 17 Juli 2017

Dibuat Oleh:  
KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV. JASUBA MITRA PRIMA



**AERIMAN**  
Wakil Direktur











LAPORAN HARIAN

CV.JASUBA MITRA PRIMA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT

Minggu Ke : 8  
 Hari : Sabtu  
 Tanggal : 15 Juli 2017

JAM KERJA : Siang Hari : Jam 8.00 s/d 16.00 WIB  
 Malam Hari : Jam 20.00 s/d 24.00 WIB

I. KEGIATAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.
II	PEKERJAAN POS SATPAM	
H	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
5	Pas Stop Kontak	2,00 Titik
6	Pas.Saklar Tunggal	1,00 Bh
7	Pas.Saklelar Ganda	1,00 Bh
8	Pas Sakelar Skring	1,00 Bh

II. CUACA

JAM	SIANG	MALAM	KET
6.00 - 7.00			
7.00 - 8.00			H=hujan
8.00 - 9.00			C=cerah
9.00 - 10.00			
10.00 - 11.00			
11.00 - 12.00			
12.00 - 1.00			
1.00 - 2.00			
2.00 - 3.00			
3.00 - 4.00			
4.00 - 5.00			
5.00 - 6.00			

III. BAHAN MASUK

No	JENIS BAHAN	VOLUME
H	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
5	Pas Stop Kontak	2,00 Titik
6	Pas.Saklar Tunggal	1,00 Bh
7	Pas.Saklelar Ganda	1,00 Bh
8	Pas Sakelar Skring	1,00 Bh

IV. TENAGA KERJA

No	JENIS TENAGA	SIANG	MALAM
1	Site Manager		
	Adiministrasi Proyek		
	Logistik	1	
	Pelaksana Lapangan	1	
	Mandor	1	
	Kepala Tukang	1	
1	Tukang	1	
2	Pekerja	1	
JUMLAH		6	0

IV. BAHAN TERPAKAI

No	JENIS BAHAN	VOLUME
H	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
	Pas Stop Kontak	2,00 Titik
	Pas.Saklar Tunggal	1,00 Bh
	Pas.Saklelar Ganda	1,00 Bh
	Pas Sakelar Skring	1,00 Bh

VI. PERALATAN

No	JENIS PERALATAN	UNIT
	Obenk	1
	Tank	1

Diperiksa Oleh :  
 CV.DEWI KONSULTAN  
  
 HENKY RAMANA.AM.d  
 Inspector

Simpang Empat, 15 Juli 2017  
 Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
 CV.JASUBA MITRA PRIMA









PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEARSIPAN**  
Jl. Soekarno - Hatta, Kabupaten Pasaman Barat

**LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

**Minggu Ke. 9**

Tanggal: 17 Juli 2017 / 18 Juli 2017

**KEGIATAN :**

**PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS**

**PEKERJAAN :**

**LANJUTA PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCEPE**

**LOKASI**

**KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT**

**TAHUN ANGGARAN**

**2017**

**KONTRAKTOR PELAKSANA**

**CV. JASUBA MITRA PRIMA**

**CONTARCTOR AND PENGADAAN BARANG**

Jorong Sinuri Kec. Talamau - Pasaman Barat

## LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN/DINAS  
 PEKERJAAN : LANJURAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LANDSCAPE  
 LOKASI : KOMPLEK DINAS KEARSIPAN KAB.PASAMAN BARAT


MINGGU KE 9 (SEMBILAN)  
 MULAI TGL 17 Juli 2017  
 SAMPAI TGL 18 Juli 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRESS %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN POSSATPAM</b>										
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>										
1	Pembongkaran Beton Lama K.175 + Dinding Bata	1,00	Ls	1,45	1,00	1,45			1,00	1,452	100%
2	Plank Nama Proyek	1,00	Ls	0,19	1,00	0,19			1,00	0,194	100%
				1,65		1,65				1,65	
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	Galian Tanah Pondasi	0,504	M3	0,02	0,504	0,02			0,50	0,02	100%
2	Pondasi Plat Setempat										
	- Beton	0,167	M3	0,12	0,167	0,12			0,17	0,119	100%
	- Pembesian	42,484	Kg	0,55	42,484	0,55			42,48	0,548	100%
	- Begesting	0,600	M2	0,09	0,600	0,09			0,60	0,092	100%
3	Urugan 1/4 Galian	0,504	M3	0,01	0,504	0,01			0,50	0,010	100%
				0,791		0,79				0,79	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>										
1	Pek Sloof Uk. 15/20										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,24	M3	0,17	0,24	0,17			0,24	0,170	100%
	- b. Pembesian	39,64	Kg	0,51	39,64	0,51			39,64	0,511	100%
	- c. Cetakan Sloof	3,17	M2	0,49	3,17	0,49			3,17	0,488	100%
2	Pek. Kolom Uk 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,12	M3	0,09	0,12	0,09			0,12	0,088	100%
	- b. Pembesian	29,04	Kg	0,37	29,04	0,37			29,04	0,375	100%
	- c. Cetakan Kolom	3,28	M2	0,00	3,28	0,00			3,28	-	100%
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/15										
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,18	M3	0,13	0,18	0,13			0,18	0,128	100%
	- b. Pembesian	37,51	Kg	0,48	37,51	0,48			37,51	0,484	100%
	- c. Cetakan Balok	3,57	M2	0,89	3,57	0,89			3,57	0,895	100%
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm										
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,13	M3	0,81	1,13	0,81			1,13	0,808	100%
	- b. Pembesian	77,31	Kg	1,00	77,31	1,00			77,31	0,997	100%
	- c. Cetakan Plat	10,51	M2	2,84	10,51	2,84			10,51	2,841	100%
				7,79		7,79				7,79	
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>										
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	26,44	M2	3,35	26,44	3,35			26,44	3,35	100%
2	Plasteran Dinding 1:4	58,27	M2	2,96	58,27	2,96			58,27	2,96	100%
3	Pas.Terali Jendela	2,53	M2	1,27	2,53	1,27			2,53	1,27	100%
4	Afwerking Beton	16,65	M2	1,14	16,65	1,14			16,65	1,14	100%
				8,73		8,73				8,73	
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>										
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,613	M3	0,147	0,613	0,147			0,61	0,147	100%
2	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,613	M3	0,435	0,613	0,435			0,61	0,435	100%
3	Pas Keramik 40 x 40	6,128	M2	1,117	6,128	1,117			6,13	1,117	100%
				1,70		1,70				1,70	
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA</b>										
1	Pas.Kozen Pintu Dan Jendela	0,046	M <sup>3</sup>	0,323	0,046	0,323			0,05	0,323	100%
2	Pas. Pintu Panil	1,200	M <sup>2</sup>	0,698	1,200	0,698			1,20	0,698	100%
3	Pas.Jendela Rangka Kaca	5,080	M <sup>2</sup>	1,928	5,080	1,928			5,08	1,928	100%
4	Pas Kaca 3 Mm	5,080	M <sup>2</sup>	0,652	5,080	0,652			5,08	0,652	100%
5	Engsel Pintu	2,000	Bh	0,039	2,000	0,039			2,00	0,039	100%
6	Kunci Tanam 2 Slag	2,000	Bh	0,290			2,00	0,290	2,00	0,290	100%
7	Pas Engsel Jendela	4,000	Bh	0,077	4,000	0,077			4,00	0,077	100%
8	Pas Gerendel	2,000	Bh	0,042	2,000	0,042			2,00	0,042	100%
9	Pas.Tarikan	2,000	Bh	0,029			2,00	0,029	2,00	0,029	100%
10	Pas. Kait Angin2	4,000	Bh	0,046			4,00	0,046	4,00	0,046	100%
				4,12		3,76		0,37		4,12	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE									BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI			
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p	
<b>G</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>											
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	74,923	M <sup>2</sup>	1,440	74,923	1,440			74,92	1,440	100%	
2	Mengecat Kozen Pintu Jendela Yang Kelihatan dengan Cat Minyak	2,357	M <sup>2</sup>	0,072	2,357	0,072			2,36	0,072	100%	
3	Water Profing Plat	17,272	M <sup>2</sup>	0,647			17,27	0,647	17,27	0,647	100%	
				2,16		1,51		0,65		2,16		
<b>H</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>											
1	Pas Kabel Penyambung	50,000	M'	0,726	50,000	0,726			50,00	0,726	100%	
2	Pas Instalasi Listrik	3,000	Titik	0,639	3,000	0,639			3,00	0,639	100%	
3	Fiting Lampu	3,000	Bh	0,073	3,000	0,073			3,00	0,073	100%	
4	Lampu SI 35 Watt	3,000	Bh	0,160	3,000	0,160			3,00	0,160	100%	
5	Pas Stop Kontak	2,000	Titik	0,426	2,000	0,426			2,00	0,426	100%	
6	Pas.Saklar Tunggal	1,000	Bh	0,024	1,000	0,024			1,00	0,024	100%	
7	Pas.Sakelar Ganda	1,000	Bh	0,024	1,000	0,024			1,00	0,024	100%	
8	Pas Sakelar Skring	1,000	Bh	0,116	1,000	0,116			1,00	0,116	100%	
				2,19		2,19				2,19		
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN RUMAH GENSET</b>											
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>											
1	Pek.Pembersihan Lapangan	1,000	LS	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%	
2	Pek.Pas Bouplak	12,000	M'	1,029	12,000	1,029			1,03	1,029	100%	
				2,00		2,00				2,00		
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>											
1	Galian Tanah Pondasi	6,650	M <sup>3</sup>	1,140	6,650	1,140			6,65	1,140	100%	
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,350	M <sup>3</sup>	0,084	0,350	0,084			0,35	0,084	100%	
3	Pek.Aanstampang Batu Kali	1,400	M <sup>3</sup>	0,522	1,400	0,522			1,40	0,522	100%	
4	Pas. Pondasi Batu Kali Camp 1 : 4	3,150	M <sup>3</sup>	2,204	3,150	2,204			3,15	2,204	100%	
5	Urugan 1/4 Galian	1,663	M <sup>3</sup>	0,034	1,663	0,034			1,66	0,034	100%	
				3,98		3,98				3,98		
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>											
1	Pek Sloof Uk. 15/20											
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,282	M <sup>3</sup>	0,202	0,282	0,202			0,28	0,202	100%	
	- b. Pembesian	46,945	Kg	0,606	46,945	0,606			46,94	0,606	100%	
	- c. Cetakan Sloof	3,760	M <sup>2</sup>	0,579	3,760	0,579			3,76	0,579	100%	
2	Pek. Kolom Uk 15/15											
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,259	M <sup>3</sup>	0,186	0,259	0,186			0,26	0,186	100%	
	- b. Pembesian	61,081	Kg	0,788	61,081	0,788			61,08	0,788	100%	
	- c. Cetakan Kolom	3,456	M <sup>2</sup>	0,839	3,456	0,839			3,46	0,839	100%	
3	Pek. Ring Balok Uk. 15/20											
	- a. Cor Beton 1:2:3	0,212	M <sup>3</sup>	0,151	0,212	0,151			0,21	0,151	100%	
	- b. Pembesian	44,433	Kg	0,573	44,433	0,573			44,43	0,573	100%	
	- c. Cetakan Balok	4,230	M <sup>2</sup>	1,061	4,230	1,061			4,23	1,061	100%	
4	Pek. Plat Lantai T.12 Cm											
	- a. Cor Beton 1:2:3	1,086	M <sup>3</sup>	0,778	1,086	0,778			1,09	0,778	100%	
	- b. Pembesian	74,412	Kg	0,960	74,412	0,960			74,41	0,960	100%	
	- c. Cetakan Plat	10,239	M <sup>2</sup>	2,767	10,239	2,767			10,24	2,767	100%	
				9,49		9,489				9,49		
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>											
1	Pas. Dinding Bt Bata Spesi 1:4	31,827	M <sup>2</sup>	4,033	31,827	4,033			31,83	4,033	100%	
2	Plasteran Dinding 1:4	63,653	M <sup>2</sup>	3,236	63,653	3,236			63,65	3,236	100%	
3	Afwerking Beton	14,220	M <sup>2</sup>	0,975	14,220	0,975			14,22	0,975	100%	
4	Besi Pipa Cerobong (kenalpot) 3"	1,000	Ls	0,242	1,000	0,242			1,00	0,242	100%	
				8,49		8,49				8,49		
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>											
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	0,453	M <sup>3</sup>	0,109	0,453	0,109			0,45	0,109	100%	
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Ditarang Licin	1,358	M <sup>3</sup>	0,972	1,358	0,972			1,36	0,972	100%	
				1,08		1,08				1,08		
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN PINTU</b>											
1	Pas. Pintu Folding Gate	4,755	M <sup>2</sup>	2,762	4,755	2,762			4,75	2,762	100%	
				2,76		2,76				2,76		
<b>G</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>											
1	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	77,873	M <sup>2</sup>	1,496	77,873	1,496			77,87	1,496	100%	
				1,50		1,50				1,50		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	PERSENTASE								BOBOT PROGRES %	
		MENURUT KONTRAK			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
		VOLUME	STN	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME		BOBOT
a	b	c	d	e	j	k	l	m	n	o	p
<b>III PEKERJAAN TANGGA DAN FASILITAS DIFABEL</b>											
1	Pek Bongkaran Lantai	1,000	Ls	0,484	1,000	0,484			1,00	0,484	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga	0,171	M <sup>3</sup>	0,122	0,171	0,122			0,17	0,122	100%
3	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip	1,425	M <sup>2</sup>	0,260	1,425	0,260			1,43	0,260	100%
4	Cor Beton 1 : 2 : 3 Bagian Anak Tangga Bagian Miring	1,600	M <sup>3</sup>	1,145	1,600	1,145			1,60	1,145	100%
5	Pas Keramik 40 x 40 Anti slip (motif Batu Alam)	7,810	M <sup>2</sup>	1,424	7,810	1,424			7,81	1,424	100%
6	Bonbon Keramik	14,800	M'	0,430	14,800	0,430			14,80	0,430	100%
7	Pasag Reling Tangga Besi Pipa 3" Stenlis Steell	1,000	Ls	0,871	1,000	0,871			1,00	0,871	100%
				4,74	4,74				4,74		
<b>IV PEKERJAAN RUANG SERVER</b>											
1	Pek Partisi Triplek t.6	8,238	M <sup>2</sup>	3,753	8,238	3,753			8,24	3,753	100%
2	Pas Lantai Triplek t.18 mm Kayu 5/ 10	4,880	M <sup>2</sup>	2,447	4,880	2,447			4,88	2,447	100%
3	Pas.Pintu Panil	1,400	M <sup>2</sup>	0,815	1,400	0,815			1,40	0,815	100%
4	Pengecatan Pintu Panel Dengan Cat Minyak	2,800	M <sup>2</sup>	0,085	2,800	0,085			2,80	0,085	100%
5	Pengecatan Dinding Partisi Dengan Cat Tembok	10,725	M <sup>2</sup>	0,206	10,725	0,206			10,73	0,206	100%
6	Pas Terali Jendela Besi Hollow	6,044	M <sup>2</sup>	3,043	6,044	3,043			6,04	3,043	100%
7	Pas Kunci Dobel Slag	1,000	Bh	0,145	1,000	0,145			1,00	0,145	100%
				10,49	10,49				10,49		
<b>V PEKERJAAN TAMAN BAGIAN BELAKANG</b>											
1	Galian Tanah Kanstin	1,002	M <sup>3</sup>	0,172	1,002	0,172			1,00	0,172	100%
2	Cor Beton 1 : 2 : 3 Kanstin Beton	3,398	M <sup>3</sup>	2,433	3,398	2,433			3,40	2,433	100%
3	Galian Tanah Pas Batu Bata 1 : 4	0,449	M <sup>3</sup>	0,077	0,449	0,077			0,45	0,077	100%
4	Pas Bata Spesi 1 : 4	13,075	M <sup>2</sup>	1,657	13,075	1,657			13,08	1,657	100%
5	Plasteran Batu Bata 1 : 4	18,828	M <sup>2</sup>	0,957	18,828	0,957			18,83	0,957	100%
6	Aferking Beton	20,570	M <sup>2</sup>	1,410	20,570	1,410			20,57	1,410	100%
7	Cemara Mini + Tanaman Hias	1,000	Ls	0,968	1,000	0,968			1,00	0,968	100%
8	Tanah Humus Di datangkan	6,280	M <sup>3</sup>	0,968	6,280	0,968			6,28	0,968	100%
9	Timbunan Sirtu	4,446	M <sup>3</sup>	0,685	4,446	0,685			4,45	0,685	100%
10	Cor Beton 1 ; 2 : 3	6,668	M <sup>3</sup>	4,774	6,668	4,774			6,67	4,774	100%
11	Pas. Gril Beton Besi Siku 50.50.5 Dia 16	15,900	M'	8,436	15,900	8,436			15,90	8,436	100%
12	Mengecat Dinding Dengan Cat Tembok	39,398	M <sup>2</sup>	0,757	39,398	0,757			39,40	0,757	100%
13	Pengaantian Nama Plank Kantor	1,000	Ls	0,735	1,000	0,735			1,00	0,735	100%
14	Pasang Lampu Sorot Taman Lengkap + Acesoris	2,000	Bh	2,324	2,000	2,324			2,00	2,324	100%
				26,35	26,35				26,35		
				100,0	98,99		1,01		100,0		

Disetujui Oleh  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)  
  
**YULASRA SE**  
NIP.19800724 200801 1 002

Diperiksa  
Pengawas Lapangan  
CV.DEWI KONSULTAN  
  
**HENKY FRAMANA. AM.d**  
Inspektur

Simpang Empat 19 Juli 2017  
Dibuat Oleh:  
KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV.JASUBA MITRA PRIMA





