



Padang, 10 September 2013

No : 093 /PW/HC/IX/2013  
Hal : Teguran Waktu I  
Lamp : 1 Berkas

Kepada YTH,

Bapak/Ibu Direktur CV. Citra Sari Perdana

Di

Tempat

Berhubungan dengan Pekerjaan yang Bapak/Ibu sedang laksanakan (**Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU Jalan Protokol Kab. Pasaman Barat – Kontrak No. : 027/02/SPK-SP/DPE/VIII/2013 Tanggal 12 Agustus 2013**), maka kami telah melakukan pemeriksaan dan penghitungan bobot pekerjaan di lapangan untuk bulan pertama.

Berdasarkan pemeriksaan dan laporan mingguan serta bulanan, maka sampai bulan ini (bulan ke 1 / minggu ke 4) terdapat minus pekerjaan (**-25,61 %**) dari jadwal rencana yang ada.

Untuk itu kami selaku Konsultan Pengawas memberi Teguran kepada Bapak/Ibu untuk segera mengejar keterlambatan tersebut agar pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal rencana. Sebagai acuan kami lampirkan jadwal rencana dan bobot pekerjaan yang telah dicapai sampai bulan ini.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Konsultan pengawas

**CV. HARRISA CONSULTAN**

**DEKKO Satria M.**  
Pengawas Lapangan

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat/PPK
2. PPTK
3. Arsip





Padang, 25 Oktober 2013

No : 105 /PW/HC/X/2013  
Hal : Peringatan Waktu  
Lamp : 1 Berkas

Kepada YTH,  
Bapak/Ibu Direktur CV. Citra Sari Perdana  
Di  
Tempat

Berhubungan dengan Pekerjaan yang Bapak/Ibu sedang laksanakan (**Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU Jalan Protokol Kab. Pasaman Barat – Kontrak No. : 027/02/SPK-SP/DPE/VIII/2013 Tanggal 12 Agustus 2013**), maka kami telah melakukan pemeriksaan dan penghitungan bobot pekerjaan di lapangan untuk bulan kedua.

Berdasarkan pemeriksaan dan laporan mingguan serta bulanan, maka sampai bulan ini (bulan ke 3 / minggu ke 10) terdapat minus pekerjaan (**-78,90 %**) dari jadwal rencana yang ada.

Untuk itu kami selaku Konsultan Pengawas memberi Peringatan kepada Bapak/Ibu untuk segera mengejar keterlambatan tersebut agar pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal rencana, mengingat waktu pekerjaan yang akan segera berakhir pada tanggal 9 November 2013. Sebagai acuan kami lampirkan jadwal rencana dan bobot pekerjaan yang telah dicapai sampai bulan ini.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Konsultan Pengawas  
**CV. HARRISA CONSULTAN**

  
**DEKKO SATRIA M.**  
Pengawas Lapangan

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat/PPK
2. PPTK
3. Arsip

**TIME SCHEDULE  
BULAN KE TIGA**

KEGIATAN : BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU HIAS JALAN  
 PEKERJAAN : BELANJA MODAL LAMPU PJU JALAN PROTOKOL KAB. PASAMAN BARAT  
 LOKASI : JL. PROTOKOL PASAMAN BARU - PADANG TUJUH PASAMAN BARAT  
 NO. KONTRAK : 027/02/SPK-SP/DPE/VIII/2013 TANGGAL 12 AGUSTUS 2013  
 SUMBER DANA : APBD KAB. PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	Minggu Ke -												KET.								
			1			2			3			X	XI	XII									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX												
<b>I.</b>	<b>PEKERJAAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)</b>																						
1	Pasang Tiang Octagonal 11 M	30,68	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12					
2	Pasang Tiang Octagonal 9 M Double Ornament	16,39	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28				
3	Pasang Pondasi Tiang PJU	16,76																					
4	Pasang Lampu Mercury 250 Watt	-																					
5	Pasang Lampu Mercury 150 Watt	-																					
6	Pasang Kabel NYFGby 4x10 mm2	25,10																					
7	Pasang Kabel NYFGby 2x10 mm2	2,02																					
8	Galian Tanah Saluran Kabel	-																					
9	Pasang Batu Bata	1,76																					
10	Urugan Pasir	0,73																					
11	Urugan Tanah Kembali	2,40																					
12	Pasang Panel PJU	4,15																					
<b>II.</b>	<b>PEKERJAAN SAMBUNGAN LISTRIK PLN</b>																						
1	Sambungan Listrik PLN Daya 7.700 VA	100,00	5,12	10,24	15,36	20,48	25,60	30,72	35,84	40,96	46,08	51,20	56,32	61,44	66,56	71,68	76,80	81,92	87,04	92,16	97,28	100,00	
	<b>Jumlah Bobot</b>		5,12	10,24	15,36	20,48	25,60	30,72	35,84	40,96	46,08	51,20	56,32	61,44	66,56	71,68	76,80	81,92	87,04	92,16	97,28	100,00	
RENCANA	Bobot Perminggu		5,12	10,24	15,36	20,48	25,60	30,72	35,84	40,96	46,08	51,20	56,32	61,44	66,56	71,68	76,80	81,92	87,04	92,16	97,28	100,00	
	Bobot Kumulatif		5,12	15,36	30,72	46,08	61,44	76,80	92,16	107,52	122,88	138,24	153,60	168,96	184,32	199,68	215,04	230,40	245,76	261,12	276,48	291,84	307,20
REALISASI	Bobot Perminggu		0,00	0,13	0,36	0,94	1,37	2,01	2,60	3,37	4,24	5,12	6,00	6,87	7,74	8,61	9,48	10,35	11,22	12,09	12,96	13,83	14,70
	Bobot Kumulatif		0,00	0,13	0,49	1,43	2,80	4,82	7,42	10,79	14,82	19,56	24,96	30,83	37,14	43,88	50,55	57,17	63,74	70,26	76,73	83,16	89,56
	CEPAT (+) / LAMBAT (-)		(5,12)	(10,11)	(18,16)	(25,61)	(35,99)	(45,72)	(56,02)	(62,94)	(72,25)	(78,90)											

Maktu pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender

Dibuat Oleh :  
 Konsultan Pengawas  
**CV. HARRISA**  
 HARRISA CONSULTANT  
  
**DEKKO SATRIA M.**  
 Pengawas Lapangan



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman baru  
Simpang Ampek - Pasaman Barat

---

**MUTUAL CHECK**

**( MC 0 )**

NOMOR KONTRAK :

**027/02/SPK-SP/DPE/VIII/2013**

**Tanggal : 12 AGUSTUS 2013**

KEGIATAN :

**Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan**

PEKERJAAN :

**Belanja Modal Lampu PJU Jalan Protokol Kabupaten  
Pasaman Barat**

LOKASI :

**Jalan Protokol Pasaman Baru - Padang Tujuh  
Pasaman Barat**

NILAI KONTRAK :

**Rp. 1.410.929.000,-**

TAHUN ANGGARAN :

**2013**

**KONTRAKTOR PELAKSANA  
CV. CITRA SARI PERDANA**

**MUTUAL CHECK (MC 0)**

KEGIATAN : BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU HIAS JALAN  
 PEKERJAAN : BELANJA MODAL LAMPU PJU JALAN PROTOKOL KAB. PASAMAN BARAT  
 LOKASI : JL. PROTOKOL PASAMAN BARU - PADANG TUJUH PASAMAN BARAT  
 NO. KONTRAK : 027/02/SPK-SP/DPE/VIII/2013 TGL : 12 AGUSTUS 2013  
 NILAI KONTRAK : Rp. 1.410.929.000,-  
 KONTRAKTOR : CV. CITRA SARI PERDANA

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK				MCO				
		STN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)
<b>1.</b>	<b>PEKERJAAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)</b>									
<b>1.</b>	<b>Pasang Tiang Octagonal 11 M</b>			<b>4.779.000,00</b>			<b>4.779.000,00</b>			
1	Tiang Octagonal 11 M Double Ornament	Btg	-	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00	-	-	-
2	Baut Angker (untuk 1 tiang)	Set	-	260.000,00	-	-	260.000,00	-	-	-
3	Jasa Konstruksi	Unit	-	219.000,00	-	-	219.000,00	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Pasang Tiang Octagonal 9 M</b>			<b>3.679.000,00</b>			<b>3.679.000,00</b>			
1	Tiang Octagonal 9 M Double Ornament	Unit	107,00	3.200.000,00	342.400.000,00	342.400.000,00	3.200.000,00	342.400.000,00	342.400.000,00	342.400.000,00
2	Baut Angker (untuk 1 tiang)	Set	107,00	260.000,00	27.820.000,00	27.820.000,00	260.000,00	27.820.000,00	27.820.000,00	27.820.000,00
3	Jasa Konstruksi	Unit	107,00	219.000,00	23.433.000,00	23.433.000,00	219.000,00	23.433.000,00	23.433.000,00	23.433.000,00
					<b>393.653.000,00</b>					<b>393.653.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Pasang Pondasi Tiang PJU</b>			<b>1.964.210,00</b>			<b>1.964.210,00</b>			
1	Pondasi Beton Bertulang 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	Unit	107,00	1.548.180,00	165.655.260,00	165.655.260,00	1.548.180,00	165.655.260,00	165.655.260,00	165.655.260,00
2	Pasang Bekisting Pondasi	Unit	107,00	375.528,00	40.181.496,00	40.181.496,00	375.528,00	40.181.496,00	40.181.496,00	40.181.496,00
3	Galian Tanah	Unit	107,00	32.256,00	3.451.392,00	3.451.392,00	32.256,00	3.451.392,00	3.451.392,00	3.451.392,00
4	Urugan Kembali	Unit	107,00	8.246,00	882.322,00	882.322,00	8.246,00	882.322,00	882.322,00	882.322,00
					<b>210.170.470,00</b>					<b>210.170.470,00</b>
<b>4.</b>	<b>Pasang Lampu Mercury 250 W</b>			<b>2.009.500,00</b>			<b>2.009.500,00</b>			
1	Kap Lampu Mercury 150 - 250 W	Set	107,00	893.200,00	95.572.400,00	95.572.400,00	893.200,00	95.572.400,00	95.572.400,00	95.572.400,00
2	Balast 220 V~, 50 Hz	Bh	107,00	319.300,00	34.165.100,00	34.165.100,00	319.300,00	34.165.100,00	34.165.100,00	34.165.100,00
3	Ignitors 220 - 240, 50 /60 Hz	Bh	107,00	68.500,00	7.329.500,00	7.329.500,00	68.500,00	7.329.500,00	7.329.500,00	7.329.500,00
4	Capasitor 32 Uf / 250 V~, 50 / 60 Hz	Bh	107,00	70.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00	70.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00
5	Bola Lampu SON T 250 Watt	Bh	107,00	210.000,00	22.470.000,00	22.470.000,00	210.000,00	22.470.000,00	22.470.000,00	22.470.000,00
6	Kabel NYM 3x2,5 mm2 (untuk 1 tiang lampu)	Set	107,00	288.000,00	30.816.000,00	30.816.000,00	288.000,00	30.816.000,00	30.816.000,00	30.816.000,00
7	MCB 1 pole 4 Amp	Bh	107,00	42.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00	42.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00
8	Isolasi Band	Bh	107,00	4.500,00	481.500,00	481.500,00	4.500,00	481.500,00	481.500,00	481.500,00
9	Jasa Konstruksi	Unit	107,00	114.000,00	12.198.000,00	12.198.000,00	114.000,00	12.198.000,00	12.198.000,00	12.198.000,00
					<b>215.016.500,00</b>					<b>215.016.500,00</b>


No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK						M C O			
		STN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)	
5.	Pasang Lampu Mercury 150 W			1.908.000,00				1.908.000,00			
1	Kap Lampu Mercury 150 - 250 W	Bh	-	893.200,00	-	-	-	893.200,00	-	-	
2	Balast 220 V~, 50 Hz	Bh	-	319.300,00	-	-	-	319.300,00	-	-	
3	Ignitor 220 - 240, 50 /60 Hz	Bh	-	68.500,00	-	-	-	68.500,00	-	-	
4	Capasitor 25 Uf / 250 V~, 50 / 60 Hz	Bh	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	
5	Bola Lampu SON T 150 Watt	Bh	-	132.500,00	-	-	-	132.500,00	-	-	
6	Kabel NYM 2x2,5 mm2 (untuk 1 tiang lampu)	Set	-	264.000,00	-	-	-	264.000,00	-	-	
7	MCB 1 pole 4 Amp	Bh	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00	-	-	
8	Isolasi Band	Bh	-	4.500,00	-	-	-	4.500,00	-	-	
9	Jasa Konstruksi	Unit	-	114.000,00	-	-	-	114.000,00	-	-	
6.	Pasang Kabel NYFGbY 4x10 mm2			88.733,00				88.733,00			
1	Kabel NYFGbY 4x10 mm2	Ms	-	82.250,00	-	-	-	82.250,00	-	-	
2	Jasa Konstruksi dan aksesoris	Ms	-	6.483,00	-	-	-	6.483,00	-	-	
7.	Pasang Kabel NYFGbY 2x10 mm2			57.901,00				57.901,00			
1	Kabel NYFGbY 2x10 mm2	Ms	5.560,00	51.500,00	286.340.000,00	5.560,00	51.500,00	286.340.000,00	5.560,00	286.340.000,00	
2	Jasa Konstruksi dan aksesoris	Ms	5.560,00	6.401,00	35.589.560,00	5.560,00	6.401,00	35.589.560,00	5.560,00	35.589.560,00	
										321.929.560,00	
8.	Galian Tanah Saluran Kabel	M3	963,00	26.880,00	25.885.440,00	963,00	26.880,00	25.885.440,00	963,00	25.885.440,00	
9.	Pasang Batu Bata	Bh	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
10.	Urugan Pasir	M3	240,75	93.870,00	22.599.202,50	240,75	93.870,00	22.599.202,50	240,75	22.599.202,50	
11.	Urugan Tanah kembali	M3	722,25	12.884,00	9.305.469,00	722,25	12.884,00	9.305.469,00	722,25	9.305.469,00	
12.	Pasang Panel PJU	Unit	6,00	5.141.302,00		6,00	5.141.302,00		6,00		
1	Box Panel 70x50x30 cm	Bh	6,00	1.825.000,00	10.950.000,00	6,00	1.825.000,00	10.950.000,00	6,00	10.950.000,00	
2	Pondasi Beton cor Dudukan Panel	Unit	6,00	64.452,00	386.712,00	6,00	64.452,00	386.712,00	6,00	386.712,00	
3	MCB 3x50 Amp	Bh	6,00	380.000,00	2.280.000,00	6,00	380.000,00	2.280.000,00	6,00	2.280.000,00	
4	Magnetic Contactor 3 pole / 100 Amp	Bh	6,00	925.000,00	5.550.000,00	6,00	925.000,00	5.550.000,00	6,00	5.550.000,00	
5	Photo sel 6 A / 220 V	Bh	6,00	125.000,00	750.000,00	6,00	125.000,00	750.000,00	6,00	750.000,00	
6	Terminal Block	Set	6,00	65.500,00	393.000,00	6,00	65.500,00	393.000,00	6,00	393.000,00	
7	Pierching Conector (1 set = 4 bh)	Set	6,00	74.000,00	444.000,00	6,00	74.000,00	444.000,00	6,00	444.000,00	
8	Kabel NYM 3x2,5 mm2 (utk 1 panel)	Set	6,00	240.000,00	1.440.000,00	6,00	240.000,00	1.440.000,00	6,00	1.440.000,00	
9	Kabel NYAF 1x16 mm2 u/ wiring (utk 1 panel)	Set	6,00	133.600,00	801.600,00	6,00	133.600,00	801.600,00	6,00	801.600,00	
10	Kabel schoen 16 mm2 (utk 1 panel)	Set	6,00	162.000,00	972.000,00	6,00	162.000,00	972.000,00	6,00	972.000,00	

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK				M C O				
		STN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)
11	Pipa galvanis 1 1/4" u/ pelindung opstijg kabel	Bh	6,00	306.250,00	1.837.500,00		6,00	306.250,00	1.837.500,00	
12	Bochten 1 1/4" (utk 1 panel)	Set	6,00	60.500,00	363.000,00		6,00	60.500,00	363.000,00	
13	Grounding Panel	Set	6,00	330.000,00	1.980.000,00		6,00	330.000,00	1.980.000,00	
14	Jasa Konstruksi	Unit	6,00	450.000,00	2.700.000,00		6,00	450.000,00	2.700.000,00	
										30.847.812,00
II.	PEKERJAAN SAMBUNGAN LISTRIK PLN	Unit	6,00	8.876.000,00			6,00	8.876.000,00		
1.	Sambungan Listrik PLN Daya 7.700 VA	Ls	6,00	5.967.500,00	35.805.000,00		6,00	5.967.500,00	35.805.000,00	
	Biaya Penyambungan (BP)	Ls	6,00	808.500,00	4.851.000,00		6,00	808.500,00	4.851.000,00	
	Uang Jaminan Langganan (UJL)	Ls	6,00	2.100.000,00	12.600.000,00		6,00	2.100.000,00	12.600.000,00	
	SLO & Gambar / Jaminan Instalasi Daya 11.000 VA	Ls	6,00							53.256.000,00
	TOTAL				1.282.663.453,50					1.282.663.453,50
	PPN 10%				128.266.345,35					128.266.345,35
	JUMLAH TOTAL				1.410.929.798,85					1.410.929.798,85
	DIBULATKAN				1.410.929.000,00					1.410.929.000,00

Disetujui Oleh,  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 (PPK)  
  
 Ir. FAIZ R. JOHAN  
 NIP. 19561026 198603 1 006

Disetujui Oleh,  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 (PPTK)  
  
 Drs. SUPANI LUBIS  
 NIP. 1960108 198603 1 005

Diperiksa Oleh,  
 Konsultan Pengawas  
 CV. CV. HARRISA CONSULTAN  
  
 DEKKO SATRIA M.  
 Pengawas Lapangan

Padang, Oktober 2013  
 Dibuat Oleh,  
 Kontraktor Pelaksana  
 CV. CITRA SARI PERDANA  
  
 MASIYA JAMAL  
 Kuasa Direktur

CV. CITRA SARI PERDANA  
 KONTRAKTOR - SUBKONTRAKTOR  
 PADANG





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

## DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

JL. Cindua Mato No. 29 Simpang Ampek

**B  
A  
P  
  
2  
0  
1  
3**

### **BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMYN I DAN TERMYN II**

PROGRAM : PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PENERANGAN JALAN UMUM  
PEKERJAAN : BELANJA MODAL LAMPU PJU JALAN PROTOKOL KAB. PASAMAN BARAT  
KODE REKENING : 2.03.01 . 17 . 02. 5 . 2 . 3 . 24 . 01  
LOKASI : JALAN PROTOKOL PASAMAN BARU- PADANG TUJUH  
NO. KONTRAK : : 027/02/SPK-SP/DPE/VIII/2013, tanggal 12 Agustus 2013  
dan Addendum Kontrak No. 027/01/SP-Addendum/DPE/XI/2013 Tanggal 08 Nopember 2013  
NILAI KONTRAK : RP. 1.410.929.000  
( Satu Miliar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah )

**PELAKSANA**

**CV. Citra Sari Perdana**

**JL. PULAU AIR NO. 30 PADANG**

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 540/011/BAP-JL PJU/DPE/2013

I. Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. Faizir Johan**  
Jabatan : Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat  
Alamat : Jl.Cindua Mato No.29 Simpang Ampek Pasaman Barat  
Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Masjaya Jamal**  
Jabatan : Kuasa Direktur  
Alamat : Jl. Pulau Air No.30 Padang  
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

II. Berdasarkan

1. a. Nomor dan Tanggal DPA : 2.03.01/ tanggal 13 September 2013  
b. Nomor dan Tanggal Kontrak : 027/02/SPK-SP/DPE/VIII/2013, tanggal 12 Agustus 2013 dan Addendum Kontrak No. 027/01/SP-Addendum/DPE/XI/2013 Tanggal 08 Nopember 2013  
c. Nilai Kontrak : Rp.1.410.929.000,-  
d. Uraian Pekerjaan : Belanja Modal Lampu PJU Jalan Protokol Kab. Pasaman Barat
2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan : a. Nomor : 540/01/BAKP/BM-LPJU/DPE/2013  
b. Tanggal : 24 Oktober 2013

III. Sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak dan Addendum Kontrak tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perjanjian tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran Termyn I dan Termyn II sebesar 60% dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Perhitungan pembayaran

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Nilai Kontrak (Termasuk PPN)  | = Rp. 1.410.929.000,-    |
| 2. Pembayaran s/d BAP yang lalu (Uang Muka Kerja)                      | = Rp. 423.278.700,-      |
| 3. Termyn I dan Termyn II : 60% x Rp. 1.410.929.000                    | = Rp. 846.557.400,-      |
| 4. <b>Potongan :</b>   |                          |
| c. Potongan Uang Muka: 60% x Rp. 423.278.700 =                         | <b>Rp. 253.967.220</b>   |
| d. Denda Keterlambatan 1/1000 per hari dari sisa kontrak (10 hari) :   | <b>Rp. 4.356.949</b>     |
| iv. Nilai Sisa Kontrak yang Terlambat (30,88% dari nilai kontrak) :    | Rp. 435.694.875,20       |
| v. Denda 1/1000 per hari : 1/1000 x Rp. 435.694.875,20 =               | Rp. 435.694,88           |
| vi. Denda 10 Hari s/d BAP ini: Rp. 435.694,88 x 10 hari =              | Rp. 4.356.949            |
| <b>Jumlah Potongan (Potongan Uang Muka + Denda)</b>                    | <b>= Rp. 258.324.169</b> |
| 5. Pembayaran BAP ini (Nilai Termyn – Jumlah Potongan)                 | = Rp. 588.233.231,-      |
| 6. Pembayaran s/d BAP ini (Nilai Uang Muka Kerja + Pembayaran BAP ini) | = Rp. 1.011.511.931,-    |
| 7. Sisa Dana Kontrak (Nilai Kontrak - Pembayaran s/d BAP ini) =        | Rp. 399.417.069,-        |

Rincian Pajak :

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
|                                     | <b>Rp. 64.170.898</b> |
| 1. Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )  | = Rp. 53.475.748,-    |
| 2. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 | = Rp. 10.695.150,-    |

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini kami buat dalam rangkap 6 ( enam ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dibayarkan ke rekening CV. CITRA SARI PERDANA dengan Nomor Rekening : 2100.0103.01348.3 pada Bank Nagari Cabang Padang.

PIHAK KEDUA  
CV. Citra Sari Perdana;

**CITRA SARI PERDANA**  
KONTRAKTOR - SUPPLIER  
PADANG  
**MASJAYA JAMAL**  
Kuasa Direktur

Simpang Ampek, 19 Nopember 2013

PIHAK KESATU  
PENGGUNA ANGGARAN

  
**Ir. FAIZIR JOHAN**  
NIP. 19561026 198603 1 006

846.557.400

## BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 540/011/BAP-JL PJU/DPE/2013

I. Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Tiga Belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. Faizir Johan**  
Jabatan : Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat  
Alamat : Jl.Cindua Mato No.29 Simpang Ampek Pasaman Barat  
Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA
2. Nama : **Masjaya Jamal**  
Jabatan : Kuasa Direktur CV. Citra Sari Perdana  
Alamat : Jl. Pulau Air No.30 Padang  
Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

II. Berdasarkan

1. a. Nomor dan Tanggal DPA : 2.03.01/ tanggal 13 September 2013  
b. Nomor dan Tanggal Kontrak : 027/02/SPK-SP/DPE/VIII/2013, tanggal 12 Agustus 2013 dan Addendum Kontrak No. 027/01/SP-Addendum/DPE/XI/2013 Tanggal 08 Nopember 2013  
c. Nilai Kontrak : Rp.1.410.929.000,-  
d. Uraian Pekerjaan : Belanja Modal Lampu PJU Jalan Protokol Kab. Pasaman Barat
2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan : a. Nomor : 540/01/BAKP/BM-LPJU/DPE/2013  
b. Tanggal : 24 Oktober 2013

III. Sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak dan Addendum Kontrak tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perjanjian tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran Termyn I dan Termyn II sebesar 60% dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

### Perhitungan pembayaran :

1. Nilai Kontrak (Termasuk PPN) = **Rp. 1.410.929.000,-**  
2. Pembayaran s/d BAP yang lalu (Uang Muka Kerja) = Rp. 423.278.700,-  
3. Termyn I dan Termyn II : 60% x Rp. 1.410.929.000 = **Rp. 846.557.400,-**  
4. **Potongan :**  
a. Potongan Uang Muka: 60% x Rp. 423.278.700 = **Rp. 253.967.220**  
b. Denda Keterlambatan 1/1000 per hari dari sisa kontrak (10 hari) : **Rp. 4.356.949**  
i. Nilai Sisa Kontrak yang Terlambat (30,88% dari nilai kontrak) : Rp. 435.694.875,20  
ii. Denda 1/1000 per hari : 1/1000 x Rp. 435.694.875,20 = Rp. 435.694,88  
iii. Denda 10 Hari s/d BAP ini: Rp. 435.694,88 x 10 hari = Rp. 4.356.949  
**Jumlah Potongan (Potongan Uang Muka + Denda) = Rp. 258.324.169**  
5. Pembayaran BAP ini (Nilai Termyn – Jumlh Potongan) = Rp. **588.233.231,-**  
6. Pembayaran s/d BAP ini (Nilai Uang Muka Kerja + Pembayaran BAP ini) = Rp. 1.011.511.931,-  
7. Sisa Dana Kontrak (Nilai Kontrak - Pembayaran s/d BAP ini) = Rp. 399.417.069,-

Rincian Pajak :

1. Dana Alokasi Khusus ( DAU) = Rp. 64.170.898  
a. Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = Rp. 53.475.748  
b. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2= Rp. 10.695.150  
2. Dana Alokasi Umum ( DAK ) = Rp. -  
a. Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )= Rp. -  
b. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2= Rp. -

IV. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak :

No.	Uraian	Rincian Pembayaran		Jumlah
		Porsi DAK	Porsi DAU	
1	Nilai Kontrak		1.410.929.000,-	1.410.929.000,-
2	Pembayaran s/d BAP yg lalu		423.278.700,-	423.278.700,-
3	Pembayaran BAP ini		<b>588.233.231</b>	<b>588.233.231</b>
	Pembayaran s/d BAP ini		1.011.511.931	1.011.511.931
	Sisa Dana Kontrak		399.417.069	399.417.069

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini kami buat dalam rangkap 6 ( enam ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dibayarkan ke rekening CV. CITRA SARI PERDANA dengan Nomor Rekening : 2100.0103.01348.3 pada Bank Nagari Cabang Padang.

Simpang Ampek, 19 Nopember 2013

PIHAK KEDUA  
CV. Citra Sari Perdana

PIHAK KESATU  
PENGGUNA ANGGARAN

**C.V. CITRA SARI PERDANA**  
**KONTRAKTOR - SUPPLIER**  
**PADANG**  
**MASJAYA JAMAL**  
Kuasa Direktur



**Ir. FAZIR JOHAN**  
NIP. 19561026 198603 1 006