

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



# DINAS KEHUTANAN

Jl.pertanian, Kec.Pasaman, Kab.Pasaman Barat

## LAPORAN MINGUAN KE 1

PROGRAM  
OPERASI PENGAMAN HUTAN

KEGIATAN  
OPERASI PENGAMAN HUTAN

PEKERJAAN  
PEMBANGUNAN POS PENGAMANAN HUTAN

LOKASI  
KECAMATAN TALAMAU

KABUPATEN  
PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN  
ANGGARAN TAHUN 2012

KONTRAKTOR PELAKSANA  
**CV.CYNTHIA NOVITA**

KEGIATAN : OPERASI PENGAMAN HUTAN  
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN POS PENGAMANAN HUTAN  
LOKASI : KEC TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT

MINGGU KE  
MULAI TANGGAL  
SAMPAI TANGGAL

:  
 :  
 : 29 November 2012  
 : 05 December 2012

| NO. | URAIAN PEKERJAAN          | STN | MENURUT KONTRAK |        | MINGGU LALU |       | MINGGU INI |       | S/D MINGGU INI | BOBOT PROGRES % |   |
|-----|---------------------------|-----|-----------------|--------|-------------|-------|------------|-------|----------------|-----------------|---|
|     |                           |     | VOL             | BOBOT  | VOL         | BOBOT | VOL        | BOBOT |                |                 |   |
| 1   | b                         | c   | d               | e      | f           | g     | h          | i     | j              | k               | l |
| A   | PEKERJAAN PENDAHULUAN     |     |                 |        |             |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 1   | 1               | 1.28   |             |       |            |       |                |                 |   |
|     | 2                         | M'  | 8.00            | 0.66   |             |       |            |       |                |                 |   |
| B   | PEKERJAAN PONDASI         |     |                 |        |             |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 1   | 1               | 2.04   |             |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 2   | M3              | 4.14   | 2.99        |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 3   | M3              | 4.83   | 7.09        |       |            |       |                |                 |   |
|     | 4                         | M3  | 3.11            | 0.17   |             |       |            |       |                |                 |   |
| C   | PEKERJAAN LANTAI          |     |                 |        |             |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 1   | M3              | 3.00   | 0.78        |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 2   | M3              | 3.00   | 0.74        |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 3   | M3              | 1.50   | 2.09        |       |            |       |                |                 |   |
|     | 4                         | M2  | 30.00           | 1.85   |             |       |            |       |                |                 |   |
| D   | PEKERJAAN BETON           |     |                 |        |             |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 1   | M3              | 1.04   | 1.77        |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 2   | Kg              | 148.00 | 4.24        |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 3   | M2              | 4.25   | 1.41        |       |            |       |                |                 |   |
| 2   | Pek. Kolom 13/13          |     |                 |        |             |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 1   | M3              | 0.53   | 0.90        |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 2   | Kg              | 148.00 | 4.24        |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 3   | M2              | 5.35   | 2.73        |       |            |       |                |                 |   |
| 3   | Pek. Reng Balok 15/20     |     |                 |        |             |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 1   | M3              | 1.04   | 1.77        |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 2   | Kg              | 126.00 | 3.61        |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 3   | M2              | 4.30   | 1.37        |       |            |       |                |                 |   |
| E   | PEKERJAAN DINDING & KOZEN |     |                 |        |             |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 1   | M2              | 6.02   | 1.45        |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 2   | M2              | 78.70  | 17.12       |       |            |       |                |                 |   |
|     |                           | 3   | M2              | 12.04  | 0.83        |       |            |       |                |                 |   |
|     | 4                         | M2  | 157.39          | 9.24   |             |       |            |       |                |                 |   |
|     | 5                         | M3  | 0.46            | 5.62   |             |       |            |       |                |                 |   |
|     | 6                         | Bh  | 1.00            | 1.11   |             |       |            |       |                |                 |   |
|     | 7                         | Bh  | 7.10            | 0.43   |             |       |            |       |                |                 |   |









  
INDRA ADI  
Pelaksana

  
**INDRA ADI**  
Pelaksana



## LAPORAN HARIAN

|           |   |                                      |
|-----------|---|--------------------------------------|
| KEGIATAN  | : | OPERASI PENGAMAN HUTAN               |
| PEKERJAAN | : | PEMBANGUNAN POS PENGAMANAN HUTAN     |
| LOKASI    | : | KEC, TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT |
| HARI      | : | MINGGU                               |
| TANGGAL   | : | 12/2/2012                            |

I. TENAGA IV. PEKERIAAN

[illegible][illegible]

| NO | JENIS ALAT | STN | JUMLAH | NO | S ALAT | STN | JML |
|----|------------|-----|--------|----|--------|-----|-----|
| 1  | -          |     |        | 8  |        |     |     |
| 2  | -          |     |        | 9  |        |     |     |
| 3  | -          |     |        | 10 |        |     |     |
| 4  | -          |     |        | 11 |        |     |     |
| 5  | -          |     |        | 12 |        |     |     |
| 6  | -          |     |        | 13 |        |     |     |
| 7  | -          |     |        | 14 |        |     |     |

Figure 1. The proposed model for the effect of the perceived social support on the perceived stress.

  
ABDUL AZIS, S.Pd  
Pengawas lapangan

  
INDRA ADI  
Pelaksana



  
**INDRA ADI**  
Pelaksana





  
INDRA ADI  
Pelaksana

## TIME SCHEDULE

KEGIATAN : OPERASI PENGAMAN HUTAN  
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN POS PENGAMANAN HUTAN  
 LOKASI : KEC, TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT

| NO. | URAIAN PEKERJAAN      | BOBOT (%)     | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN |        |        |        |         | PRESTASI | KETERANGAN |
|-----|-----------------------|---------------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|------------|
|     |                       |               | 1                        | 2      | 3      | 4      | 5       |          |            |
| A   | PEKERJAAN PERSIAPAN   | 1.9850        | 1.985                    |        |        |        |         |          |            |
| B   | PEKERJAAN PONDASI     | 12.2900       |                          | 12.290 |        |        |         |          |            |
| C   | PEKERJAAN LANTAI      | 5.4673        |                          |        | 5.467  |        |         |          |            |
| D   | PEKERJAAN BETON       | 22.6321       |                          |        | 22.632 |        |         |          |            |
| E   | PEKERJAAN DINDING     | 35.7837       |                          |        |        | 35.784 |         |          |            |
| F   | PEKERJAAN KAP ATAP    | 21.8918       |                          |        |        | 10.946 | 10.946  |          |            |
|     | <b>JUMLAH</b>         | <b>100.00</b> |                          |        |        |        |         |          |            |
|     | <b>JUMLAH BOBOT</b>   |               | 1.985                    | 12.290 | 28.099 | 46.780 | 10.946  |          |            |
|     | <b>BOBOT RENCANA</b>  |               | 1.985                    | 14.225 | 42.324 | 89.054 | 100.000 |          |            |
|     | <b>JUMLAH BOBOT</b>   |               | 21.634                   |        |        |        |         |          |            |
|     | <b>BOBOTKOMULATIF</b> |               | 21.634                   |        |        |        |         |          |            |

Waktu Pelaksanaan : 30 ( Tiga Puluh Puluh ) Hari Kalender

Disetujui:  
PPTK

*[Signature]*  
Drs. WANHAR

NIP. 195909171986031005

Diperiksa:

CV. KARAHOSHITAMA ENGINEERING CONSULTAN

*[Signature]*  
ABDUL AZIS S.Pd  
Pengawas lapangan

Simpang Ampek, 05 Desember 2012

Dibuat Oleh

CV.CYNTHIA NOVITA

*[Signature]*  
SASTRA BUDIA  
Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

# DINAS KEHUTANAN

Jl.pertanian, Kec.Pasaman, Kab.Pasaman Barat

## LAPORAN MINGUAN KE 2

PROGRAM  
OPERASI PENGAMAN HUTAN

KEGIATAN  
OPERASI PENGAMAN HUTAN

PEKERJAAN  
PEMBANGUNAN POS PENGAMANAN HUTAN

LOKASI  
KECAMATAN TALAMAU

KABUPATEN  
PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN  
ANGGARAN TAHUN 2012

KONTRAKTOR PELAKSANA  
**CV.CYNTHIA NOVITA**











  
INDRA ADI  
Pelaksana





## LAPORAN HARIAN

|           |   |                                      |
|-----------|---|--------------------------------------|
| KEGIATAN  | : | OPERASI PENGAMAN HUTAN               |
| PEKERJAAN | : | PEMBANGUNAN POS PENGAMANAN HUTAN     |
| LOKASI    | : | KEC, TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT |

HARI : MINGGU  
TANGGAL : 12/9/2012


## 1. TENAGA

[illegible]

## IV. PEKERJAAN

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical line runs down the left side, creating a margin. At the bottom center, there is a small, stylized illustration of a green pencil sharpener with a wooden handle. The entire page is framed by a thin black border.

## II. BAHAN MASUK



LIBUR KERJA

|                |     |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------|-----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| III. PERALATAN | JAM | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ML |
|----------------|-----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

| NO | JENIS ALAT | STN | JUMLAH | JENIS ALAT | STN | JML |
|----|------------|-----|--------|------------|-----|-----|
| 1  | -          |     | 8      |            |     |     |
| 2  | -          |     | 9      |            |     |     |
| 3  | -          |     | 10     |            |     |     |
| 4  | -          |     | 11     |            |     |     |
| 5  | -          |     | 12     |            |     |     |
| 6  | -          |     | 13     |            |     |     |
| 7  | -          |     | 14     |            |     |     |

## VI. KEADAAN CUACA

|         |    |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |
|---------|----|--------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|---------|----|----|
| JAM     | 8  | 9      | 10 | 11 | 12 | 13        | 14 | 15 | 16 | 17 | 18      | 19 | ML |
| Baik    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |
| Gerimis |    |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |
| Hujan   |    |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |
| JAM     | 20 | 21     | 22 | 23 | 24 | 1         | 2  | 3  | 4  | 5  | 6       | 7  | ML |
| Baik    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |
| Gerimis |    |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |
| Hujan   |    |        |    |    |    |           |    |    |    |    |         |    |    |
| Ket.    |    | - Baik |    |    |    | - Gerimis |    |    |    |    | - Hujan |    |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Diperiksa Oleh :</p> <p>Konsultan Pengawas</p> <p><b>KARAHOSHITAMA ENGINEERING CONSULTAN</b></p>  <p><b>ABDUL AZIS, S.Pd</b></p> <p>Pengawas Lapangan</p> | <p>Dibuat Oleh</p> <p>Kontraktor Pelaksana</p> <p><b>CV.CYNTHIA NOVITA</b></p>  <p><b>INDRA ADI</b></p> <p>Pelaksana</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Konsultan Pengawas  
KARAHOSHITAMA ENGINEERING CONSULTAN



ABDUL AZIS, S.Pd  
Pengawas lapangan

Kontraktor Pelaksana  
**CV.CYNTHIA NOVITA**

  
**INDRA ADI**  
Pelaksana

**INDRA ADI**  
Pelaksana

**INDRA ADI**  
Pelaksana



**INDRA ADI**  
Pelaksana





# TIME SCHEDULE

KEGIATAN : OPERASI PENGAMAN HUTAN  
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN POS PENGAMANAN HUTAN  
LOKASI : KEC, TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT

| NO. | URAIAN PEKERJAAN      | BOBOT (%) | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN |        |        |        |         | PRESTASI | KETERANGAN |
|-----|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|------------|
|     |                       |           | MINGGU KE.               |        |        |        |         |          |            |
|     |                       |           | 1                        | 2      | 3      | 4      | 5       |          |            |
|     | A PEKERJAAN PERSIAPAN | 1.9350    | 1.935                    |        |        |        |         |          |            |
|     | B PEKERJAAN PONDASI   | 12.2900   |                          | 12.290 |        |        |         |          |            |
|     | C PEKERJAAN LANTAI    | 5.4673    |                          |        | 5.467  |        |         |          |            |
|     | D PEKERJAAN BETON     | 22.6321   |                          |        | 22.632 |        |         |          |            |
|     | E PEKERJAAN DINDING   | 35.7837   |                          |        |        | 35.784 |         |          |            |
|     | F PEKERJAAN KAP ATAP  | 21.8918   |                          |        |        | 10.946 | 10.946  |          |            |
|     | JUMLAH                | 100.00    |                          |        |        |        |         |          |            |
|     | JUMLAH BOBOT          |           | 1.935                    | 12.290 | 28.099 | 46.730 | 10.946  |          |            |
|     | BOBOT RENCANA         |           | 1.935                    | 14.225 | 42.324 | 89.054 | 100.000 |          |            |
|     | JUMLAH BOBOT          |           | 21.634                   | 42.192 |        |        |         |          |            |
|     | BOBOTKOMULATIF        |           | 21.634                   | 63.757 |        |        |         |          |            |

Waktu Pelaksanaan : 30 ( Tiga Puluh Puluh ) Hari Kalender

Disetujui:

PPTK

  
Drs. WANHAR

NIP: 193909171986031005

Diperiksa:

CV. KARAHOSHITAMA ENGINEERING CONSULTAN

  
ABDUL AZIS, S.Pd

Pengawas lapangan

Simpang Ampel, 12 Desember 2012

Dibuat Oleh

CV. CYNTHIA NOVITA

  
SASTRA BUDIA  
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

# DINAS KEHUTANAN

Jl.pertanian, Kec.Pasaman, Kab.Pasaman Barat

## LAPORAN MINGUAN KE 3

PROGRAM  
OPERASI PENGAMAN HUTAN

KEGIATAN  
OPERASI PENGAMAN HUTAN

PEKERJAAN  
PEMBANGUNAN POS PENGAMANAN HUTAN

LOKASI  
KECAMATAN TALAMAU

KABUPATEN  
PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN  
ANGGARAN TAHUN 2012

KONTRAKTOR PELAKSANA  
**CV.CYNTHIA NOVITA**



# LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : OPERASI PENGAMAN HUTAN  
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN POS PENGAMANAN HUTAN  
LOKASI : KEC. TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT

MINGGU KE : 3  
MULAI TANGGAL : 13 Desember 2012  
SAMPAI TANGGAL : 17 Desember 2012

| NO.                                    | URAIAN PEKERJAAN                  | STN | MENURUT KONTRAK |       |  | MINGGU LALU |       |        | MINGGU INI |        |       | BOBOT PROGRES % |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------|-------|--|-------------|-------|--------|------------|--------|-------|-----------------|
|                                        |                                   |     | VOL             | BOBOT |  | VOL         | BOBOT |        | VOL        | BOBOT  |       |                 |
| 1                                      | b                                 | c   | d               | e     |  | f           | g     | h      | i          | j      | k     | l               |
| <b>A PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>         |                                   |     |                 |       |  |             |       |        |            |        |       |                 |
|                                        | 1 Pek. Pembersihan Lapangan       | M2  | 42.00           | 1.28  |  | 42.00       | 1.28  | -      | -          | 42.00  | 1.28  | 100%            |
|                                        | 2 Pek. Pas. Bataplank             | M'  | 8.00            | 0.66  |  | 8.00        | 0.66  | -      | -          | 8.00   | 0.66  | 100%            |
| <b>B PEKERJAAN PONDASI</b>             |                                   |     |                 |       |  |             |       |        |            |        |       |                 |
|                                        | 1 Pek. Galian Tanah Pondasi       | M3  | 12.42           | 2.04  |  | 12.42       | 2.04  | -      | -          | 12.42  | 2.04  | 100%            |
|                                        | 2 Pek. Anstamping Batu Kali       | M3  | 4.14            | 2.99  |  | 4.14        | 2.99  | -      | -          | 4.14   | 2.99  | 100%            |
|                                        | 3 Pek. Pasangan Batu Kali         | M3  | 4.83            | 7.09  |  | 4.83        | 7.09  | -      | -          | 4.83   | 7.09  | 100%            |
|                                        | 4 Pas. Urugan Tanah Galian        | M3  | 3.11            | 0.17  |  | 3.11        | 0.17  | -      | -          | 3.11   | 0.17  | 100%            |
| <b>C PEKERJAAN LANTAI</b>              |                                   |     |                 |       |  |             |       |        |            |        |       |                 |
|                                        | 1 Urugan Tanah Bawah Lantai       | M3  | 3.00            | 0.78  |  | -           | -     | -      | -          | -      | -     | -               |
|                                        | 2 Urugan Pasir Bawah Lantai       | M3  | 3.00            | 0.74  |  | -           | -     | 3.00   | 0.78       | 3.00   | 0.78  | 100%            |
|                                        | 3 Cor Beton Camp 13:5 T: 10 Qm    | M3  | 1.50            | 2.09  |  | -           | -     | 1.50   | 2.09       | 1.50   | 2.09  | 100%            |
|                                        | 4 Pek. Pas. Acim Lantai           | M2  | 30.00           | 1.85  |  | -           | -     | 30.00  | 1.85       | 30.00  | 1.85  | 100%            |
| <b>D PEKERJAAN BETON</b>               |                                   |     |                 |       |  |             |       |        |            |        |       |                 |
| 1                                      | Pek. Sloof 15/20                  |     |                 |       |  |             |       |        |            |        |       |                 |
|                                        | 1 Beton 1:2:3                     | M3  | 1.04            | 1.77  |  | 1.04        | 1.77  | -      | -          | 1.04   | 1.77  | 100%            |
|                                        | 2 Pembesian                       | Kg  | 148.00          | 4.24  |  | 148.00      | 4.24  | -      | -          | 148.00 | 4.24  | 100%            |
|                                        | 3 Cetakan/Bekisting               | M2  | 4.25            | 1.41  |  | 4.25        | 1.41  | -      | -          | 4.25   | 1.41  | 100%            |
| 2                                      | Pek. Kolom 18/18                  |     |                 |       |  |             |       |        |            |        |       |                 |
|                                        | 1 Beton 1:2:3                     | M3  | 0.53            | 0.90  |  | 0.53        | 0.90  | -      | -          | 0.53   | 0.90  | 100%            |
|                                        | 2 Pembesian                       | Kg  | 148.00          | 4.24  |  | 148.00      | 4.24  | -      | -          | 148.00 | 4.24  | 100%            |
|                                        | 3 Cetakan/Bekisting               | M2  | 5.35            | 2.73  |  | 5.35        | 2.73  | -      | -          | 5.35   | 2.73  | 100%            |
| 3                                      | Pek. Reng Balok 15/20             |     |                 |       |  |             |       |        |            |        |       |                 |
|                                        | 1 Beton 1:2:3                     | M3  | 1.04            | 1.77  |  | -           | -     | 1.04   | 1.77       | 1.04   | 1.77  | 100%            |
|                                        | 2 Pembesian                       | Kg  | 196.00          | 3.61  |  | -           | -     | 196.00 | 3.61       | 196.00 | 3.61  | 100%            |
|                                        | 3 Cetakan/Bekisting               | M2  | 4.30            | 1.97  |  | -           | -     | 4.30   | 1.97       | 4.30   | 1.97  | 100%            |
| <b>E PEKERJAAN DINDING &amp; KOZEN</b> |                                   |     |                 |       |  |             |       |        |            |        |       |                 |
|                                        | 1 Pek. Pas. Batu Bata ad 1 : 2    | M2  | 6.02            | 1.45  |  | -           | -     | -      | -          | -      | -     | -               |
|                                        | 2 Pek. Pas. Batu Bata ad 1 : 4    | M2  | 78.70           | 17.12 |  | 78.70       | 17.12 | -      | -          | 78.70  | 17.12 | 100%            |
|                                        | 3 Pek. Pas. Plesteran 1 : 2       | M2  | 12.04           | 0.83  |  | 12.04       | 0.83  | -      | -          | 12.04  | 0.83  | 100%            |
|                                        | 4 Pek. Pas. Plesteran 1 : 4       | M2  | 157.39          | 9.24  |  | 157.39      | 9.24  | -      | -          | 157.39 | 9.24  | 100%            |
|                                        | 5 Pek. Pas. Kozen Pituu & Jendela | M3  | 0.46            | 5.62  |  | 0.46        | 5.62  | -      | -          | 0.46   | 5.62  | 100%            |
|                                        | 6 Pek. Pas. Pituu Fiber           | Bh  | 1.00            | 1.11  |  | -           | -     | 1.00   | 1.11       | 1.00   | 1.11  | 100%            |
|                                        | 7 Pek. Pas. Cat Meni              | Bh  | 7.10            | 0.43  |  | -           | -     | 7.10   | 0.43       | 7.10   | 0.43  | 100%            |





HARI : KAMIS  
TANGGAL : 12/13/2012

## 1. TENAGA

[illegible]

#### IV. PEKERJAAN

| NO | URAIAN PEKERJAAN              | SATUAN | VOLUME |
|----|-------------------------------|--------|--------|
| 1  | PEKERJAAN KAP ATAP            |        |        |
|    | Pek Pas. Kuda-Kuda Kayu       | M3     | 0.43   |
|    | Pek Pas. Gording Kayu 5/10    | M3     | 0.10   |
|    | Pek Pas. Residu Kayu          | M2     | 3.67   |
|    | Pek. Pas. Atap Seng BJLS 20   | M      | 12.42  |
|    | Pek. Pas. Perabung Atap       | M      | 1.60   |
|    | Pek. Bola Bola Atap           | M'     | 3.10   |
|    | Pek. Pas. Pas. Listplank Kayu | M2     | 6.30   |
| 2  | PEKERJAAN DINDING & KOZEN     |        |        |
|    | Pek. Pas. Pintu Fiber         |        |        |
|    | Pek. Pas. Cat Meni            | Bh     | 0.20   |
|    |                               | Bh     | 1.42   |
|    |                               |        |        |
|    |                               |        |        |
|    |                               |        |        |
|    |                               |        |        |

## II. BAHAN MASUK

[illegible]

## V. PEMAKAIAN BAHAN

| NO | JENIS BAHAN       | STN | VOLUME |
|----|-------------------|-----|--------|
| 1  | Balok Kayu Kls II | M3  | 0.471  |
| 2  | Paku 10 cm        | Kg  | 2.397  |
| 3  | Besi Trip 5 mm    | Kg  | 6.420  |
| 4  | Papan Kayu        | Kg  | 0.048  |
| 5  | Paku Kayu         | M3  | 0.320  |
| 6  | Tes/Residu        | Kg  | 1.283  |
| 7  | Seng Gelombang    | M2  | 8.691  |
| 8  | Paku Seng         | Kg  | 0.248  |
| 9  | Seng Plat 4 mm    | Lbr | 2.328  |
| 10 | Paku Atap         | M3  | 0.006  |
| 11 | Memie Kayu        | Kg  | 0.142  |
| 12 | Perlengkapan      | Kg  | 0.014  |
| 13 |                   |     |        |
| 14 |                   |     |        |
| 15 |                   |     |        |

### III. PERALATAN

| NO | JENIS ALAT | STN | JUMLAH | NO | JENIS ALAT | STN | JML |
|----|------------|-----|--------|----|------------|-----|-----|
| 1  |            |     |        | 8  |            |     |     |
| 2  |            |     |        | 9  |            |     |     |
| 3  |            |     |        | 10 |            |     |     |
| 4  |            |     |        | 11 |            |     |     |
| 5  |            |     |        | 12 |            |     |     |
| 6  |            |     |        | 13 |            |     |     |
| 7  |            |     |        | 14 |            |     |     |

## VI. KEADAAN CUACA

|         |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |
|---------|----|--------|----|----|----|-----------|----|----|----|---------|----|----|----|
| JAM     | 8  | 9      | 10 | 11 | 12 | 13        | 14 | 15 | 16 | 17      | 18 | 19 | ML |
| Baik    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |
| Gerimis |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |
| Hujan   |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |
| JAM     | 20 | 21     | 22 | 23 | 24 | 1         | 2  | 3  | 4  | 5       | 6  | 7  | ML |
| Baik    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |
| Gerimis |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |
| Hujan   |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |
| Ket.    |    | - Baik |    |    |    | - Gerimis |    |    |    | - Hujan |    |    |    |

Diperiksa Oleh :  
Konsultan Pengawas  
**KARAHOSHITAMA ENGINEERING CONSULTAN**

  
ABDUL AZIS, S.Pd  
Pengawas lapangan

Dibuat Oleh  
Kontraktor Pelaksana  
**CV.CYNTHIA NOVITA**

  
**INDRA ADI**  
Pelaksana

  
**INDRA ADI**  
Pelaksana





## LAPORAN HARIAN

|           |   |                                      |
|-----------|---|--------------------------------------|
| KEGIATAN  | : | OPERASI PENGAMAN HUTAN               |
| PEKERJAAN | : | PEMBANGUNAN POS PENGAMANAN HUTAN     |
| LOKASI    | : | KEC, TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT |
| HARI      | : | MINGGU                               |
| TANGGAL   | : | 12/10/2012                           |

HARI : MINGGU  
TANGGAL : 12/16/2012

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>I. TENAGA</b> | <b>IV. PEKERJAAN</b> |
|------------------|----------------------|

[illegible]

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>I. TENAGA</b> | <b>IV. PEKERJAAN</b> |
|------------------|----------------------|

[illegible]

II. BAHAN MASUK

[illegible]

|                |     |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----------------|-----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| III. PERALATAN | JAM | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ML. |
|----------------|-----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

| NO | JENIS ALAT | STN | JUMLAH | NO | S ALAT | STN | JML |
|----|------------|-----|--------|----|--------|-----|-----|
| 1  | -          |     |        | 8  |        |     |     |
| 2  | -          |     |        | 9  |        |     |     |
| 3  | -          |     |        | 10 |        |     |     |
| 4  | -          |     |        | 11 |        |     |     |
| 5  | -          |     |        | 12 |        |     |     |
| 6  | -          |     |        | 13 |        |     |     |
| 7  | -          |     |        | 14 |        |     |     |

## VI. KEADAAN CUACA

| III. PERALATAN |            |     |        |    |        |     |     |
|----------------|------------|-----|--------|----|--------|-----|-----|
| NO             | JENIS ALAT | STN | JUMLAH | NO | S ALAT | STN | JML |
| 1              | -          |     |        | 8  |        |     |     |
| 2              | -          |     |        | 9  |        |     |     |
| 3              | -          |     |        | 10 |        |     |     |
| 4              | -          |     |        | 11 |        |     |     |
| 5              | -          |     |        | 12 |        |     |     |
| 6              | -          |     |        | 13 |        |     |     |
| 7              | -          |     |        | 14 |        |     |     |

Diperiksa Oleh :  
Konsultan Pengawas  
KARAHOSHITA ENGINEERING CONSULTAN

Dibuat Oleh  
Kontraktor Pelaksana  
CV.CYNTHIA NOVITA

  
ABDUL AZIS, S.Pd  
Pengawas lapangan

  
INDRA ADI  
Pelaksana

Diperiksa Oleh :  
Konsultan Pengawas  
KARAHOSHITA ENGINEERING CONSULTAN

Dibuat Oleh  
Kontraktor Pelaksana  
CV.CYNTHIA NOVITA

  
ABDUL AZIS, S.Pd  
Pengawas lapangan

  
INDRA ADI  
Pelaksana





## TIME SCHEDULE

KEGIATAN : OPERASI PENGAMAN HUTAN  
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN POS PENGAMANAN HUTAN  
LOKASI : KEC, TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT

| NO. | URAIAN PEKERJAAN      | BOBOT<br>(%) | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN<br>MINGGU KE. |        |         |        |         | PRESTASI | KETERANGAN |
|-----|-----------------------|--------------|----------------------------------------|--------|---------|--------|---------|----------|------------|
|     |                       |              | 1                                      | 2      | 3       | 4      | 5       |          |            |
|     |                       |              |                                        |        |         |        |         |          |            |
|     | A PEKERJAAN PERSIAPAN | 1.9850       | 1.985                                  |        |         |        |         |          |            |
|     | B PEKERJAAN PONDASI   | 12.2900      |                                        | 12.290 |         |        |         |          |            |
|     | C PEKERJAAN LANTAI    | 5.4673       |                                        |        | 5.467   |        |         |          |            |
|     | D PEKERJAAN BETON     | 22.6321      |                                        |        | 22.632  |        |         |          |            |
|     | E PEKERJAAN DINDING   | 35.7837      |                                        |        |         | 35.784 |         |          |            |
|     | F PEKERJAAN KAP ATAP  | 21.8918      |                                        |        |         |        | 10.946  |          |            |
|     | JUMLAH                | 100.00       |                                        |        |         |        |         |          |            |
|     | JUMLAH BOBOT          |              | 1.985                                  | 12.290 | 28.099  | 46.730 | 10.946  |          |            |
|     | BOBOT RENCANA         |              | 1.985                                  | 14.225 | 42.324  | 89.054 | 100.000 |          |            |
|     | JUMLAH BOBOT          |              | 21.634                                 | 42.192 | 36.243  |        |         |          |            |
|     | BOBOTKOMULATIF        |              | 21.634                                 | 63.757 | 100.000 |        |         |          |            |

Waktu Pelaksanaan : 30 ( Tiga Puluh Puluh ) Hari Kalender

Disetujui:

PPTK

**Drs. WANHAR**

NIP. 195909171986031005

Diperiksa:

CV. KARAHOSHITAMA ENGINEERING CONSULTAN

**ABDUL AZIS S.Pd**

Pengawas lapangan

Simpang Ampel, 17 Desember 2012

Dibuat Oleh

CV. CYNTHIA NOVITA

**SASTRA BUDIA**

Direktur