



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya KKN Km.1 Simpang Empat Tlp. (0753)46287

KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
TAHUN ANGGARAN 2008

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke XIII

Tanggal 25 November 2008 s/d 01 Desember 2008

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET T.A. 2008
PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
KECAMATAN : SUNGAI BEREMAS
NOMOR KONTRAK : 522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2008

NILAI KONTRAK

Rp. 175.571.000,00

PELAKSANA

CV. CAHAYA BAHARI

Jl. Utama No. 11 Pasar 1 Air Bangis
PASAMAN BARAT



DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
NO. KONTRAK : 522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
TGL. KONTRAK : 02 SEPTEMBER 2008
LOKASI : KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

Add. Ke : CV CAHAYA BAHARI
Pelaksana : XIII
Minggu Ke : XIII
Dari Tanggal : 25 November 2008
s/d Tanggal : 01 Desember 2008

No.Mata Pembayan	Uraian Pekerjaan	MENURUT KONTRAK			PRESTASI PEKERJAAN					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini (Kumulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	A. BANGUNAN LANTAI I									
	I PEKERJAAN DINDING									
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M3	0,32	0,17	-	-	0,32	0,17	0,32	0,17
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M3	1,23	0,57			1,23	0,57	1,23	0,57
3	Pekerjaan Kuzen Pintu dan Jendela Panil	M3	0,08	0,14			0,08	0,14	0,08	0,14
4	Pekerjaan Pintu Besi	unit	1,00	0,48			1,00	0,48	1,00	0,48
5	Pekerjaan Pintu Panil	M2	2,88	0,62			2,88	0,62	2,88	0,62
6	Pekerjaan Jendela	M2	1,08	0,30			1,08	0,30	1,08	0,30
	II PEKERJAAN PLASTERAN									
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	90,24	1,94	90,24	1,94			90,24	1,94
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	248,45	3,70	248,45	3,70			248,45	3,70
	III PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	3,88	0,02	3,88	0,02			3,88	0,02
	B. BANGUNAN LANTAI II									
	I PEKERJAAN BETON BERTULANG									
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	3,68	12,11	3,68	12,11			3,68	12,11
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 30/30 cm	M3	3,72	10,02	3,72	10,02			3,72	10,02
3	Pekerjaan Plat Lantai Tebal 10 cm	M3	4,68	12,41	4,68	12,41			4,68	12,41
	II PEKERJAAN DINDING									
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M3	5,03	2,65	5,03	2,65			5,03	2,65
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M3	14,40	6,66	14,40	6,66			14,40	6,66
3	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	55,30	3,03	55,30	3,03			55,30	3,03
4	Pekerjaan Elbow 21/2"	Bh	160,00	0,51	160,00	0,51			160,00	0,51
	III PEKERJAAN PLASTERAN									
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	83,83	1,80	83,83	1,80			83,83	1,80
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	240,00	3,57	240,00	3,57			240,00	3,57
3	Plester Lantai	M2	64,00	1,38	64,00	1,38			64,00	1,38
4	Afwerking Beton	M2	12,34	0,32	12,34	0,32			12,34	0,32
	C. BANGUNAN LANTAI III									
	I PEKERJAAN BETON BERTULANG									
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	2,55	8,39	2,55	8,39			2,55	8,39
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 25/30 cm	M3	2,12	6,49	2,12	6,49			2,12	6,49
3	Pekerjaan Plat Lantai DackTebal 8 cm	M3	4,53	12,45			4,53	12,45	4,53	12,45
	II PEKERJAAN DINDING									
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M3	3,03	1,64	3,03	1,64			3,03	1,64
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M3	7,11	3,38	7,11	3,38			7,11	3,38
3	Pekerjaan Pintu	M2	0,10	0,02	0,10	0,02			0,10	0,02
4	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	27,65	1,56	27,65	1,56			27,65	1,56
	III PEKERJAAN PLASTERAN									
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	0,51	0,01	0,51	0,01			0,51	0,01
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	118,50	1,92	118,50	1,92			118,50	1,92
3	Plester Lantai	M2	64,00	1,46	64,00	1,46			64,00	1,46
4	Afwerking Beton	M2	9,87	0,25	9,87	0,25			9,87	0,25
	IV PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	5,12	0,03	5,12	0,03			5,12	0,03
	Jumlah			100		85,28		14,72		100,00

Diketahui/Disetujui oleh :
PPK/PPTK

Diseriksa oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR
CV. CAHAYA BAHARI

SYAH DAN, SH
NIP. 131 591 171

ASRI HAMD I, ST
NIP. 410 022 252

ZULFIKAR
DIREKTUR

LAPORAN MINGGUAN MATERIAL

KEGIATAN PEMBIAYAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
 PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
 NO. KONTRAK 522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
 TGL. KONTRAK 02 SEPTEMBER 2008
 PELAKSANA CV CAHAYA BAHARI
 Minggu : XIII
 Tanggal : 25 November 2008
 s.d. Tanggal : 01 Desember 2008

No.	JENIS BAHAN	STN	JUMLAH MATERIAL MINGGU INI									
			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI					
			DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI	DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI	DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI	
1	Batu kali	M ³										
2	Pasir Pasangan	M ³	35,24		35,24	0,61			0,61		35,85	35,85
3	Pasir untuk beton	M ³	16,57		16,57	2,45			2,45		19,02	19,02
4	Batu Pecah 1-2	M ³	11,40		11,40	3,08			3,08		14,48	14,48
5	Kerikil sungai	M ³	-		-	-			-		-	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	257,90		257,90	35,60			35,60		293,50	293,50
7	Batu bata	Bh	13.736,25		13.736,25	852,50			852,50		14.588,75	14.588,75
8	Kayu Bantol	M ³	0,004		0,004	0,231			0,231		0,234	0,234
9	Kayu Merantih	M ³	-		-	-			-		-	-
10	Kayu bekisting	M ³	5,23		5,23	0,25			0,25		5,48	5,48
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ²	13,26		13,26	0,25			0,25		13,51	13,51
12	Tiang Pancang 5/7	M ¹	-		-	-			-		-	-
13	Besi Beton	Kg	2.363,25		2.363,25	229,45			229,45		2.592,70	2.592,70
14	Kawat Beton	Kg	33,52		33,52	9,06			9,06		42,58	42,58
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	67,04		67,04	18,12			18,12		85,16	85,16
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-		-	-			-		-	-
17	Tanah Urug	M ³	-		-	-			-		-	-
18	Pasir Urug	M ³	-		-	-			-		-	-
19	Seng Plat	Lbr	-		-	-			-		-	-
20	Cat Dinding	Kg	-		-	-			-		-	-
21	Cat Minyak	Kg	-		-	-			-		-	-
22	Amplas	Lbr	2,16		2,16	-			-		2,16	2,16
23	Semen Putih	Kg	-		-	-			-		-	-
24	Pipa PVC	M ¹	82,95		82,95	-			-		82,95	82,95
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	-		-	-			-		-	-
26	Elbow	Bh	160,00		160,00	-			-		160,00	160,00

Diketahui/Dijetujui oleh :
 PPK/PPTK

Diperiksa oleh :
 PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV CAHAYA BAHARI

SYAHKAN SH
 NIP. 131 591 171

ASRI HAMDI, ST
 NIP. 410 022 252

ZALFIKAR
 DIREKTUR

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN PERALATAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
PELAKSANA

PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
02 SEPTEMBER 2008
CV CAHAYA BAHARI

Minggu : **XIII**
Tanggal : 25 November 2008
s.d. Tanggal : 01 Desember 2008

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	s/d MINGGU LALU	MINGGU INI							s/d MINGGU INI
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1	Pelaksana	52	1	1	1	1	1	1	1	59
2	Mandor	52	1	1	1	1	1	1	1	59
3	Kepala Tukang	59	1	1	1	1	1	1	1	66
4	Tukang Kayu	21	1	1	-	-	1	-	1	25
5	Tukang Batu	105	-	1	1	1	-	-	-	108
6	Tukang Besi	40	-	1	-	-	-	1	-	42
7	Tukang Cat	2	-	-	-	-	-	-	-	2
8	Pekerja	149	1	15	2	4	1	1	1	174

II PERALATAN

No.	JENIS ALAT	s/d MINGGU LALU	MINGGU INI							s/d MINGGU INI
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1	Alat Bantu	1								1
2										-
3										-
4										-
5										-

Diketahui/Disetujui oleh :
PPK/PPTK



SYAHDAN, SH
NIP. 131 591 171

Diperiksa oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS



ASRI HAMDI, ST
NIP. 410 022 252

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR
CV CAHAYA BAHARI



ZULFIKAR
DIREKTUR

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
PELAKSANA

PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
02 SEPTEMBER 2008
CV CAHAYA BAHARI

Hari
Tanggal

Selasa
25 November 2008

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Org	1	
2	Mandor	Org	1	
3	Kepala Tukang	Org	1	
4	Tukang Kayu	Org	1	
5	Tukang Batu	Org	1	
6	Tukang Besi	Org	1	
7	Tukang Cat	Org		
8	Pekerja	Org	15	

III BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	-
3	Pasir untuk beton	M ³	2,45
4	Batu Pecah 1-2	M ³	3,08
5	Kerikil sungai	M ³	
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	31,71
7	Batu bata	Bh	
8	Kayu Banio	M ³	
9	Kayu Merantih	M ³	
10	Kayu bekisting	M ³	0,25
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	0,25
12	Tiang Pancang 5/7	M'	
13	Besi Beton	Kg	229,45
14	Kawat Beton	Kg	9,06
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	18,12
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	
17	Tanah Urug	M ³	
18	Pasir Urug	M ³	
19	Seng Plat	Lbr	
20	Cat Dinding	Kg	
21	Cat Besi	Kg	
22	Amplas	Lbr	
23	Semen Putih	Kg	
24	Pipa PVC	M'	
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	

IV PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	-
3	Pasir untuk beton	M ³	2,45
4	Batu Pecah 1-2	M ³	3,08
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	31,71
7	Batu bata	Bh	-
8	Kayu Banio	M ³	-
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	0,25
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	0,25
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	229,45
14	Kawat Beton	Kg	9,06
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	18,12
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	
18	Pasir Urug	M ³	
19	Seng Plat	Lbr	
20	Cat Dinding	Kg	

V PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1			
2			
3			
4			
5			

II PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
A. BANGUNAN LANTAI I			
I PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M3	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M3	
3	Pekerjaan Kuzen Pintu dan Jendela Panil	M3	
4	Pekerjaan Pintu Besi	unit	
5	Pekerjaan Pintu Panil	M2	
6	Pekerjaan Jendela	M2	
II PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
III PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	
B. BANGUNAN LANTAI II			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 30/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Tebal 10 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M3	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M3	
3	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
4	Pekerjaan Elbow 21/2"	Bh	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
C. BANGUNAN LANTAI III			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 25/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Dack Tebal 8 cm	M3	4,53
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M3	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M3	
3	Pekerjaan Pintu	M2	
	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
IV PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	
IV PEMAKAIAN BAHAN			
21	Cat Besi	Kg	
22	Amplas	Lbr	
23	Semen Putih	Kg	
24	Pipa PVC	M'	
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	

VI CURAH HUJAN

		JAM																	Jumlah
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Siang	Baik																		
	Gerimis																		
	Hujan																		
Malam	Baik																		
	Gerimis																		
	Hujan																		


= Baik = Gerimis = Hujan

Diperiksa Oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS



ASRI HAMDI, ST
NIP. 410 022 252

Air Bangis, 2008
Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR :



ENDANG JAYA PUTRA
PELAKSANA

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
PELAKSANA

PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
02 SEPTEMBER 2008
CV CAHAYA BAHARI

Hari
Tanggal

Rabu
26 November 2008

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Org	1	
2	Mandor	Org	1	
3	Kepala Tukang	Org	1	
4	Tukang Kayu	Org		
5	Tukang Batu	Org	1	
6	Tukang Besi	Org		
7	Tukang Cat	Org		
8	Pekerja	Org	2	

III BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	0,11
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	1,32
7	Batu bata	Bh	176,00
8	Kayu Banio	M ³	-
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-
21	Cat Besi	Kg	-
22	Amplas	Lbr	-
23	Semen Putih	Kg	-
24	Pipa PVC	M'	-
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	-

IV PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	0,11
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	1,32
7	Batu bata	Bh	176,00
8	Kayu Banio	M ³	-
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-

V PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1			
2			
3			
4			
5			

II PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
A. BANGUNAN LANTAI I			
I PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M3	0,32
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M3	
3	Pekerjaan Kuzen Pintu dan Jendela Panil	M3	
4	Pekerjaan Pintu Besi	unit	
5	Pekerjaan Pintu Panil	M2	
6	Pekerjaan Jendela	M2	
II PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
III PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	
B. BANGUNAN LANTAI II			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 30/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Tebal 10 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
4	Pekerjaan Elbow 21/2"	Bh	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
C. BANGUNAN LANTAI III			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 25/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai DackTebal 8 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Pintu	M2	
	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
IV PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	

IV PEMAKAIAN BAHAN

21	Cat Besi	Kg	
22	Amplas	Lbr	
23	Semen Putih	Kg	
24	Pipa PVC	M'	
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	

VI CURAH HUJAN

		JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														
Malam	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														

= Baik = Gerimis = Hujan

Diperiksa Oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS



ASRI HAMDI, ST
NIP. 410 022 252

Air Bangis, 2008

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR :



ENDANG JAYA PUTRA
PELAKSANA

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
PELAKSANA

PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
02 SEPTEMBER 2008
CV CAHAYA BAHARI

Hari
Tanggal

Kamis
27 November 2008

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Org	1	
2	Mandor	Org	1	
3	Kepala Tukang	Org	1	
4	Tukang Kayu	Org		
5	Tukang Batu	Org	1	
6	Tukang Besi	Org		
7	Tukang Cat	Org		
8	Pekerja	Org	4	

III BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	0,50
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	2,57
7	Batu bata	Bh	676,50
8	Kayu Banio	M ³	-
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-
21	Cat Besi	Kg	-
22	Amplas	Lbr	-
23	Semen Putih	Kg	-
24	Pipa PVC	M'	-
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	-

IV PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	0,50
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	2,57
7	Batu bata	Bh	676,50
8	Kayu Banio	M ³	-
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-

V PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1			
2			
3			
4			
5			

II PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
A. BANGUNAN LANTAI I			
I PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	1,23
3	Pekerjaan Kuzen Pintu dan Jendela Panil	M3	
4	Pekerjaan Pintu Besi	unit	
5	Pekerjaan Pintu Panil	M2	
6	Pekerjaan Jendela	M2	
II PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
III PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	
B. BANGUNAN LANTAI II			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 30/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Tebal 10 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
4	Pekerjaan Elbow 21/2"	Bh	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
C. BANGUNAN LANTAI III			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 25/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Dack Tebal 8 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Pintu	M2	
	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
IV PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	

IV PEMAKAIAN BAHAN

21	Cat Besi	Kg	
22	Amplas	Lbr	-
23	Semen Putih	Kg	-
24	Pipa PVC	M'	-
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	-

VI CURAH HUJAN

		JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														
Malam	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														

= Baik = Gerimis = Hujan

Diperiksa Oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS



ASRI HAMDY, ST
NIP. 410 022 252

Air Bangis, 2008

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR :



ENDANG JAYA PUTRA
PELAKSANA

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
PELAKSANA

PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
02 SEPTEMBER 2008
CV CAHAYA BAHARI

Hari
Tanggal

Jumat
28 November 2008

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Org	1	
2	Mandor	Org	1	
3	Kepala Tukang	Org	1	
4	Tukang Kayu	Org	1	
5	Tukang Batu	Org		
6	Tukang Besi	Org		
7	Tukang Cat	Org		
8	Pekerja	Org	1	

III BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	-
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	
7	Batu bata	Bh	
8	Kayu Banio	M ³	0,09
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	
18	Pasir Urug	M ³	
19	Seng Plat	Lbr	
20	Cat Dinding	Kg	
21	Cat Besi	Kg	
22	Amplas	Lbr	
23	Semen Putih	Kg	
24	Pipa PVC	M'	
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	

IV PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	-
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	-
7	Batu bata	Bh	-
8	Kayu Banio	M ³	0,09
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	
18	Pasir Urug	M ³	
19	Seng Plat	Lbr	
20	Cat Dinding	Kg	

V PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1			
2			
3			
4			
5			

II PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
A. BANGUNAN LANTAI I			
I PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Kuzen Pintu dan Jendela Panil	M3	0,08
4	Pekerjaan Pintu Besi	unit	
5	Pekerjaan Pintu Panil	M2	
6	Pekerjaan Jendela	M2	
II PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
III PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	
B. BANGUNAN LANTAI II			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 30/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Tebal 10 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
4	Pekerjaan Elbow 21/2"	Bh	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
C. BANGUNAN LANTAI III			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 25/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Dack Tebal 8 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Pintu	M2	
	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
IV PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	
IV PEMAKAIAN BAHAN			
21	Cat Besi	Kg	
22	Amplas	Lbr	
23	Semen Putih	Kg	
24	Pipa PVC	M'	
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	

VI CURAH HUJAN

		JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														
Malam	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														

= Baik = Gerimis = Hujan

Diperiksa Oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIK



ASRI HAMDI, ST
NIP. 410 022 252

Air Bangis, 2008

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR :



ENDANG JAYA PUTRA
PELAKSANA

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
PELAKSANA

PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
02 SEPTEMBER 2008
CV CAHAYA BAHARI

Hari
Tanggal

Sabtu
29 November 2008

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Org	1	
2	Mandor	Org	1	
3	Kepala Tukang	Org	1	
4	Tukang Kayu	Org		
5	Tukang Batu	Org		
6	Tukang Besi	Org	1	
7	Tukang Cat	Org		
8	Pekerja	Org	1	

III BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	-
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	-
7	Batu bata	Bh	-
8	Kayu Banio	M ³	-
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-
21	Cat Besi	Kg	-
22	Amplas	Lbr	-
23	Semen Putih	Kg	-
24	Pipa PVC	M'	-
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	-

IV PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	-
2	Pasir Pasangan	M ³	-
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	-
7	Batu bata	Bh	-
8	Kayu Banio	M ³	-
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-

V PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1			
2			
3			
4			
5			

II PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
A. BANGUNAN LANTAI I			
I PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Kuzen Pintu dan Jendela Panil	M3	
4	Pekerjaan Pintu Besi	unit	1,00
5	Pekerjaan Pintu Panil	M2	
6	Pekerjaan Jendela	M2	
II PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
III PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	
B. BANGUNAN LANTAI II			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 30/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Tebal 10 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
4	Pekerjaan Elbow 21/2"	Bh	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
C. BANGUNAN LANTAI III			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 25/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Dack Tebal 8 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Pintu	M2	
	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
IV PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	

IV PEMAKAIAN BAHAN

21	Cat Besi	Kg	
22	Amplas	Lbr	
23	Semen Putih	Kg	
24	Pipa PVC	M'	
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	

VI CURAH HUJAN

		JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														
Malam	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														

= Baik = Gerimis = Hujan


Diperiksa Oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS



ASRI HAMDI, ST
NIP. 410 022 252

Air Bangis, 2008

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR :



ENDANG JAYA PUTRA
PELAKSANA

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
PELAKSANA

PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
02 SEPTEMBER 2008
CV CAHAYA BAHARI

Hari
Tanggal

Minggu
30 November 2008

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Org	1	
2	Mandor	Org	1	
3	Kepala Tukang	Org	1	
4	Tukang Kayu	Org	1	
5	Tukang Batu	Org		
6	Tukang Besi	Org		
7	Tukang Cat	Org		
8	Pekerja	Org	1	

III BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	-
2	Pasir Pasangan	M ³	-
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	-
7	Batu bata	Bh	-
8	Kayu Banio	M ³	0,10
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ²	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-
21	Cat Minyak	Kg	-
22	Amplas	Lbr	-
23	Semen Putih	Kg	-
24	Pipa PVC	M'	-
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	-

IV PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	-
2	Pasir Pasangan	M ³	-
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	-
7	Batu bata	Bh	-
8	Kayu Banio	M ³	0,10
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ²	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-

V PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1			
2			
3			
4			
5			

II PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
A. BANGUNAN LANTAI I			
I PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Kuzen Pintu dan Jendela Panil	M3	
4	Pekerjaan Pintu Besi	unit	
5	Pekerjaan Pintu Panil	M2	2,88
6	Pekerjaan Jendela	M2	
II PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
III PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	
B. BANGUNAN LANTAI II			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 30/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Tebal 10 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
4	Pekerjaan Elbow 21/2"	Bh	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
C. BANGUNAN LANTAI III			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 25/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Dack Tebal 8 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Pintu	M2	
	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
IV PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	

IV PEMAKAIAN BAHAN

21	Cat Minyak	Kg	-
22	Amplas	Lbr	-
23	Semen Putih	Kg	-
24	Pipa PVC	M'	-
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	-

VI CURAH HUJAN

		JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														
Malam	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														

= Baik = Gerimis = Hujan

Diperiksa Oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS



ASRI HAMDI, ST
NIP. 410 022 252

Air Bangis, 2008

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR :



ENDANG JAYA PUTRA
PELAKSANA

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
PELAKSANA

PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
02 SEPTEMBER 2008
CV CAHAYA BAHARI

Hari
Tanggal

Senin
01 Desember 2008

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Org	1	
2	Mandor	Org	1	
3	Kepala Tukang	Org	1	
4	Tukang Kayu	Org	1	
5	Tukang Batu	Org		
6	Tukang Besi	Org		
7	Tukang Cat	Org		
8	Pekerja	Org	1	

III BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	-
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	-
7	Batu bata	Bh	
8	Kayu Banio	M ³	0,04
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-
21	Cat Minyak	Kg	-
22	Amplas	Lbr	-
23	Semen Putih	Kg	-
24	Pipa PVC	M'	-
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	-

IV PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	-
2	Pasir Pasangan	M ³	-
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	-
7	Batu bata	Bh	-
8	Kayu Banio	M ³	0,04
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-

V PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1			
2			
3			
4			
5			

II PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
A. BANGUNAN LANTAI I			
I PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Kuzen Pintu dan Jendela Panil	M3	
4	Pekerjaan Pintu Besi	unit	
5	Pekerjaan Pintu Panil	M2	
6	Pekerjaan Jendela	M2	1,08
II PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
III PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	
B. BANGUNAN LANTAI II			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 30/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Tebal 10 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
4	Pekerjaan Elbow 21/2"	Bh	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
C. BANGUNAN LANTAI III			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 25/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Dack Tebal 8 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Pintu	M2	
	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
IV PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	

IV PEMAKAIAN BAHAN

21	Cat Minyak	Kg	-
22	Amplas	Lbr	-
23	Semen Putih	Kg	-
24	Pipa PVC	M'	-
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	-

VI CURAH HUJAN

		JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														
Malam	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														

= Baik = Gerimis = Hujan

Diperiksa Oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS



ASRI HAMDI, ST
NIP. 410 022 252

Air Bangis, 2008

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR :



ENDANG JAYA PUTRA
PELAKSANA



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya KKN Km.1 Simpang Empat Tlp. (0753)46287

KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
TAHUN ANGGARAN 2008

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Minggu Ke XII

Tanggal 18 November 2008 s/d 24 November 2008

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET T.A. 2008
PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
KECAMATAN : SUNGAI BEREMAS
NOMOR KONTRAK : 522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2008

NILAI KONTRAK

Rp. 175.571.000,00

PELAKSANA

CV. CAHAYA BAHARI

Jl. Utama No. 11 Pasar 1 Air Bangis
PASAMAN BARAT



**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
NO. KONTRAK : 522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
TGL. KONTRAK : 02 SEPTEMBER 2008

Add. Ke : CV CAHAYA BAHARI
Pelaksana : XII
Minggu Ke :
Dari Tanggal : 18 November 2008
s/d Tanggal : 24 November 2008

LOKASI : KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

No. Mata Penerimaan	Uraian Pekerjaan	MENURUT KONTRAK			PRESTASI PEKERJAAN					
		Satuan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot Pekerjaan (%)	Minggu Lalu		Minggu ini		s/d Minggu ini (Kumulatif)	
					Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan	Kuantitas Pekerjaan	Bobot (%) Pekerjaan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	A. BANGUNAN LANTAI I									
	I PEKERJAAN DINDING									
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M3	0,32	0,17	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M3	1,23	0,57						
3	Pekerjaan Kuzen Pintu dan Jendela Panil	M3	0,08	0,14						
4	Pekerjaan Pintu Besi	unit	1,00	0,48						
5	Pekerjaan Pintu Panil	M2	2,88	0,62						
6	Pekerjaan Jendela	M2	1,08	0,30						
	II PEKERJAAN PLASTERAN									
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	90,24	1,94	90,24	1,94	-	-	90,24	1,94
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	248,45	3,70	248,45	3,70	-	-	248,45	3,70
	III PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	3,88	0,02			3,88	0,02	3,88	0,02
	B. BANGUNAN LANTAI II									
	I PEKERJAAN BETON BERTULANG									
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	3,68	12,11	3,68	12,11	-	-	3,68	12,11
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 30/30 cm	M3	3,72	10,02	3,72	10,02	-	-	3,72	10,02
3	Pekerjaan Plat Lantai Tebal 10 cm	M3	4,68	12,41	4,68	12,41	-	-	4,68	12,41
	II PEKERJAAN DINDING									
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M3	5,03	2,65	5,03	2,65	-	-	5,03	2,65
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M3	14,40	6,66	14,40	6,66	-	-	14,40	6,66
3	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	55,30	3,03	55,30	3,03	-	-	55,30	3,03
4	Pekerjaan Elbow 21/2"	Bh	160,00	0,51	160,00	0,51	-	-	160,00	0,51
	III PEKERJAAN PLASTERAN									
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	83,83	1,80	83,83	1,80	-	-	83,83	1,80
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	240,00	3,57	240,00	3,57	-	-	240,00	3,57
3	Plester Lantai	M2	64,00	1,38	64,00	1,38	-	-	64,00	1,38
4	Afwerking Beton	M2	12,34	0,32	12,34	0,32	-	-	12,34	0,32
	C. BANGUNAN LANTAI III									
	I PEKERJAAN BETON BERTULANG									
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	2,55	8,39	2,55	8,39	-	-	2,55	8,39
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 25/30 cm	M3	2,12	6,49	2,12	6,49	-	-	2,12	6,49
3	Pekerjaan Plat Lantai DackTebal 8 cm	M3	4,53	12,45						
	II PEKERJAAN DINDING									
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M3	3,03	1,64	3,03	1,64	-	-	3,03	1,64
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M3	7,11	3,38			7,11	3,38	7,11	3,38
3	Pekerjaan Pintu	M2	0,10	0,02			0,10	0,02	0,10	0,02
4	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	27,65	1,56			27,65	1,56	27,65	1,56
	III PEKERJAAN PLASTERAN									
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	0,51	0,01			0,51	0,01	0,51	0,01
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	118,50	1,92			118,50	1,92	118,50	1,92
3	Plester Lantai	M2	64,00	1,46			64,00	1,46	64,00	1,46
4	Afwerking Beton	M2	9,87	0,25			9,87	0,25	9,87	0,25
	IV PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	5,12	0,03			5,12	0,03	5,12	0,03
	Jumlah			100		76,61		8,67		85,28

Diketahui/Disetujui oleh :
PPK/PPTK

Diseriksa oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR
CV. CAHAYA BAHARI

SYAHDAN, SH
NIP. 131 591 171


ASRI HAMDI, ST
NIP. 410 022 252


ZULFIKAR
DIREKTUR


TIME SHEDULE

PEMBINAAN POTENSI SABANG BURLING WALET
 LANJUTAN PEMBANGUNAN SABANG BURLING WALET
 NO. KONTRAK : 522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
 TGL. KONTRAK : 02 SEPTEMBER 2008
 PELAKSANA : CV CAHAYA BAHARI
 MINGGU KE : XII

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	STN	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PADA MINGGU KE													KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A. BANGUNAN LANTAI I															100			
PEKERJAAN DINDING																		
1	Pasangan Bata ad. 1:2	0,32	M2	0,17														
2	Pasangan Bata ad. 1:1:4	1,23	M2	0,57														
3	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela Panil	0,08	M3	0,14														
4	Pekerjaan Pintu Besi	1,00	unit	0,48														
5	Pekerjaan Pintu Panil	2,88	M2	0,62														
6	Pekerjaan Jendela	1,08	M2	0,30														
II PEKERJAAN PLASTERAN																		
1	Plester Dinding 1:2	90,24	M2	1,94														
2	Plester Dinding 1:4	246,45	M2	3,70														
III PEKERJAAN PENGECATAN																		
1	Pengecatan Kusen Dengan Cat Minyak	3,88	M2	0,02						0,02								
B. BANGUNAN LANTAI II																		
PEKERJAAN BETON BERTULANG																		
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	3,68	M3	12,11														
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 30/30 cm	3,72	M3	30,02														
3	Pekerjaan Plat Lantai Tebal 10 cm	4,68	M3	12,43						3,34	4,14	4,14						
II PEKERJAAN DINDING																		
1	Pasangan Bata ad. 1:2	5,03	M2	2,65														
2	Pasangan Bata ad. 1:1:4	14,40	M2	6,66														
3	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	55,30	M'	3,03														
4	Pekerjaan Elbow 21/2"	160,00	Bh.	0,51														
III PEKERJAAN PLASTERAN																		
1	Plester Dinding 1:2	83,83	M2	1,80														
2	Plester Dinding 1:4	240,00	M2	3,57														
3	Plester Lantai	64,00	M2	1,38							1,80	1,79	1,79					
4	Atwerkong Beton	12,34	M2	0,32											0,32			
C. BANGUNAN LANTAI III																		
PEKERJAAN BETON BERTULANG																		
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	2,55	M3	8,39														
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 25/30 cm	2,12	M3	6,49														
3	Pekerjaan Plat Lantai Deck Tebal 8 cm	4,53	M3	12,45						2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,16	2,16	2,16	
II PEKERJAAN DINDING																		
1	Pasangan Bata ad. 1:2	3,03	M2	1,64														
2	Pasangan Bata ad. 1:1:4	7,11	M2	3,38														
3	Pekerjaan Pintu	0,10	M2	0,02														
4	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	27,65	M'	1,56														
III PEKERJAAN PLASTERAN																		
1	Plester Dinding 1:2	0,51	M2	0,01														
2	Plester Dinding 1:4	118,50	M2	1,92														
3	Plester Lantai	64,00	M2	1,46														
4	Atwerkong Beton	9,87	M2	0,25														
IV PEKERJAAN PENGECATAN																		
1	Pengecatan Kusen Dengan Cat Minyak	5,12	M2	0,03														
RENCANA PER MINGGU																		
KOMULATIF RENCANA																		
REALISASI PER MINGGU																		
KOMULATIF REALISASI																		
				100	0,17	0,71	6,10	7,86	10,83	12,85	14,30	11,10	14,98	10,60	10,47	0,03		
					0,17	0,88	6,98	14,84	25,67	38,51	52,82	63,92	78,90	89,50	99,97	100,00	100,00	
						5,64	12,11	10,02		12,83	5,69	12,41	9,76	6,49	1,64	8,67		
						5,64	17,75	27,77	27,77	40,61	46,31	58,72	68,46	74,97	76,61	85,28		

Realiasi Rencana -----
 Dikehendhi/Digantitui oleh :

 ASRI HAMDI ST
 NIP. 410.102.734

Direktika Oleh :
 PENGAWAS PENGELOJA TEKNIS

 M. J. N. M.

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV CAHAYA BAHARI

 M. J. N. M.
 DIREKTUR

LAPORAN MINGGUAN MATERIAL

KEGIATAN
PEKERJAAN
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
PELAKSANA
Minggu
Tanggal
s.d. Tanggal

PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
02 SEPTEMBER 2008
CV CAHAYA BAHARI
: XII
: 18 November 2008
: 24 November 2008

No.	JENIS BAHAN	STN	JUMLAH MATERIAL										
			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI						
			DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI	DITOLAK	DITERIMA	DITOLAK	DIPAKAI				
1	Batu kali	M ³											
2	Pasir Pasangan	M ³	25,73		9,51					35,24			35,24
3	Pasir untuk beton	M ³	16,57		-					16,57			16,57
4	Batu Pecah 1-2	M ³	11,40		-					11,40			11,40
5	Kerikil sungal	M ³	-		-					-			-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	230,09		27,81					257,90			257,90
7	Batu bata	Bh	13.736,25		-					13.736,25			13.736,25
8	Kayu Bantlo	M ³	-		0,004					0,004			0,004
9	Kayu Meranth	M ³	-		-					-			-
10	Kayu bekisting	M ³	5,23		-					5,23			5,23
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ²	13,26		-					13,26			13,26
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-		-					-			-
13	Besi Beton	Kg	2.363,25		-					2.363,25			2.363,25
14	Kawat Beton	Kg	33,52		-					33,52			33,52
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	67,04		-					67,04			67,04
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-		-					-			-
17	Tanah Urug	M ³	-		-					-			-
18	Pasir Urug	M ³	-		-					-			-
19	Seng Plat	Lbr	-		-					-			-
20	Cat Dinding	Kg	-		-					-			-
21	Cat Minyak	Kg	-		-					-			-
22	Amplas	Lbr	-		2,16					2,16			2,16
23	Semen Putih	Kg	-		-					-			-
24	Pipa PVC	M'	55,30		27,65					82,95			82,95
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	-		-					-			-
26	Elbow	Bh	160,00		-					160,00			160,00

Diketahui/Dietujui oleh :
PPK/PPTK

Diperiksa oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR
CV CAHAYA BAHARI

SYAHKAN SH
NIP. 131 591 171

ASRI HAMDI, ST
NIP. 410 022 252

ZULFIKAR
DIREKTUR

LAPORAN MINGGUAN TENAGA DAN PERALATAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
PELAKSANA

PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
02 SEPTEMBER 2008
CV CAHAYA BAHARI

Minggu : **XII**
Tanggal : 18 November 2008
s.d. Tanggal : 24 November 2008

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	s/d MINGGU LALU	MINGGU INI							s/d MINGGU INI
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1	Pelaksana	45	1	1	1	1	1	1	1	52
2	Mandor	45	1	1	1	1	1	1	1	52
3	Kepala Tukang	52	1	1	1	1	1	1	1	59
4	Tukang Kayu	20	-	-	-	1	-	-	-	21
5	Tukang Batu	97	-	2	2	-	2	2	-	105
6	Tukang Besi	40	-	-	-	-	-	-	-	40
7	Tukang Cat	-	1	-	-	-	-	-	1	2
8	Pekerja	129	1	4	4	2	4	4	1	149

II PERALATAN

No.	JENIS ALAT	s/d MINGGU LALU	MINGGU INI							s/d MINGGU INI
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	
1	Alat Bantu	1								1
2										-
3										-
4										-
5										-

Diketahui/Disetujui oleh :
PPK/PPTK



SYAHDAN, SH
NIP. 131 591 171

Diperiksa oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS



ASRI HAMDI, ST
NIP. 410 022 252

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR
CV CAHAYA BAHARI



ZULFIKAR
DIREKTUR

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
PELAKSANA

PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
02 SEPTEMBER 2008
CV CAHAYA BAHARI

Hari
Tanggal

Selasa
18 November 2008

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Org	1	
2	Mandor	Org	1	
3	Kepala Tukang	Org	1	
4	Tukang Kayu	Org		
5	Tukang Batu	Org	2	
6	Tukang Besi	Org		
7	Tukang Cat	Org		
8	Pekerja	Org	4	

III BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	1,44
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	7,43
7	Batu bata	Bh	1.955,25
8	Kayu Banio	M ³	-
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-
21	Cat Besi	Kg	-
22	Amplas	Lbr	-
23	Semen Putih	Kg	-
24	Pipa PVC	M'	-
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	-

IV PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	1,44
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	7,43
7	Batu bata	Bh	1.955,25
8	Kayu Banio	M ³	-
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-

V PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1			
2			
3			
4			
5			

II PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
A. BANGUNAN LANTAI I			
I PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M3	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M3	
3	Pekerjaan Kuzen Pintu dan Jendela Panil	M3	
4	Pekerjaan Pintu Besi	unit	
5	Pekerjaan Pintu Panil	M2	
6	Pekerjaan Jendela	M2	
II PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
III PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	
B. BANGUNAN LANTAI II			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 30/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Tebal 10 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M3	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M3	
3	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
4	Pekerjaan Elbow 21/2"	Bh	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
C. BANGUNAN LANTAI III			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 25/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai DackTebal 8 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M3	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M3	3,56
3	Pekerjaan Pintu	M2	
	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
IV PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	
IV PEMAKAIAN BAHAN			
21	Cat Besi	Kg	
22	Amplas	Lbr	
23	Semen Putih	Kg	
24	Pipa PVC	M'	
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	

VI CURAH HUJAN

		JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														
Malam	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														

= Baik = Gerimis = Hujan


Diperiksa Oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS



ASRI HAMDI, ST
NIP. 410 022 252

Air Bangis, 2008

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR :



ENDANG JAYA PUTRA
PELAKSANA

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
PELAKSANA

PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
02 SEPTEMBER 2008
CV CAHAYA BAHARI

Hari
Tanggal

Rabu
19 November 2008

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Org	1	
2	Mandor	Org	1	
3	Kepala Tukang	Org	1	
4	Tukang Kayu	Org		
5	Tukang Batu	Org	2	
6	Tukang Besi	Org		
7	Tukang Cat	Org		
8	Pekerja	Org	4	

III BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	1,44
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	7,43
7	Batu bata	Bh	1.955,25
8	Kayu Banio	M ³	-
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-
21	Cat Besi	Kg	-
22	Amplas	Lbr	-
23	Semen Putih	Kg	-
24	Pipa PVC	M'	-
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	-

IV PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	1,44
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	7,43
7	Batu bata	Bh	1.955,25
8	Kayu Banio	M ³	-
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-

V PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1			
2			
3			
4			
5			

II PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
A. BANGUNAN LANTAI I			
I PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Kuzen Pintu dan Jendela Panil	M3	
4	Pekerjaan Pintu Besi	unit	
5	Pekerjaan Pintu Panil	M2	
6	Pekerjaan Jendela	M2	
II PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
III PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	
B. BANGUNAN LANTAI II			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 30/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Tebal 10 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
4	Pekerjaan Elbow 21/2"	Bh	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
C. BANGUNAN LANTAI III			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 25/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Dack Tebal 8 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	3,56
3	Pekerjaan Pintu	M2	
	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
IV PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	

IV PEMAKAIAN BAHAN

21	Cat Besi	Kg	
22	Amplas	Lbr	
23	Semen Putih	Kg	
24	Pipa PVC	M'	
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	

VI CURAH HUJAN

		JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														
Malam	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														

= Baik = Gerimis = Hujan

Diperiksa Oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS



ASRI HAMDI, ST
NIP. 410 022 252

Air Bangis, 2008

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR :



ENDANG JAYA PUTRA
PELAKSANA

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
PELAKSANA

PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
02 SEPTEMBER 2008
CV CAHAYA BAHARI

Hari
Tanggal

Kamis
20 November 2008

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Org	1	
2	Mandor	Org	1	
3	Kepala Tukang	Org	1	
4	Tukang Kayu	Org	1	
5	Tukang Batu	Org		
6	Tukang Besi	Org		
7	Tukang Cat	Org		
8	Pekerja	Org	2	

III BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	-
2	Pasir Pasangan	M ³	-
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	-
7	Batu bata	Bh	-
8	Kayu Banio	M ³	0,004
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-
21	Cat Besi	Kg	-
22	Amplas	Lbr	-
23	Semen Putih	Kg	-
24	Pipa PVC	M'	27,65
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	-

IV PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	-
2	Pasir Pasangan	M ³	-
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	-
7	Batu bata	Bh	-
8	Kayu Banio	M ³	0,004
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-

V PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1			
2			
3			
4			
5			

II PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
A. BANGUNAN LANTAI I			
I PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Kuzen Pintu dan Jendela Panil	M3	
4	Pekerjaan Pintu Besi	unit	
5	Pekerjaan Pintu Panil	M2	
6	Pekerjaan Jendela	M2	
II PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
III PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	
B. BANGUNAN LANTAI II			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 30/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Tebal 10 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
4	Pekerjaan Elbow 21/2"	Bh	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
C. BANGUNAN LANTAI III			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	-
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 25/30 cm	M3	-
3	Pekerjaan Plat Lantai DackTebal 8 cm	M3	-
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	-
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	-
3	Pekerjaan Pintu	M2	0,10
	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	27,65
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
IV PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	

IV PEMAKAIAN BAHAN

21	Cat Besi	Kg	-
22	Amplas	Lbr	-
23	Semen Putih	Kg	-
24	Pipa PVC	M'	27,65
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	-

VI CURAH HUJAN

		JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														
Malam	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														

= Baik = Gerimis = Hujan

Diperiksa Oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS



ASRI HAMDHI, ST
NIP. 410 022 252

Air Bangis, 2008

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR :



ENDANG JAYA PUTRA
PELAKSANA

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
PELAKSANA

PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
02 SEPTEMBER 2008
CV CAHAYA BAHARI

Hari
Tanggal

Jumat
21 November 2008

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Org	1	
2	Mandor	Org	1	
3	Kepala Tukang	Org	1	
4	Tukang Kayu	Org		
5	Tukang Batu	Org	2	
6	Tukang Besi	Org		
7	Tukang Cat	Org		
8	Pekerja	Org	4	

III BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	1,39
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	3,51
7	Batu bata	Bh	
8	Kayu Banio	M ³	
9	Kayu Merantih	M ³	
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	
18	Pasir Urug	M ³	
19	Seng Plat	Lbr	
20	Cat Dinding	Kg	
21	Cat Besi	Kg	
22	Amplas	Lbr	
23	Semen Putih	Kg	
24	Pipa PVC	M'	
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	

IV PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	1,39
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	3,51
7	Batu bata	Bh	-
8	Kayu Banio	M ³	-
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	
18	Pasir Urug	M ³	
19	Seng Plat	Lbr	
20	Cat Dinding	Kg	

V PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1			
2			
3			
4			
5			

II PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
A. BANGUNAN LANTAI I			
I PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Kuzen Pintu dan Jendela Panil	M3	
4	Pekerjaan Pintu Besi	unit	
5	Pekerjaan Pintu Panil	M2	
6	Pekerjaan Jendela	M2	
II PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
III PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	
B. BANGUNAN LANTAI II			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 30/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Tebal 10 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
4	Pekerjaan Elbow 21/2"	Bh	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
C. BANGUNAN LANTAI III			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 25/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Dack Tebal 8 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Pintu	M2	
	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	0,51
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	118,50
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
IV PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	

IV PEMAKAIAN BAHAN


21	Cat Besi	Kg	
22	Amplas	Lbr	
23	Semen Putih	Kg	
24	Pipa PVC	M'	
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	

VI CURAH HUJAN

		JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														
Malam	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														

= Baik = Gerimis = Hujan

Diperiksa Oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS



ASRI HAMDY, ST
NIP. 410 022 252

Air Bangis, 2008

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR :



ENDANG JAYA PUTRA
PELAKSANA

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
PELAKSANA

PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
02 SEPTEMBER 2008
CV CAHAYA BAHARI

Hari
Tanggal

Sabtu
22 November 2008

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Org	1	
2	Mandor	Org	1	
3	Kepala Tukang	Org	1	
4	Tukang Kayu	Org		
5	Tukang Batu	Org	2	
6	Tukang Besi	Org		
7	Tukang Cat	Org		
8	Pekerja	Org	4	

III BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	5,23
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	9,44
7	Batu bata	Bh	
8	Kayu Banio	M ³	
9	Kayu Merantih	M ³	
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-
21	Cat Besi	Kg	-
22	Amplas	Lbr	-
23	Semen Putih	Kg	-
24	Pipa PVC	M'	-
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	-

IV PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	
2	Pasir Pasangan	M ³	5,23
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	9,44
7	Batu bata	Bh	-
8	Kayu Banio	M ³	-
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ³	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-

V PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1			
2			
3			
4			
5			

II PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
A. BANGUNAN LANTAI I			
PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Kuzen Pintu dan Jendela Panil	M3	
4	Pekerjaan Pintu Besi	unit	
5	Pekerjaan Pintu Panil	M2	
6	Pekerjaan Jendela	M2	
PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	
B. BANGUNAN LANTAI II			
PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 30/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Tebal 10 cm	M3	
PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
4	Pekerjaan Elbow 21/2"	Bh	
PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
C. BANGUNAN LANTAI III			
PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 25/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai DackTebal 8 cm	M3	
PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Pintu	M2	
	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	64,00
4	Afwerking Beton	M2	9,87
PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	
IV PEMAKAIAN BAHAN			
21	Cat Besi	Kg	
22	Amplas	Lbr	
23	Semen Putih	Kg	
24	Pipa PVC	M'	
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	

VI CURAH HUJAN

		JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														
Malam	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														

= Baik = Gerimis = Hujan

Diperiksa Oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS



ASRI HAMDI, ST
NIP. 410 022 252

Air Bangis, 2008

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR :



ENDANG JAYA PUTRA
PELAKSANA

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
PELAKSANA

PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
02 SEPTEMBER 2008
CV CAHAYA BAHARI

Hari
Tanggal

Minggu
23 November 2008

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Org	1	
2	Mandor	Org	1	
3	Kepala Tukang	Org	1	
4	Tukang Kayu	Org		
5	Tukang Batu	Org		
6	Tukang Besi	Org		
7	Tukang Cat	Org	1	
8	Pekerja	Org	1	

III BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	-
2	Pasir Pasangan	M ³	-
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	-
7	Batu bata	Bh	-
8	Kayu Banio	M ³	-
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ²	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-
21	Cat Minyak	Kg	0,93
22	Amplas	Lbr	-
23	Semen Putih	Kg	-
24	Pipa PVC	M'	-
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	-

IV PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	-
2	Pasir Pasangan	M ³	-
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	-
7	Batu bata	Bh	-
8	Kayu Banio	M ³	-
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ²	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-

V PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1			
2			
3			
4			
5			

II PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
A. BANGUNAN LANTAI I			
I PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Kuzen Pintu dan Jendela Panil	M3	
4	Pekerjaan Pintu Besi	unit	
5	Pekerjaan Pintu Panil	M2	
6	Pekerjaan Jendela	M2	
II PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
III PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	3,88
B. BANGUNAN LANTAI II			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 30/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Tebal 10 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
4	Pekerjaan Elbow 21/2"	Bh	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
C. BANGUNAN LANTAI III			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 25/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Dack Tebal 8 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Pintu	M2	
	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
IV PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	

IV PEMAKAIAN BAHAN

21	Cat Minyak	Kg	0,93
22	Amplas	Lbr	
23	Semen Putih	Kg	
24	Pipa PVC	M'	
25	Kaca Tebal 5 mm	m2	

VI CURAH HUJAN

		JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														
Malam	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														

= Baik = Gerimis = Hujan

Diperiksa Oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS



ASRI HAMDI, ST
NIP. 410 022 252

Air Bangis, 2008

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR :



ENDANG JAYA PUTRA
PELAKSANA

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
NO. KONTRAK
TGL. KONTRAK
PELAKSANA

PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
LANJUTAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET
522/147/KONTRAK/DISHUT/2008
02 SEPTEMBER 2008
CV CAHAYA BAHARI

Hari
Tanggal

Senin
24 November 2008

I TENAGA

No.	JENIS TENAGA	STN	SIANG	MALAM
1	Pelaksana	Org	1	
2	Mandor	Org	1	
3	Kepala Tukang	Org	1	
4	Tukang Kayu	Org		
5	Tukang Batu	Org		
6	Tukang Besi	Org		
7	Tukang Cat	Org	1	
8	Pekerja	Org	1	

III BAHAN MASUK

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	-
2	Pasir Pasangan	M ³	-
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	-
7	Batu bata	Bh	-
8	Kayu Banio	M ³	-
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ²	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-
21	Cat Minyak	Kg	1,23
22	Amplas	Lbr	-
23	Semen Putih	Kg	-
24	Pipa PVC	M'	-
25	Kaca Tebal 5 mm	m ²	-

IV PEMAKAIAN BAHAN

No.	JENIS BAHAN	STN	Volume
1	Batu kali	M ³	-
2	Pasir Pasangan	M ³	-
3	Pasir untuk beton	M ³	-
4	Batu Pecah 1-2	M ³	-
5	Kerikil sungai	M ³	-
6	Semen Padang (50 Kg)	Zak	-
7	Batu bata	Bh	-
8	Kayu Banio	M ³	-
9	Kayu Merantih	M ³	-
10	Kayu bekisting	M ³	-
11	Papan Kelas III / Cetakan	M ²	-
12	Tiang Pancang 5/7	M'	-
13	Besi Beton	Kg	-
14	Kawat Beton	Kg	-
15	Paku ukuran 1/2" - 1"	Kg	-
16	Paku ukuran 1 1/2" - 5"	Kg	-
17	Tanah Urug	M ³	-
18	Pasir Urug	M ³	-
19	Seng Plat	Lbr	-
20	Cat Dinding	Kg	-

V PERALATAN

No.	JENIS ALAT	STN	Volume
1			
2			
3			
4			
5			

II PEKERJAAN

No.	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME
I BANGUNAN LANTAI I			
I PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Kuzen Pintu dan Jendela Panil	M3	
4	Pekerjaan Pintu Besi	unit	
5	Pekerjaan Pintu Panil	M2	
6	Pekerjaan Jendela	M2	
II PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
III PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	
B. BANGUNAN LANTAI II			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 30/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Tebal 10 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
4	Pekerjaan Elbow 21/2"	Bh	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
C. BANGUNAN LANTAI III			
I PEKERJAAN BETON BERTULANG			
1	Pekerjaan Balok Beton Bertulang uk. 20/25 cm	M3	
2	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang uk. 25/30 cm	M3	
3	Pekerjaan Plat Lantai Dack Tebal 8 cm	M3	
II PEKERJAAN DINDING			
1	Pasangan Bata ad. 1 : 2	M2	
2	Pasangan Bata ad. 1 : 4	M2	
3	Pekerjaan Pintu	M2	
	Pekerjaan Ventilasi Pipa PVC 21/2"	M'	
III PEKERJAAN PLASTERAN			
1	Plester Dinding 1 : 2	M2	
2	Plester Dinding 1 : 4	M2	
3	Plester Lantai	M2	
4	Afwerking Beton	M2	
IV PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pengecatan Kuzen Dengan Cat Minyak	M2	5,12

IV PEMAKAIAN BAHAN

21	Cat Minyak	Kg	1,23
22	Amplas	Lbr	
23	Semen Putih	Kg	
24	Pipa PVC	M'	
25	Kaca Tebal 5 mm	m ²	

VI CURAH HUJAN

		JAM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah
Siang	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														
Malam	Baik														
	Gerimis														
	Hujan														

= Baik = Gerimis = Hujan

Diperiksa Oleh :
PENGAWAS PENGELOLA TEKNIS

ASRI HAMDY, S.
NIP. 410 022 252

Air Bangis, 2008

Dibuat Oleh:
KONTRAKTOR :

ENDANG JAYA PUTRA
PELAKSANA